

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزيه لتنفيذ وصيانه الطرق

تمية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٣٣) بتاريخ (٢٠٢٥/٠١/١٢) بقيمة قدرها ١٩٤٣١٠١٤ (تسعة عشر مليون وأربعمائة واحد وثلاثون ألف وأربعة عشر جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من كوبري ماجد الفطيم حتي تقاطع كوبري المريوطيه (الاتجاهين) بطول ٣٠ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٣) جاري للعملية المشار اليها بعالیه حتي (٢٠٢٥/٠٧/٠٧) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٨٤٨٥٢٦٣ (ثمانية ملايين وأربعمائه وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون جنيهاً فقط لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،


مرفقات:

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (٣) جاري
حصر الاعمال
٢ خطاب المحملات
مقاييسه معدله

يعتهد ،،،

رئيس الإدارة المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
م/ مشيرة السيد عبدالله




221

مصاحبة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	ملاحظات
1		٨٤٨٥١٦٣,٠٠	
	الجملة	٨٤٨٥١٦٣,٠٠	

الختم ذو التاريخ



(ب) الكاتب المنوط ..

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

.....

٢٠ في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري

(ج) فيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ



مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح")

(د)

سحاب

الختم ذو التاريخ

رقم

السيكات	تحت رقم
---------	---------

رقم	السكات
-----	--------

امضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	الغلة جنية	الوحدة	الكمية المتبقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	قيمة الاعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	جاري ام ختامي	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الاعمال بعد الإستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	المتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٦٤٥.٠٠	١٦٥٠.٠٠	م/ط	٣٩٨.٠٠	٢١٨.٠٠	٦١٦.٠٠	١٠١٦٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٠١٦٤٠٠.٠٠	المهندسون متواجدون
٢	المتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٦٠٠.٠٠	١٢٣٧.٥٠	م/ط	٨٨.٠٠	٤٨٨.٠٠	٥٧٦.٠٠	٧١٢٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٧١٢٨٠٠.٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٦٠٠٠.٠٠	١١٠٠.٠٠	م/ط	٣٧٨٩.٠٠٠	١٣٤٠.٠٠٠	٥١٢٩.٠٠	٥٦٤١٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٥٦٤١٩٠٠.٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب اعمال رفع و نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقلب العمومية	٦٤٧٨.١٢٥	٦٤.٠٠	م٣	١٥٠٠.٠٠	٣٦٦٨.٠٠	٥١٦٨.٠٠	٣٣٠٧٥٢.٠٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣٣٠٧٥٢.٠٠٠	يراعي خصم التجارب المعملية التي تمت بالهينيه
٤.أ	في حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ا جنيهه لكل كيلو متر علاوة المسافه (لاجمالي مسافه ٢٠ كم)	٦٤٧٨.١٢٥	١٨.٠٠	م٣	١٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٠.٠٠	٢٧٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٢٧٠٠٠.٠٠٠	تراعي تطبيق نصوص التعاقد
٤.ب	في حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ا جنيهه لكل كيلو متر علاوة المسافه (لاجمالي مسافه ٥٨ كم)	٦٤٧٨.١٢٥	٥٦.٠٠	م٣	٠.٠٠	٣٦٦٨.٠٠	٣٦٦٨.٠٠	٢٠٥٤٠٨.٠٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٢٠٥٤٠٨.٠٠٠	أحمد
٥	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانيه عاديه شامل القدمه بأماكن متفرقه	٧٢٤٥.٠٠	١٣٢.٠٠	م/ط	٣٨٩١.٠٠	٢٠٤٦.٠٠	٥٩٣٧.٠٠	٧٨٣٦٨٤.٠٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٧٨٣٦٨٤.٠٠٠	
٦	بالمتر المسطح دهان مائيتو للحواجز الخرسانيه	٣٣٠٠٠.٠٠	١٣٢.٠٠	م٢	٥٨٧٧.٠٠٠	٢٤٣٩٨.٠٠٠	٣٠٢٧٥.٠٠	٣٩٩٦٣٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣٩٩٦٣٠٠.٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانيه بالهيوية المرورية علي البارد	١٧١٠٠.٠٠	٢٠٣.٥٠	م٢	٦٧٩٤.٠٠	١٠١٧٠.٠٠	١٦٩٦٤.٠٠	٣٤٥٢١٧٤.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣٤٥٢١٧٤.٠٠	
٨	بالمتر الطولي توريد وصب بردوره من الخرسانه العاديه بأبعاد ٣٠*٢٥ سم	٢٥٠.٠٠	١٨٩.٢٠	م.ط	٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	٢٥٠.٠٠	٤٧٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٤٧٣٠٠.٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه ميول الخرسانه العاديه بمسك ١٥ سم	٣٠٠٠.٠٠	٤٩٦.١٠	م٢	٢٩٦٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٦٠.٠٠	١٤٦٨٤٥٦.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٤٦٨٤٥٦.٠٠	
١٠	المتر الطولي توريد ودهان بردورات ببويه الاكويه بالالوان الابيض والاسود	١٥٠٠.٠٠	٢٥.٧٤	م/ط	١٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠٠.٠٠	٣٣٤٦٢.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣٣٤٦٢.٠٠	
١١	بالمتر الطولي اعمال تصنيع وتوريد ونقل وتركيب الحواجز الخرسانيه سابقه الصب	٥٦.٠٠	٤٣٤٤.٠٠	م/ط	٥٦.٠٠	٠.٠٠	٥٦.٠٠	٢٤٣٢٦٤.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٢٤٣٢٦٤.٠٠	
الإجمالي													١٧٩٥٨٩٠٠.٠٠
السابق ص رفته													٩٤٧٣٦٣٧.٠٠
المستحق ص رفته													٨٤٨٥٢٦٣.٠٠

الشركه المنفذه : شركة السلام للمقاولات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشئون الماليه والاداريه

يعتمد ،،،

التوقيع /
رئيس الإدارة المركزية للطرق
الدائري ومحاوره
شيرة الله عبد الله
٤٩٦٣٥

المنطقه الرابعه عشر

التوقيع /
أ / عبد الجواد

مدير إداره المشروعات

التوقيع /
م / محمود الشيخ

مهندس العمليه

التوقيع /
م / أحمد حسن

التوقيع /
م / حسن محمد