



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARF)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع مشروعات الكباري

كشف رقم (٧) جاري
تاريخ: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١

عملية: الصيانة الجارية والطائرة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القنل وسيناء)
شركة الصفا للمقاولات العمومية
تنفيذ شركة: ٢٠٢٢ سنة / ٦/١٢

شاملة المدة من : بداية العمل الى ٢٠٢٣ / ٩ / ١٤

رقم الفاتحة	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الجديد	مقدار العمل المتبقي	مقدار العمل المتبقي حتى الان	مقدار العمل المتبقي حتى الان	مقدار العمل المتبقي حتى الان	ملاحظات
١	بالمتر المكعب رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية	١٢٠٠٠	م ^٣	٦٧٠	٥١	٧٢١	٨٦٥٢٠٠٠	٨٦٥٢٠٠٠	٨٦٥٢٠٠٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مسطحات أسفلتية بأي سمك	٥٠٠٠٠	م ^٣	١٦٠٥٧	٣٥٥٣	١٩٦١٠	٩٨٠٥٠٠٠٠	٩٨٠٥٠٠٠٠	٩٨٠٥٠٠٠٠	تجهيزات الموقع موجودة
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء الثالثة	٣٠٠٠٠	م ^٣	٢٥	٠	٢٥	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	التقارير الأسبوعية موجودة
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية للأرضية والجزر	١٠٠٠٠	م ^٣	٤٨	٠	٤٨	٤٨٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠	الافتات موجودة
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	١٥٠٠٠٠	م ^٣	٣	٠	٣	٤٥٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	العمال متواجدون
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأرضية أو الجزر	١٦٠٠٠٠	م ^٣	٨	٠	٨	١٢٨٠٠٠٠	١٢٨٠٠٠٠	١٢٨٠٠٠٠	وثيقة التأمين موجودة
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المنهارة من الجزء العلوي للكباري	٢٩٠٠٠٠	م ^٣	٣٨	٠	٣٨	١١٠٢٠٠٠٠	١١٠٢٠٠٠٠	١١٠٢٠٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete	٤٥٠٠٠	م ^٣	١٤٤	١٣٣	٢٧٧	١٢٤٦٥٠٠٠	١٢٤٦٥٠٠٠	١٢٤٦٥٠٠٠	
١- بالير	٢- بالمجرى المائي	٦٠٠٠٠	م ^٣	٣١٧	١٢٤	٤٤١	٢٦٤٦٠٠٠٠	٢٦٤٦٠٠٠٠	٢٦٤٦٠٠٠٠	
١٨	بالمتر المكعب معالجة وإصلاح الشروخ الشعرية بالدهان أو بالرش بمادة ايبوكسية	١٠٠٠٠٠	م ^٣	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة	٢٥٠٠٠٠٠	طن	٦٩	٥٤	١٢٣	٣٠٧٥٠٠٠٠٠	٣٠٧٥٠٠٠٠٠	٣٠٧٥٠٠٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد وتركيب مواسير معدنية (صلب ٣٧) بنفس القطاعات القديمة	٦٠٠٠٠	م.ط	٦٧	٠	٦٧	٤٠٢٠٠٠٠	٤٠٢٠٠٠٠	٤٠٢٠٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتركيب درابزين معدني (صلب ٣٧) بنفس القطاعات المركبة	٣٨٠٠٠٠٠	طن	٢	٠	٢	٧٦٠٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب استبدال درابزين من أي نوع وإعادته لوضعه الطبيعي	١٢٠٠٠٠	م.ط	١٢٩	٢٥	١٥٤	١٨٤٨٠٠٠	١٨٤٨٠٠٠	١٨٤٨٠٠٠	
٣٠	بالعدد مراشمة ودهان الركائز الحديدية (Cast Steel 55) بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ،	٢٥٠٠٠٠٠	عدد	٦	٠	٦	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد وتركيب وعمل فواصل التمدد الانشائية للأنواع الآتية:									
٤- فاصل تمدد بيتوميني therma joint بحركة ± ٣سم	٣٦٠٠٠٠٠	م.ط	٣٦٣	٠	٣٦٣	١٣٠٦٨٠٠٠	١٣٠٦٨٠٠٠٠	١٣٠٦٨٠٠٠٠	١٣٠٦٨٠٠٠٠	
٣٩	بالمتر المكعب عمل خرسانة أسفلتية على الساخن للكوبري أو لمدخله سمك ١٠سم	٤٢٠٠٠	م ^٣	١٧٠٥٨	٣٧٦	١٧٤٣٤	٧٣٢٢٢٨٠٠٠	٧٣٢٢٢٨٠٠٠	٧٣٢٢٢٨٠٠٠	
٤٠	بالمتر المكعب عمل خرسانة أسفلتية على الساخن للمداخل بسمك ١٨ سم	٧٤٠٠٠	م ^٣	٣٤	٠	٣٤	٢٥١٦٠٠٠	٢٥١٦٠٠٠	٢٥١٦٠٠٠	
٤١	بالمتر المكعب توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبري ومدخله من الخرسانة الاسفلتية	٢٠٠٠٠٠٠	م ^٣	٣٥	٣٥	٧٠	١٤٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي أو حوائط من الدبش	٤٥٠٠٠	م ^٣	١٥	٠	١٥	٦٧٥٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب توريد وعمل كحلة غاطسة أو بارزة للتدبيرش الموجود بمونة الاسمنت	١١٠٠٠٠	م ^٣	٧٦٩١	٣٤٠٠	١١٠٩١	١٢٢٠٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠٠	
٤٩	بالمتر المكعب مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري	٤٠٠٠٠	م.ط	٦٣١٣	٠	٦٣١٣	٢٥٢٥٢٠٠٠	٢٥٢٥٢٠٠٠	٢٥٢٥٢٠٠٠	
٥٠	بالمتر المكعب دهان سطح الخرسانة المسلحة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة	١١٠٠٠٠	م ^٣	١٨٩٣٤	٣٢٠٠	٢٢١٣٤	٢٤٣٤٧٤٠٠٠	٢٤٣٤٧٤٠٠٠	٢٤٣٤٧٤٠٠٠	
٥١	بالمتر المكعب دهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري	١٥٠٠٠	م.ط	٥٠٩	٠	٥٠٩	٧٦٣٥٠٠٠	٧٦٣٥٠٠٠	٧٦٣٥٠٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب مراشمة ودهان مواسير معدنية لدرابزين المداخل (عدد ٣ مواسير)	١٥٠٠٠	م.ط	٤٤١	٠	٤٤١	٦٦١٥٠٠٠	٦٦١٥٠٠٠	٦٦١٥٠٠٠	تعليمة ٥٠٪ حين نحو الأعمال
٥٣	بالمتر المكعب دهان برودورات الكباري وجهين لأكية مقاومة للعوامل الجوية	٦٠٠٠٠	م.ط	٤٠٣٠	٢٢٥٠	٦٢٨٠	١٨٨٤٠٠٠٠٠	١٨٨٤٠٠٠٠٠	١٨٨٤٠٠٠٠٠	
٥٤	بالمتر المكعب توريد وبناء مبانى من الطوب الطفلي سمك طوبة فاكثر	١٥٠٠٠٠٠	م ^٣	١	٠	١	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف - كمرات - عمد - الخ)	١٤٠٠٠٠	م ^٣	٥٧٩٤	٠	٥٧٩٤	٨١١١٦٠٠٠	٨١١١٦٠٠٠	٨١١١٦٠٠٠	
٧٢	بالعدد تخريم وتزريق أشبار حديد تسليح بأي قطر	٦٠٠٠٠	عدد	٥٨٢	٠	٥٨٢	٣٤٩٢٠٠٠	٣٤٩٢٠٠٠	٣٤٩٢٠٠٠	
٧٣	بالعدد نقل وتركيب عواكس صاج يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بالهيئة	١٥٠٠٠٠	عدد	٢٧٢	٠	٢٧٢	٤٠٨٠٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠	
٧٤	بالعدد عمل اختبارات (Core test) القالب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية	٦٠٠٠٠٠٠	عدد	٣٦	٠	٣٦	٢١٦٠٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠٠	
أعمال الكهربياء										
٧٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية بدرجة حماية IP54 عدد ١ مفتاح رئيسي A ٢٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	
٨٤	بالمتر المكعب الطولي توريد وتركيب كابل نحاس ثيرمو بلاستيك قطاع ٣×٢ م نحاس ثرمو	١٤٠٠٠٠	م.ط	٥٣٠	٢٥٠	٧٨٠	١٠٩٢٠٠٠٠	١٠٩٢٠٠٠٠	١٠٩٢٠٠٠٠	
٨٦	بالمتر المكعب الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٣×٤ م ٢ المومنيوم مسلح	٣٢٠٠٠٠	م.ط	٢٩٣٣	١٦٠٦	٤٥٣٩	١٤٥٢٤٨٠٠٠	١٤٥٢٤٨٠٠٠	١٤٥٢٤٨٠٠٠	
٩٢	بالعدد كابليند السابق ولكن الكشاف ١٠٠ وات LED.	٤٠٠٠٠٠٠	عدد	١٣٦	٦٩	٢٠٥	٨٢٠٠٠٠٠٠	٨٢٠٠٠٠٠٠	٨٢٠٠٠٠٠٠	
١٠٠	بالعدد توريد وتركيب واختيار عمود إنارة من الحديد المجلفن بارتفاع ١٠ متر	١٢٠٠٠٠٠٠	عدد	٩	٠	٩	١٠٨٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠	
١٠٣	بالعدد مراشمة ودهان عمود الإنارة ببيوية الهمرفنش وتغيير التالف من باب العمود بنود مستحدثة (خارج المقايضة)	٩٥٠٠٠٠	عدد	١٣٣	٦٩	٢٠٢	١٩١٩٠٠٠٠٠	١٩١٩٠٠٠٠٠	١٩١٩٠٠٠٠٠	
١	بالمتر المكعب الطولي توريد وتركيب درج جرانيت جندولا رمادي ومحمل على البند تلابيس الوزر	١١٠٠٠٠٠	م ^٣	٣٢٦	٠	٣٢٦	٣٥٨٦٠٠٠٠	٣٥٨٦٠٠٠٠	٣٥٨٦٠٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب توريد وتركيب ترابيع جرانيت جندولا رمادي ومحمل على البند الوزر	١٧٠٠٠٠٠	م.ط	١٥٠	٠	١٥٠	٢٥٥٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجرى المائي	٥٦٠٠٠٠٠	م ^٣	١٣٣	١٣٣	٢٦٦	١٤٨٩٦٠٠٠٠	١٤٨٩٦٠٠٠٠	١٤٨٩٦٠٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب صلب الجزء العلوي للكوبرى (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية	٢٤٠٠٠٠٠	م ^٣	٢٠١	٠	٢٠١	٤٨٢٤٠٠٠٠	٤٨٢٤٠٠٠٠	٤٨٢٤٠٠٠٠	
تشوينات										
١٩	بالمتر المكعب توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	طن	٩٥	١٠-	٨٥	٢١٢٥٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠٠٠	تعليمة ٤٠٪ حين نحو الأعمال
إجمالي المستخلص										
قيمة المستخلص السابق										
صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق										



المهندس:
مدير الأعمال:
المقاول:
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإجماع
م / أحمد حسن النافعة

المهندس:
مدير الأعمال:
المقاول:
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإجماع
م / أحمد حسن النافعة

المهندس:
مدير الأعمال:
المقاول:
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإجماع
م / أحمد حسن النافعة