

كشف رقم (٥) جاري

عملية تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديد) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٢٢٠ الي الكم ٨,٢٢٠ بطول ٨ كم اتجاه النيل.

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر عن المدة من بدء العمل الي ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٧٥٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية								(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
										(٢) يتم حجز مبلغ ٧٥٠٠٠٠٠ جنية فقط سبعمائة وخمسون الف لا غير من بند الضمانات الخرسانية لحين نهو الملاحظات..
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية	م ^٣	١٥٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠	جاري	٤١٢٠٥٠,٠٠	جنية	٤١٢٠٥٠,٠٠	(٣) مكتب الرائد استشاري الشركة المنفذة في أعمال البرايخ.
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣		١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠,٠٠	جنية	٥٤٠٠٠٠,٠٠	(٤) مكتب الرائد استشاري هيئة الطرق والكباري في أعمال الضمانات.
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	٤٥٠٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٣٥٥٠٠,٠٠	جاري	٢٣٢٥٢٥٠,٠٠	جنية	٢٣٢٥٢٥٠,٠٠	(٥) مكتب سيكترم استشاري هيئة الطرق والكباري في أعمال المسار.
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	م ^٣	١٦٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	جاري	١٥٩٦٠٠٠,٠٠	جنية	١٥٩٦٠٠٠,٠٠	
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	م ^٢	٢٧٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠٢٣٥٠٠٠,٠٠	جنية	٢٠٢٣٥٠٠٠,٠٠	
٦	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . (علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي)	م ^٢	٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	جاري	٢٢٦٨٠٠٠,٠٠	جنية	٧٥٠٠٠٠,٠٠	
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتقنات الضمانات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	م ^٣		١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠	جاري	٢٩٧٠٠٠,٠٠	جنية	٢٩٧٠٠٠,٠٠	
٨	أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٨ كم	م ^٣		٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	جاري	١٦٥٦٠٠٠,٠٠	جنية	١٦٥٦٠٠٠,٠٠	
٩	أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٧٨ كم	م ^٣		٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جاري	٩٤٠٠٠٠,٠٠	جنية	٩٤٠٠٠٠,٠٠	
بنود مستحدثة:										
١-١	الحفر في اي نوع من انواع التربة (ماعدا الصخر)	م ^٣	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
١-٢	كالبند السابق ولكن حفر في صخر.	م ^٣	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
١-٣	توريد و عمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والسن (2 سن : ١ رمل) لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ %.	م ^٣	٢٦٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	جاري	٧١٤٠٠٠٠,٠٠		٧١٤٠٠٠٠,٠٠	
١-٤	ردم برمال نظيفة موزدة للوصول للمناسيب المطلوبة لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ %.	م ^٣	١٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
١-٥	أعمال توريد و بناء تكاسي من الدبش سمك ٦٠ سم من الأحجار الصلبة و السليمة الخالية من البقع و العروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٣٠ سم.	م ^٣	٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
١١	توريد و صب خرسانة عادية بإجهاد ٢٥ ميجا باسكال.	م ^٣	١٨٧٥,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	جاري	٣١٨٧٥٠٠,٠٠		٣١٨٧٥٠٠,٠٠	
١٢	توريد و صب خرسانة مسلحة بإجهاد ٤٥ ميجا باسكال.	م ^٣	٤٥٠٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	جاري	٢٧٩٠٠٠٠,٠٠		٢٧٩٠٠٠٠,٠٠	
١٣	توريد و تركيب حديد تسليح من النوع DWR (FY=500 Mpa)	طن	١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	جاري	٣١٥٣٥٠٠,٠٠		٣١٥٣٥٠٠,٠٠	
١	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة	م ^٢	٧٦,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٢٨٠٠٠,٠٠		٢٢٨٠٠٠,٠٠	
٢	توريد و تركيب طبقة من الجيوتكستائل كثافة ٣٠٠ كجم / سم ^٢ جيوتكستائل GM 250	م ^٢	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٣	توريد و تركيب عازل (سيكافليكس) لزوم فواصل التمدد عزل للرطوبة لفواصل التمدد Sealant	م.ط	٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	١١٦٠٠٠,٠٠		١١٦٠٠٠,٠٠	
١٤	توريد و تركيب فواصل من مادة بي في سي بارتفاع ٢٢ سم فواصل إنشائية (سولنج بار دول)	م.ط	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	جاري	١٥١٨٠٠٠,٠٠		١٥١٨٠٠٠,٠٠	
٤ ب	فواصل تمدد (ووتر ستوب)	م.ط	٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	جاري	٢٢٥٦٠٠,٠٠		٢٢٥٦٠٠,٠٠	
الإجمالي										
١٠١٣٦٩٤٠٠,٠٠ فقط مائة وواحد مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف وربعمائة جنيها لا غير										

شركة المنفذة و أعمالها التوقيع:	استشاري الهيئة (XYZ) التوقيع:	استشاري الشركة المنفذة (أعمال البرايخ) التوقيع:	استشاري الهيئة (أعمال الضمانات) التوقيع:	الاستشاري العام (Systra) التوقيع:	مهندس الإشراف مدير المشروع التوقيع:	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع:	يتمتع ... رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح التوقيع:
------------------------------------	-------------------------------------	---	--	--------------------------------------	---	--	---