

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٨٨٥٠	٥٨٨
			
	الجملة	٢٨٥٥٠	٥٨٨



رئيس الادارة المركزية

Handwritten signature

(ب) الكاتب الموقوف

الحسين والتاريخ

٣٠٨٧

۲۰۷۰

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنه ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والنزالات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمع ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ح) قيد رقم سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير او رئيس الحسابات

المسئلة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٤٠٠٠ ٢٠٢١ م

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ م ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ، ع . ح) ————— إمضاء الكاتب النوط : —————

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : إضاء الكاتب المنوط : إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب النوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
المعاملات

(٦) استلمت شيف إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في — سنة ٢٠٢



المنطقة السادسة - بني سويف

ت / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٢٢٢٤٨٧

عملية اعمال رصف طريق ابشواي / السنجا النزله
من تقاطع شوارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس
بخصوص :-
(القطاع الاول) مركز ابشواي بطول ١,٥ كم
محافظه الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ :-
شركة الاهرام الثلاثه للمقاولات العامه (احمد زغلول
ابراهيم حسان و شريكه)

عقد رقم :- العقد رقم (٢١٤) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ج بمبلغ ٢٨٥٥٥٨,٨١ جنيه (فقط و قدر مائتان و خمسة
و ثمانون الف و خمسمائه و ثمانيه و خمسون جنيها و واحد و ثمانيه قرش لا غير) قيمه
التعويضات عن كميات في المستخلص رقم (١ حتى ٢ ختامي) الخاص بالمشروع عاليه

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


تحريراً في: ٢٠٢٥/٠١/١٣

مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

احمد عراقي حسين



مستخلص رقم (١) عن الفترة من											
م	بيان الاعمال	شهور المستخلص	24/08/2023		حتى	20/09/2023		27	الوحدة	القيمة	الاجمالي
			عدد الايام	الاصال المنقذة خلال الشهر		كمية المستخلص	الكمية المنقذة/لشهر				
تم حساب نسب التعويضات مقارنة بشهر يونيو ٢٠٢٣ طبقا لتاريخ المفاوضه											
1	اعمال تكسير و زله المستخلصات المنهارة بالمصنف الحطمي و نقل التكسير خارج الموقع	أغسطس-٢٢	٧	27	1500	388.89	٢م	69	26833.33	6.35%	1703.92
		سبتمبر-٢٢	٢٠	27	1500	1111.11	٣م	69	76666.67	6.66%	5106.00
2	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة الصخرية	أغسطس-٢٢	٧	27	100	25.93	٢م	23	596.30	5.52%	32.92
		سبتمبر-٢٢	٢٠	27	100	74.07	٣م	23	1703.70	5.83%	99.33
3	اعمال توريد و تشغيل التربة صلحه للترام مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسطحة نقل ٥٠ كم	أغسطس-٢٢	٧	27	1000	259.26	٢م	101	26185.19	5.52%	1445.42
		سبتمبر-٢٢	٢٠	27	1000	740.74	٢م	101	74814.81	5.83%	4361.70
6	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسطحة ١٦٠ كم	أغسطس-٢٢	٧	27	4100	1062.96	٢م	366	389044.44	6.84%	26610.64
		سبتمبر-٢٢	٢٠	27	4100	3037.04	٢م	366	1111555.56	8.13%	90369.47
الاجمالي											129,729.39

الشركة المنفذة

مهندس الاستشاري

مهندس المشروع (الهيئة)

مدير عام التنفيذ و المصايد

التوقيع / احمد بن علي



التوقيع / محمد عبد الرزاق حبيب

التوقيع /



م/ حسام الدين حسن

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة
بني سويف
م/ أحمد عراقي حسن