

ملاحظات

- مكتب جبر الاشراف مع اجد
- الملاحظات الإرشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجده
- المهندسون متواجدين
- مستور تأمين سلامة المرور متواجده
- العمل ومهندسون العمل متواجدين
- التقدير الشهري والاسبوعي متواجده
- تم عمل التجارب المعملية
- الملاحظات متواجده
- الترخيص الرخيص للمشروع متواجد
- الترخيص المبدئي متواجد

البيد	نوع العمل	الكمية بالمتعلق	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار العمل التي تمت خلال الفترة	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي
١٥	بالمقطوعية اعمال تكمير الغرف الخرسانية المسطحة القلبية مقاس ٤ * ٤ * ٣,٥ م باستخدام المعونات وسبك الحوائط ٣٠ سم وسبك القاعدة المسطحة ٤٠ سم وسبك العالوية ٣٠ سم والسقف ٢٥ سم وقت القطع الخاصة والمحاسن طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات.	١	١٨٢٠٠	مقط	٠	١	١	١	١	١	١
١٦	بالمقطوعية اعمال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسطحة مقاس ٢,٥ * ٢,٥ * ٤ م سمك الحوائط ٣٠ سم بار تقاطع ٤ م وسبك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وسبك القاعدة العالوية ٣٠ سم لزوم غرفة الهواء وغرفة القبول والتبديل يشمل اوصول توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / ٣ م بعد تشكيله وسبك خرسانة مسطحة ذات اجهاه ٣٥٠ كجم / ٣ م والتبند يشمل اوصول العزل والتشطيب والسلاطم والغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات.	١	٢١١٨٠٧	مقط	٠	١	١	١	١	١	١
١٧	بالمقطوعية اعمال تركيب قطع خاصه من الزهر المرز المنزلة للغرف والحدايات والقبعة تشمل التوريد والنقل والتعليق والتركيب والاختيار طبقا للتصميم المعتمد والمواصفات القلبية.	١	٤٤٠١	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
ا	بردة من البولي ايثيلين المرز قطر ٢٥٠ مم راس وقلائشه	١	٤٤٠١	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
ب	فانغيات قطر ٢٥٠ مم سمك ٢٥ مم	١	٤٢٢٢	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
ج	مشارك قطر ٢٥٠ / ٢٥٠ مم سيبلس	١	١١١٧٦	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
د	مشارك قطر ١٠٠ / ٢٥٠ مم سيبلس	١	٨٢٦٤	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
هـ	مخمس قفل سكنية من الزهر المرز قطر ١١٤	١	٨١٩٠	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
و	محس هواء بركتين قطر ١١٢٤٩	١	١١٢٤٩	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
ز	بردة زهر مرز قطر ٢٥٠ مم راس ونيل	٤	٥٧١٧	عدد	٠	٣	٣	٣	٣	٣	٣
ح	كوع زهر مرز زاوية ٤٥ درجة قطر ٢٥٠ مم	٢	٧٩٣٣	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
ط	كوع بولي ايثيلين زاوية ٩٠ درجة قطر ٢٥٠ مم	٢	٦٧٢٨	عدد	٠	٢	٢	٢	٢	٢	٢
ك	وصلة حائط زهر مرز قطر ٢٥٠ مم	٣	١٢٢١٣	عدد	٠	٣	٣	٣	٣	٣	٣
ل	مستوية من السيبلس ٢٥٠ / ٢٥٠ مم	١	٧٢١١	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
ع	غطاء ٢٢ حمولة ٤٠ طن	١	٦٣٥٧	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
ح	الاجمالي الاعمال	١	٣٨٠٣٦٧٨	عدد	٠	١	١	١	١	١	١
ح	الاجمالي	١	٣٨٠٣٦٧٨٠٠٠	عدد	٠	١	١	١	١	١	١

يعتتمده

رئيس الادارة المركزية

"منطقة غرب الدلتا"

"الاسكندرية - مطروح"

عميد، مهندس / هاني محمد محمود طلح

مدير المصاحبة / / سنة ٢٠٢٣

مدير المصاحبة / / سنة ٢٠٢٣

مدير المصاحبة / / سنة ٢٠٢٣

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع

مدير الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول / احمد عويد

التوقيع / /

التوقيع / /

