

تنفيذ : شركة انشاء للمقاولات العامة

ختمی ۲

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٠/٢

المقاول: شركة انشاء للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٣٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١

رقم	بيان الأعمال	عدد	نوعية	مقدار العمل السابق لعمارة	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه السنة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استطاع أو حيز			القيمة المستحقة بعد الاستطاع
							أرض	جنيه	أرض	
رقم	بيان الأعمال	عدد	نوعية	مقدار العمل السابق لعمارة	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه السنة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أرض	جنيه	أرض	القيمة المستحقة بعد الاستطاع
١٠٣	إعمال الردم المعتر المكعب إعمال توريد وتشغيل أرتية صالحة للردم ومطبقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منصوب (-) ٢) وبسكن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتفاف (نسبة تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالعمية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطقات العريضة النموذجية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مستملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمعتر المكعب . مسافه النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل اكم زياده	٨٥,٠	٣م	٦,٤١٤,٠٢٧٧,٢٣	٦,٠٠٠	٤١٤,٠٢٧٧,٢٣	٥٤٥١٩٢,٣٥٤٧	.	.	٥٤٥١٩٢,٣٥٤٧
	علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	٢٧٠,٢	٣م	٦,٤١٤,٠٢٧٧,٢٣	٦,٠٠٠	٤١٤,٠٢٧٧,٢٣	١٧٣٣٠٧٠,٢٨٥٢	.	.	١٧٣٣٠٧٠,٢٨٥٢
	علاوه تحصيل الكارتة والموازنين طبقا لاتاحة الشركة الوطنية	١٣,٠	٣م	٦,٤١٤,٠٢٧٧,٢٣	٦,٠٠٠	٤١٤,٠٢٧٧,٢٣	٨٣٣٨٢,٣٦٠١	.	.	٨٣٣٨٢,٣٦٠١
١٠٤	طبقات الأساس بالمعتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس (prepared Subgrade) من الاجرار الصلبة المترجرة ناتجة تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الغار من متخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفائد بجهاز لوس الجلوس ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابيسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالعمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهواسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مستملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافه النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٢٧٨,٠	٣م	٨٠٠,٠٠	٤٥٠	٣٥٠	٢٢٢٤٠٠,٠٠٠٠	.	.	٢٢٢٤٠٠,٠٠٠٠
	علاوه مسافه النقل ١٩٠ كم	٢٠٤,٠	٣م	٨٠٠,٠٠	٤٥٠	٣٥٠	١٦٣٢٠٠,٠٠٠٠	.	.	١٦٣٢٠٠,٠٠٠٠
	علاوه تحصيل الكارتة والموازنين طبقا لاتاحة الشركة الوطنية	٢٥,٠	٣م	٨٠٠,٠٠	٤٥٠	٣٥٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠٠	.	.	٢٠٠٠٠,٠٠٠٠
٢٠٤	بالمعتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاجرار الصلبة المترجرة ناتجة تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا تزيد نسبة الغار من متخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابيسكال والا يزيد نسبة الفائد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالعمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مستملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافه النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٢٩٨	٣م	٥,٥٦٥,٠٠	٥,٠٥٠	٥١٥,٠	١٦٥٨٣٧٠,٠٠٠٠	.	.	١٦٥٨٣٧٠,٠٠٠٠
	علاوه مسافه النقل ١٩٠ كم	٢٠٤,٠	٣م	٥,٥٦٥,٠٠	٥,٠٥٠	٥١٥,٠	١١٣٥٢٦٠,٠٠٠٠	.	.	١١٣٥٢٦٠,٠٠٠٠
	علاوه تحصيل الكارتة والموازنين طبقا لاتاحة الشركة الوطنية	٢٥,٠	٣م	٥,٥٦٥,٠٠	٥,٠٥٠	٥١٥,٠	١٣٩١٢٥,٠٠٠٠	.	.	١٣٩١٢٥,٠٠٠٠
	إجمالي قيمة المستخلص						٥,٧٠٠,٠٠٠			
										فقط خمس مليون وسبع مائة ألف جنيه

فقط خمس مليون وسبع مائة الف جنيها

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المئونة بالعملة و أقرهاسقى صرفها إلى المثلول

: تحريرها في

..... بنوع معمول مناج

مدير عام المصير و عات

م/محمد حسنى فتيّاض

التوقيع /

4166 JIA ET AL.

والله اعلم بالصواب

1/25/01

12. 1. 2005. 1. 2005. 1. 2005.

٢٤

10-2-11

11

16

12

100

20

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد / مهنين /
"هاني محمد محمود طه"

**شركة إنشاء وإدارة العامة
أبين محمد محمود وشركه**