

كشف جارى رقم (٢)

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٠٩) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

من بداية العمل حتى : ٢٠٢٤/٢/١٢

رقم البند	بيان الأعمال		الفترة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	اعمال الردم		٨٥	م	٣	٣٧٤٠٠	٣٧٤٠٠	٣٧٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنية جنية لكل اكم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة لهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤		٢٩٨,٢	م	٣	٣٧٤٠٠	٣٧٤٠٠	٣٧٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مسافة النقل ٢١٥ كم علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم
	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٥ جنية جنية لكل اكم زيادة - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المادة المحجرية بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤		١٠١,٤	م	٣	٣٩٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٩٠,٣٩٠,٠٠٠	٠	- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الاننى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجده - وسارية حتى ٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس (PREPARED SUBGRADE) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ١٠٠م ولا تزيد نسبة المز من مخف ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس انجلس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا يسكال ويتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة و على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل اكم بزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤		٣١٩,٥	م	٣	٣٩٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٠	٠	٠	٠	١٢٣٠,٧٥٠,٠٠٠	٠	
٤	طبقات الاساس		١٣	م	٣	٣٩٥٠٠	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٥٠٠,٥٠٠,٠٠٠	٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس (PREPARED SUBGRADE) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ١٠٠م ولا تزيد نسبة المز من مخف ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس انجلس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا يسكال ويتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة و على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل اكم بزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤		٢٧٨	م	٣	٢٠٥٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس (PREPARED SUBGRADE) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات ١٠٠م ولا تزيد نسبة المز من مخف ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس انجلس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا يسكال ويتم فردها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة و على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٢ جنية لكل اكم بزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤		١٨٦	م	٣	٢٠٥٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤	علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم		٢٥	م	٣	٢٠٥٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة حصول رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية														

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرها
سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

تحريراً فى :

يدفع للمقاول مبلغ :

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصفك الشروط أضيفت من

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / محمد حسنى قياض

الاستشارى العام
(شركة سيسترا)

م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع
(استشارى)

م / محمد حسنى قياض

استشارى المساحة
مكتب XYZ :

م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع
المقاول :

م / محمد حسنى قياض

كشف جارى رقم (٢)

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٠٩) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤

تنفيذ : مكتب الشبلي للمقاولات

من بداية العمل حتى : ٢٠٢٤/٢/١٢

رقم البند	بيان الأعمال		النفلة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
	جنيه	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٤	١٤٦,٤	٣ م	٢٠٠٩,٢٥	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	٢٧٨١٦٠	٠	٢٧٨١٦٠,٠٠	بالمعتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم ولا تزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ميجا بسكال ويتم فردها على طريقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافي المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل ٢٠كم
	١٦١	٣ م	٢٠٠٩,٢٥	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	٣٠٥٩٠٠	٠	٣٠٥٩٠٠,٠٠	- يتم حساب علاوة ١,٣ اجنية لكل ١ كم بزيادة أو النقصان
	٢٤٠,٥	٣ م	٢٠٠٩,٢٥	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	٤٥٦٩٥٠	٠	٤٥٦٩٥٠,٠٠	- السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤
	٢٥	٣ م	٢٠٠٩,٢٥	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	٠	٤٧٥٠٠	٠	٤٧٥٠٠,٠٠	قيمة المادة المحجرية
													علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم
													علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
٢-٤	٢٩٨	٣ م	١٥٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	بالمعتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% ولا يزيد الامتصاص عن ٢٥% تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل ٢٠كم
	١٨٦	٣ م	١٥٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	- يتم حساب علاوة ١,٣ اجنية لكل ١ كم بزيادة أو النقصان
	٢٥	٣ م	١٥٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	- السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤
													علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم
													علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
٢-٤	١٥١,٣	٣ م	١٤٦٣,٧٥	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	١٩٦٦٩٠	٠	١٩٦٦٩٠,٠٠	بالمعتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% ولا يزيد الامتصاص عن ٢٥% تمام الدمك عن ٢٥سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل ٢٠كم
	١٧٥	٣ م	١٤٦٣,٧٥	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٢٢٧٥٠٠	٠	٢٢٧٥٠٠,٠٠	- يتم حساب علاوة ١,٣ اجنية لكل ١ كم بزيادة أو النقصان
	٢٤٠,٥	٣ م	١٤٦٣,٧٥	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٣١٢٦٥٠	٠	٣١٢٦٥٠,٠٠	- السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤
	٢٥	٣ م	١٤٦٣,٧٥	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	٠	٣٢٥٠٠	٠	٣٢٥٠٠,٠٠	قيمة المادة المحجرية
													علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم
													علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
اجمالى قيمة المستخلص													١٨,٥٦٣,٠٠٠,٠٠ ج.م
فقط : ثمانية عشر مليون وخمسمائة وثلاثة وستون الفا فقط لا غير													

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرها
سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا في :

بدفع للمقاول مبلغ :

ملحوظة : الفئات : غير الواردة بحسب الشروط اعتمدت عن

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الخولى

الاستشارى العام
(شركة سميرنا)

م / محمد شكري

استشارى المساحة
مكتب : XYZ

م / محمد خليل

مدير المشروع
المقاول :

م / محمد شكري