

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العقود
ملف رقم : ٣٤ / ١ / ١٦

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة
من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٥ : ٤ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥ / ٣ / ٥ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنييه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع . ج

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



فروق أسعار عملية استكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس) الخط الرئيسي المسافة
من الكم ٩.٢٠٠ إلى الكم ١٠.٢٠٠ بطول ١.٠٢٠ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص ٤ جاري

شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

٢٠٢٣/١٠/٠١ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/٠١ استلام موقع ٢٠٢٤/١٠/٢٣ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢-٣	نقل أثربة 10 CBR (سولار)	٦١٠٠	٣٥	٢١٩	مارس حتى يونيو ٢٠٢٤	١٠٤	٠.٤٧٤٨٨٦	١٠١,٣٨٨.١٣	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٧,٢٧١.٥٠
		٦١٠٠	٣٥	٢١٩	يوليو حتى سبتمبر ٢٠٢٤	٩٢	٠.٤٢٠٠٩١	٨٩,٦٨٩.٥٠	٠.٢	٥٤١.٥	٣٥٣.٦	٠٠١٠٦٢٧٨٢٨١	٩,٥٣٢.٠٥
		٦١٠٠	٣٥	٢١٩	أكتوبر-٢٤	٢٣	٠.١٠٥٠٢٣	٢٢,٤٢٢.٣٧	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠١٥٠٧٣٥٢٩٤	٣,٣٧٩.٨٤
	مسافة النقل ٣٣ كم (سولار)	٦١٠٠	٤٧.٨٥	٢١٩	مارس حتى يونيو ٢٠٢٤	١٠٤	٠.٤٧٤٨٨٦	١٣٨,٦١٢.٠٥	٠.٢	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٠٠٠٧١٧١٩٤٥٧	٩,٩٤١.١٨
		٦١٠٠	٤٧.٨٥	٢١٩	يوليو حتى سبتمبر ٢٠٢٤	٩٢	٠.٤٢٠٠٩١	١٢٢,٦١٨.٣٦	٠.٢	٥٤١.٥	٣٥٣.٦	٠٠١٠٦٢٧٨٢٨١	١٣,٠٣١.٦٧
		٦١٠٠	٤٧.٨٥	٢١٩	أكتوبر-٢٤	٢٣	٠.١٠٥٠٢٣	٣٠,٦٥٤.٥٩	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠١٥٠٧٣٥٢٩٤	٤,٦٢٠.٧٣
الإجمالي													٣,٩٧٣.٤٢

مستخلص ٥ جاري

٢٠٢٣/١٠/٠١ استلام موقع ٢٠٢٣/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١-٤	خرسانة عادية مبول (بيتومين)	٢٥٨٠	٤٢٠	١٣٣	أكتوبر ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥	١٣٣	١	١,٠٨٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠١	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠٠٠٩٠٦٥٣٧١	٩,٨٢٣.٢٤
		٢٥٨٠	٤٢٠	١٣٣	أكتوبر ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥	١٣٣	١	١,٠٨٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٨	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠٠٦٠٢٩٤١١٨	٦٥,٣٣٤.٧١
		٢٥٨٠	٤٢٠	١٣٣	أكتوبر-٢٤	٨	٠.٠٦٠١٥	٦٥,١٧٨.٩٥	٠.٤	٥١٠.٦	٢٩٧.٩	٠٠٢٨٥٥٩١٩٤	١٨,٦١٥.٠٥
	خرسانة عادية مبول (أسمنت)	٢٥٨٠	٤٢٠	١٣٣	نوفمبر ٢٠٢٤ حتى يناير ٢٠٢٥	٩٢	٠.٦٩١٧٣٩	٧٤٩,٥٥٧.٨٩	٠.٤	٥٣١.٩	٢٩٧.٩	٠٠٣١٤١٩٩٣٩٦	٣٣٥,٥١٠.٦٤
		٢٥٨٠	٤٢٠	١٣٣	فبراير-٢٥	٢٨	٠.٢١٠٥٢٦	٢٢٨,١٢٦.٣٢	٠.٤	٦٢٨.٨	٢٩٧.٩	٠٠٤٤٤٣١٠١٧١	١٠١,٣٥٨.٨٤
		٢٥٨٠	٤٢٠	١٣٣	مارس-٢٥	٥	٠.٠٣٧٥٩٤	٤٠,٧٣٦.٨٤	٠.٤	٦٠٩.٤	٢٩٧.٩	٠٠٤١٨٣٦١١٦١	١٧,٠٣٨.٦٤
الإجمالي													٤٤٧,٦٨١.١٢



محمد جلال
مدير عام

مستخلص ٥ جاري

٢٠٢٣/١٠/٠١ استلام موقع ٢٠٢٣/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٤

٤٧٨,٦٥٤.٥٤

