

تسليم : مكتب النورس الجديد للمعاملات العامة والتوريدات العامة

مقدار العمل السابق :	0.0	3*	كمية العنينة	25,000,000	3*
----------------------	-----	----	--------------	------------	----

رقم الطلب	المواصفات الفنية		الكميات		الكمية
	م	ق	طن	مساحة المخطط	
IR F1	332+300	332+360	80	8.44	506.40
IR F2	332+420	332+500	80	8.44	675.20
IR F3	332+300	332+360	80	12.49	744.00
IR F4 REV 1	332+360	332+440	80	8.44	675.20
IR F5 REV 1	332+440	332+500	80	9.84	590.40
IR F6	332+500	332+580	80	8.44	675.20
IR F7 REV 2	332+300	332+400	100	5.89	589.00
IR F8 REV 2	332+400	332+500	100	5.89	589.00
IR F9 REV 1	332+500	332+600	100	9.84	984.00
IR F 10	332+500	332+600	100	5.89	589.00
IR F 11	332+300	332+400	100	12.14	1214.00
IR F 12	332+400	332+500	100	12.14	1214.00
IR F 13	332+600	332+700	20	8.44	168.80
IR F 14	332+680	332+700	20	10.56	211.20
IR F 15	332+500	332+600	100	12.14	1214.00
IR F 16	332+600	332+700	100	11.94	1194.00
IR F 17	332+300	332+400	100	5.89	589.00
IR F 18	332+400	332+500	100	5.89	589.00
IR F 19	332+600	332+700	100	10.60	1040.00
IR F 20	332+600	332+660	80	5.89	353.40
IR F 21	332+660	332+700	80	5.89	235.60
IR F 22	332+500	332+560	60	6.13	367.80
IR F 23	332+560	332+600	40	6.13	245.20
IR F 24	332+300	332+360	80	6.04	362.40
IR F 25	332+360	332+400	80	12.44	497.60
IR F 26	332+400	332+460	80	6.04	362.40
IR F 27	332+460	332+500	40	6.04	241.60
IR F 28	332+500	332+560	80	6.04	362.40
IR F 29	332+560	332+600	40	6.04	241.60
IR F 30	332+600	332+660	80	6.04	362.40
IR F 31	332+660	332+700	40	6.04	241.60
IR F 32	332+300	332+400	100	5.94	594.00
IR F 33	332+400	332+500	100	5.94	594.00
IR F 34	332+500	332+600	200	5.99	1198.00
IR F 35	332+600	332+700	200	5.88	1176.00
IR F 36	330+300	332+400	100	5.79	579.00
IR F 37	332+400	332+500	100	5.79	579.00
IR F 38	332+300	332+400	200	5.67	1134.00
IR F 39	332+500	332+600	200	6.08	1216.00

إجمالي الكميات خلال فترة المصداقات الحالية 24995.40

إجمالي الكميات 24995.40

مجلس الهيئة

مكتبة
مجلس
الاستشارة

مکتبہ اہل سنت
لاہور

مهندس الطيرى
/ / شريف رميح سعد

مكتب النورس الجديد
للمقاولات العامة والتوريدات العامة
ب.ف. ١٩٢ - ٥٤ - ٧٨ س.ت: ٧٦٦٩

مشروع إنشاء أعمال الجسر القروي والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب - الخليلين) من الخط الأول من مشروع المطار الكهربائي السريع (عين السخنة - مطروح)
الاستكمال لشكل الجسور وطبقات الأساس المسافة من الكم 332+300 إلى الكم 332+800 بطول 500,00 كم

رقم البند وبيانه : (1-3) بالومتر المكعب أعمال توريد وتشغيل الرية صالحة للزخم ومقاومة للتآكل والتشغيل باستخدام المعدات [ملاوة للحصول رسوم
وكالات الموازين والرسوم الوطنية للمطرق]

تخطيط : مكتب النورس للتوريد للمقاولات العامة والتوريدات العامة

3م 0.0

ملفات العمل السابق :

الكمية	الارتفاع (متر)		الموقع الكيلومتري		رقم الطلب	بيان الأعمال بالمطابقة
	مساحة السطح	طول	إلى	من		
508.40	8.44	60	332+350	332+300	IR F1	بالمر المكعب أعمال توريد ونقل الرية مطابقة المواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا تزيد عن 50 سم حتى مسسوب 2- متر و بسعة لا تزيد عن 25 سم لاستكمال المسبوب التصميمي للشكل الجسر والاكلاف (السبة تحمل كالمطويات لا تقل عن 145%) و ردها بالمر الإسبارة التوسيل ان نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات التوسيل ان النسب كافة جولة (95% من الكثافة البوابة القصوى) ويتم التشغيل طبقا لتساويب التصميمية والمطابقات المرجعية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجمع مشاعلة طبقا لاصول الصيانة ومواعيد الهيئة العامة للمطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز التكرار زيادة نسبة التملك 90% ومسب زيادة 1 سم حتى زامة نسبة التملك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم وكراة أو التاكسير . - اسمر وشكل عمل لشويكات والتخليط و اعترافات ونقل لولع العمل حتى مسافة 2 كم .
675.20	8.44	80	332+500	332+420	IR F2	
744.80	12.46	60	332+350	332+300	IR F3	
675.20	8.44	80	332+440	332+360	IR F4 REV 1	
590.40	9.84	60	332+500	332+440	IR F5 REV 1	
675.20	8.44	80	332+580	332+500	IR F6	
589.80	5.89	100	332+400	332+300	IR F7 REV 2	
589.80	5.89	100	332+500	332+400	IR F8 REV 2	
584.80	9.84	100	332+600	332+500	IR F9 REV 1	
589.80	5.89	100	332+600	332+500	IR F 10	
1214.00	12.14	100	332+400	332+300	IR F 11	
1214.00	12.14	100	332+500	332+400	IR F 12	
168.80	8.44	20	332+700	332+680	IR F 13	
211.20	10.56	20	332+700	332+680	IR F 14	
1214.00	12.14	100	332+600	332+500	IR F 15	
1194.00	11.94	100	332+700	332+600	IR F 16	
589.80	5.89	100	332+400	332+300	IR F 17	
589.80	5.89	100	332+500	332+400	IR F 18	
1040.00	10.40	100	332+700	332+600	IR F 19	
353.40	5.89	60	332+660	332+600	IR F 20	
255.80	5.89	40	332+700	332+660	IR F 21	
362.80	4.13	60	332+560	332+500	IR F 22	
345.20	4.13	40	332+600	332+560	IR F 23	
362.40	6.04	60	332+360	332+300	IR F 24	
432.60	12.44	40	332+400	332+360	IR F 25	
362.40	6.04	60	332+460	332+400	IR F 26	
241.60	6.04	40	332+500	332+460	IR F 27	
362.40	6.04	60	332+560	332+500	IR F 28	
241.60	6.04	40	332+600	332+560	IR F 29	
362.40	6.04	60	332+660	332+600	IR F 30	
241.60	6.04	40	332+700	332+660	IR F 31	
594.80	5.94	100	332+400	332+300	IR F 32	
594.80	5.94	100	332+500	332+400	IR F 33	
1198.00	5.98	200	332+500	332+300	IR F 34	
1176.00	5.88	200	332+500	332+300	IR F 35	
579.80	5.79	100	332+400	332+300	IR F 36	
579.80	5.79	100	332+500	332+400	IR F 37	
1134.00	5.67	200	332+500	332+300	IR F 38	
1216.00	6.08	200	332+700	332+500	IR F 39	
24995.40	إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
24995.40	الإجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة
م / ماريات محمدي

مهندس الاستشاري
م / ماريات محمدي

مهندس المكتب
م / ماريات محمدي

مهندس الشركة
م / ماريات محمدي



قائمة الكميات الواردة والمستخدمة جاري (1)

مشروع: إسداد أعمال الجسر القروي والأعمال الصنائية لقطاع (بروج العرب، العلمون) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

استكمال تشكيل الجسور وطبقات الأساس المصطف من الكم 332+300 الي الكم 332+800 بطول 0,500 كم

رقم البند وبيانه : (1-3) : **المركب الكهربى لرفع وتحميل المواصفات والشقق واستخدام المعدات (حماية مسافة النقل القريبة**
نسبة 100 %

تأليف : مكتب التوثيق الجديد للمدارات العامة والتوريدات العامة

ملف: العدل السابق

[illegible]

مهندس الهيئة
/ مازن محمد

مهندس الشركة
د. / المهندس محمد

مكتبة الفروس الجديد
المقاربات العامة والتوريدات العامة
رقم: ١٩٢ - ١٩٥ - ١٩٦
١٩٦٩

تأليف : مكتب المراسم الحديدي والمطويات العامة والتورمات العامة

ملوك الغياض الساجدة

مكتبة النورس الجهادية
للطباعة والنشر والتوزيع العامة
بغزة - سورية ٢٠٠٩
س.ت. ٢٢٢٩

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع إسناد أعمال الجسور الترابي والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب -العلمدين) من الخط الأول من مشروع لقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

رقم الهند وبيانه : (2-4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المنترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

تسليم : مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة

مقدار العمل السابق :	0.0	3م	كمية المقايضة	4,000.00	3م
----------------------	-----	----	---------------	----------	----

رقم الطلب	المواصفات الكيلومترية		الكمية (متر)		الكمية
	من	إلى	طريق	مساحة المقطع	
S.G 01	332+300	332+400	100	4.118	411.80
S.G 02	332+400	332+500	100	4.118	411.80
S.G 03	332+300	332+500	200	3.919	783.80
S.G 04	332+500	332+700	200	4.118	823.60
S.G 05	332+500	332+700	200	3.919	783.80
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					3214.80
الاجمالي المالي (م ³)					3214.80

مهندس الهيئة
د/ مازن محمد محسن

2

مهندسی الکترونیک

Ad-2

مهندس الشركة
م / شريف زهير سعد

مكتبة النورس التجارية
للمتاولات العامة والتوريدات العامة
بض - ١٩٢ - ٥٥ - ٢٦٨ - ٢١٢٩

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب - العلمين) من الخط الاول من مشروع القطر الكهربائي السريع (عين السخنة - مطروح) استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس المسالنه من الكم 332+300 الي الكم 332+800 بطول 0,500 كم

رقم البند و بيانه : (2-4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات (علاوة مساهلة النقل بنسبة 100%)

تسقيط : مكتب التوريس الجديد للمقاولات العامة وتوريدات العامة

0.0 3م

مقدار العمل السابق :

الكمية	نسبة العلاوة 100%	الايهام (متر)		الموقع الكيلومري		رقم البند	بيان الاعمال بالمقايضة
		مساحة المقطع	طول	ان	من		
411.80	100%	4.12	100	332+400	332+300	S.G 01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقياس حجم التحريكات 100 سم ولا تزيد نسبة التماس من مخلل 200 عن 12 % والتدرج الفوايد ولاشواطئ الخاصة والمشروع لا تقل نسبة التحمل كالبغوريا عن 25 % ولا تزيد نسبة الفالذ بجهاز لوس التجميع عن 30 % ولا يزيد التماس عن 35 % ولا يقل معامل التماس (Iv2) من لوجبة نوع التماس 80 ميغاباسكال ويتم فردا علي طبقتين واستخدام الات الانسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رطبها بالماء الاسوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد افراسات للوصول الي القسي كثافة جافة قصوي (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والتمهيد لاجراء التجارب المعملية والمقايضة ويتم فردا طبقة لاسفل الضمادة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجمع مشكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مساهلة النقل لا تقل عن 10 كم
411.80	100%	4.12	100	332+500	332+400	S.G 02	
783.80	100%	3.92	200	332+500	332+300	S.G 03	
823.60	100%	4.12	200	332+700	332+500	S.G 04	
783.80	100%	3.92	200	332+700	332+500	S.G 05	
3214.80				اجمالي الكميات خلال فترة الاستغناء الحالية (م ³)			
3214.80				الاجمالي الكلي (م ³)			

مهندس الهيئة
م / ماريوت مجدي

مهندس الاستشاري
مكتب XYI
م / احمد حاتم

مهندس الشركة
م / شريف ربيع سعد



مشروع: إسداد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب - المعلمين) من الخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)
استكمال تشكيل الجسور وطبقات الأساس المسافة من الكم 332+300 الي الكم 332+800 بطول 0,500 كم

رقم البند و بئانه : (2-4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات (علاوة
تحصيل رسوم وكارتات المولدين والرسوم القومية للطرق)

لتقديم : مكتب النورس الجليل للمقاولات العامة والتوريدات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترات		رقم الطلب	بيان الابعاد بالمطابقة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
411.80	4.118	100	332+400	332+300	S.G 01	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتي حجم تحويرات 200 مم ولا تزيد نسبة الدمار من مخلل 200 من 12 % و التدرج الوارد بالاشعارات الخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % ولا تزيد نسبة الخلفاء جهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا يزيد الانحناس عن 15 % ولا يقل معامل المرونة (Rv2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم ارضها على طبقتين باستخدام آلات البصوة الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام ضغط عن 25 سم و رشها بالمياه الاسفلية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذالك الجيد للبرسات الوصول الى التي كفاءة جافة قصوي (لاقل عن 95 %) من الكفاءة الفعلية والذالك لتشمل اجزاء التجارب الفعلية والتفصيل ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية لمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حساسة النقل لا تقل عن 20 كم
411.80	4.118	100	332+500	332+400	S.G 02	
783.80	3.919	200	332+500	332+300	S.G 03	
823.60	4.118	200	332+700	332+500	S.G 04	
783.80	3.919	200	332+700	332+500	S.G 05	
3214.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)					
3214.80	الاجمالي الكلي (م)					

مهندس الهيئة
م / ماريوت مجدي

مهندس الاستشاري
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / شوقي ربيع سيد

