

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس

بطول ٦٠ كم (لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (أعمال طرق - عدد ٤ بربخ)).

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٢) جاري

للعملية عاليه طبقاً لتاريخ التعاقد.

بمبلغ: ٤٠٥٣٠١١,٥٦ جنيهاً (فقط أربعة ملايين وثلاثة وخمسون ألفاً وأحد عشر جنيهاً وستة وخمسون

قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠١/٠٩

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

الاستشارة في الجمل

(1) (2) (3)

[illegible]

تقييد في السجل برقم

(ب) الكتاب المخطوط

الاعتماد الإداري وتوقيع المخصص						
عدد البريد	بيانات	تسريع المخصص				قرش
		جنيته	نم	فرع	نقل	
		إجمالي الأصل				
	بيانات الاستيعاب	قرش	جنيته			
	عادي إضافي دقة توقيع	قرش جنيته	قرش جنيته	دقة توقيع		
				رسم الدفعة		
				صاحب القبة المطلوب مرفقها		

المختتم ذو التاريخ

وجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كتاب سجل الحجوزات والنزالات : _____ الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإضاء الادوات

الحتم ذو التاريخ (ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم ————— توقيع الكاتب المخطوط بالسجل

٢٠. الرجوع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد منحني
شيك
أذن تصرفا

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١٠ ميلادي

١٥٠١٤ - ٢٠١٢

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد في الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ع. ح :) _____ إمضاء الكاتب الموقوف

(2)

(٢) قيل في دفاتر الحسابات المختصة

١٥ عدد ١٥
رقم
أ. المصطفى
اعضاء الكاتبة المنزلة :
.....

[illegible]

في كتابه في مذهبنا
 تحت رقم
 إهداء الكتاب (موقوف) :

(٥) أدرج في كشف الشبهات

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

امضاء طالب أو كاتب المندوب



" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقـد
وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	١٢ ج	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	٤,٠٥٣,٠١١,٥٦	٠,٠٠	٤,٠٥٣,٠١١,٥٦
	الأجمالي		٤,٠٥٣,٠١١,٥٦	٠,٠٠	٤,٠٥٣,٠١١,٥٦



رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير المشروع
م / محمد سامي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان



عمل تطوير وبناء نظام تمويل / ائتمانية بطول ١٠ كم

بيانات العقد		المستخلص		خصم التكلفة المقدمة التسعير		الفترة من إلى		البيان	نسبة الأرباح	المعاملات	الأرباح المكتسبة طبقا لتوزيع ١٠٠٪	الزكام المكتسبة للتسليم عند تسليم الأصل	المعاملات × نسب التوزيع	قيمة تمويل أو الخصم =	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند متعدد	القيمة المتلفة	قيمة الاصل						ع	ع	ك	ك × (١٤ - ع) + ع	
١	اعمال تكسير وإزالة كامل مسحطات الرصف الحالى	م ٣	٦٠	١٢٠٠	٧٢٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٩	%١٠,٩٢	٠,٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٩٣١٠٦	٧٣٢,٠٠٢٢٧٢٢
				١٢٠٠	٧٢٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٩٣١٠٦	١١٥٥,٧٩٣٠٦١
				١٢٠٠	٧٢٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٩٣١٠٦	١١٩٤,٣١٩٤٩٧
				١٢٠٠	٧٢٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٩٣١٠٦	١١٥٥,٧٩٣٠٦١
				١٢٠٠	٧٢٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٢	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,١٣٠٣٨٤	١٦٧٢,٥١٦٨٨٤
				١٢٠٠	٧٢٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٢	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,١٣٠٣٨٤	١٦٧٢,٥١٦٨٨٤
				١٢٠٠	٧٢٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢	%١,١٥	٠,٢	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,١٣٠٣٨٤	١٠٧,٩٠٤٣١٥١
٣	اعمال تكسير وإزالة مبانى او خرسانة او ارصعة	م ٣	٨٠	٨٠٠	٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٩	%١٠,٩٢	٠,٢٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٩٣١٠٦	٦٥٠,٦٦٨١٦٤
				٨٠٠	٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,٢٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٩٣١٠٦	١٠٢٧,٣٧١٦١
				٨٠٠	٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٢٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٩٣١٠٦	١٠٦١,٦١٧٣٣
				٨٠٠	٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,٢٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٩٣١٠٦	١٠٢٧,٣٧١٦١
				٨٠٠	٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٢٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,١٣٠٣٨٤	١٤٨٦,٦٨١٦٧٤
				٨٠٠	٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٢٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,١٣٠٣٨٤	١٤٨٦,٦٨١٦٧٤
				٨٠٠	٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢	%١,١٥	٠,٢٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,١٣٠٣٨٤	٩٥,٩١٤٩٤٦٧٤
٦	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسافة لا تقل عن ٣٠ كم	م ٣	٢٠٥	١٩٠٠	٣٨٩٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٩	%١٠,٩٢	٠,١٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٦٩٨٢٩	٢٩٦٩,٩٤٦٧١٩
				١٩٠٠	٣٨٩٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,١٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٦٩٨٢٩	٤٦٨٩,٣٨٩٥٥٦
				١٩٠٠	٣٨٩٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,١٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٦٩٨٢٩	٤٨٤٥,٧٠٢٥٤١
				١٩٠٠	٣٨٩٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,١٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٦٩٨٢٩	٤٦٨٩,٣٨٩٥٥٦
				١٩٠٠	٣٨٩٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,١٥	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,٠٩٧٧٨٨	٦٧٨٥,٨٨٨٨١٥
				١٩٠٠	٣٨٩٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,١٥	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,٠٩٧٧٨٨	٦٧٨٥,٨٨٨٨١٥
				١٩٠٠	٣٨٩٥٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢	%١,١٥	٠,١٥	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,٠٩٧٧٨٨	٤٣٧,٧٩٩٢٧٨٤
٧	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية	م ٢	٧٠٠	١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٩	%١٠,٩٢	٠,٢٥	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	٠,٢٦٩١٥٥	٢٢٦٣,٦٧٠٢٣
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,٢٥	١٧٧,٥	٣٦٨,٦	٠,٢٦٩١٥٥	٣٥٣٣٢٦,٣٧٢
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٢٥	١٧٧,٥	٣٦٨,٨٠	٠,٢٦٩٤٣٧	٣٦٩٦٢٣,٦٨٤٦
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,٢٥	١٧٧,٥	٣٩٣,٦٠	٠,٣٠٤٣٦٦	٤٠٤٠٧٢,٣٦٥٢
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٢٥	١٧٧,٥	٣٩٣,٩٠	٠,٣٠٤٧٨٩	٤١٨١٢١,٠٩٤٤
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٢٥	١٧٧,٥	٤٤٦,٠٠	٠,٣٧٨١٦٩	٥١٨٧٨٧,٠٣٢٥
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢	%١,١٥	٠,٢٥	١٧٧,٥	٥٠٠,٤٠	٠,٤٥٤٧٨٩	٤٠٢٥١,٤١٦٥٥
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٩	%١٠,٩٢	٠,٠٧	٣٤٣,٢	١٢٨٩,٨	٠,١٩٣٠٧١	١٦٢٣٣٥,٠٦٤٨
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,٠٧	٣٤٣,٢	١١٢٨,٩٠	٠,١٦٠٢٥٣	٢١٢٧٥٠,٣٣١٦
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٠٧	٣٤٣,٢	١١٢٨,٩٠	٠,١٦٠٢٥٣	٢١٩٨٤٢,٠٠٩٣
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,٠٧	٣٤٣,٢	١١٢٨,٩٠	٠,١٦٠٢٥٣	٢١٢٧٥٠,٣٣١٦
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٠٧	٣٤٣,٢	١١٢٨,٩٠	٠,١٦٠٢٥٣	٢١٩٨٤٢,٠٠٩٣
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,٠٧	٣٤٣,٢	١١٢٨,٩٠	٠,١٦٠٢٥٣	٢١٩٨٤٢,٠٠٩٣
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢	%١,١٥	٠,٠٧	٣٤٣,٢	١١٢٨,٩٠	٠,١٦٠٢٥٣	١٤١٨٣,٣٥٥٤٤
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٩	%١٠,٩٢	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٤٦٥٥٣	٣٩١٤١,٧٨٨١٧
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٤٦٥٥٣	٦١٨٠٢,٨٢٣٤٢
				١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٤٦٥٥٣	٦٣٨١٢,٩١٧٥٣
١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٠١	٣٠	%١٧,٢٤	٠,١٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	٠,٠٤٦٥٥٣	٦١٨٠٢,٨٢٣٤٢				
١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٧/٣١	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,١٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,٠٥١٩٢٠	٨٩٤٣٤,١٩٤٤٨				
١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٨/٣١	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٣١	%١٧,٨٢	٠,١٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,٠٥١٩٢٠	٨٩٤٣٣,١٩٤٤٨				
١١٠٠٠	٧٧٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢	%١,١٥	٠,١٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,٠٥١٩٢٠	٥٧٦٩,٨٨٣٥٥				
إجمالي فروق أسعار أعمال الطرق (مستخلص ١٢ جاري)															
٤٠٥٣.١١.٥٢															

اجمالي فروق أسعار أعمال الطرق (مستخلص ١٢ جازي)

مهندس الهيئة

م / محمد سليماني

شركة النيل العامة لإستثمار الطرق
ممثل الشركة
مكتوبه بطريق السويس - السخنة
1996