

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركه التقوي للمقاولات والتجاره بشأن صرف فروق الاسعار عن مشروع تنفيذ اعمال تطوير وازدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٠ كم .
رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٢٢
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة .ه.ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلص رقم (١ جاري)

* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,



تحريرا في ١ / ١ / ٢٠٢٥

مرفق عدد ()

التوقيع
مهندس عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا / سوهاج - قنا - الأقصر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثامنة - بقنا

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع / أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحراوي الغربى سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم
العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٤

تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

م	رقم المستخلص	التاريخ	فروق الأسعار
1	ج1	٢٠٢٤/١٠/٢٠	١٥٧٩٩٨٠٦,٧٦
	الإجمالي		١٥,٧٩٩,٨٠٦,٧٦

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع / أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي سوحاج - أسبوط بطول ٢٠ كم

تلفيف : شركة التنوي للمقاولات والتجارة

رقم المستخلص	٤٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٠/٢٠

تاريخ استلام الموقع	٢٠٢٤/٠٣/٠٣	٢٠٢٤/١٠/٢٠
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الرقم القياسي للاستلام عند الترخيص الرقم القياسي للاستلام عند الترخيص الرقم القياسي للاستلام عند الترخيص	الرقم القياسي للاستلام عند الترخيص الرقم القياسي للاستلام عند الترخيص الرقم القياسي للاستلام عند الترخيص
البيوتومين	٧٦٢,٠	١٠٧٩,١
الاسمنت	٣٦٨,٦	٥١٠,٦
السلار	٤٨٠,٤	٦٢٠,١
حديد تسليح	١٢٨٩,٨	١٠٥٩,٥

رقم بند	بيانات التعديل	الوحدة	سعر البند بعد المطاوعة	النسبة المضافة	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة	المعاملات	الرقم القياسي للاستلام عند الترخيص الرقم القياسي للاستلام عند الترخيص الرقم القياسي للاستلام عند الترخيص	نسب التغير	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم * قيمة الأعمال * نسب التغير
1	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	٣م	١٠٧,٤٠	٧٥٠,٠٠	٨٠٥٨,٠٠٠	سلار	شهر ٢٠٢٤/١٠	٠,٢٠	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٥٨١٥٩٩	٠,٥٨١٥٩٩	٤,٦٨١,٧٧٧,٢٧
2	أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات ... الخ	٣م	٤٩,٠٠	٤٣٠,٠٠	٢١٠٧,٠٠٠	سلار		٠,٢٠	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٥٨١٥٩٩	٠,٥٨١٥٩٩	١,٢٢٥,٤٢٨,٣٩
5	أعمال لوري وتحميل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات سمك الطبقة ٢٠ سم	٣م	٢٥٠,٠٠	١٢٢,٠٠	٣٠٥٠,٠٠٠	سلار		٠,١٥	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٤٣٦١٩٩	٠,٤٣٦١٩٩	١,٢٣٠,٤٠٦,٩٥
6	أعمال تحميل ونقل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسارات سمك الطبقة ٢٠ سم	٣م	٧٥,٠٠	١٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	سلار		٠,٣٠	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٨٧٢٣٩٨	٠,٨٧٢٣٩٨	٦٥,٤٢٩,٨٥
7	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (m.c.o - ٣٠) سمك ١,٢ عجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيد ... الخ	٢م	٥٨,٠٠	٨٢,٠٠	٤٧٥٦,٠٠٠	بيتومين		٠,٦٥	٧٦٢	١٠٧٩,١	٠,٢٧٠٤٩٢١	٠,٢٧٠٤٩٢١	١,٢٨٦,٤٦٠,٥٥
8	إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السائقين بسنك ٦ سم كترج (3)	٢م	٢٩٩,٠٠	٨٢,٠٠	٢٣٩٤٤,٠٠٠	سلار		٠,١٠	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٢٩٠٧٩٩	٠,٢٩٠٧٩٩	١٣٨,٢٠٤,١٦
9	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين بارتفاع ١٠ سم من الخرسانة العادية والمقومة والقلية تشمل عمل قشرة من الخرسانة العادية بسنك ٢٠ سم وعرض ١٠ سم أسفل الحاجز ... الخ	٢م	١٢١,٠٠	٥٩,٠٠	٧١٣٩,٠٠٠	سلار		٠,٥٥	٧٦٢	١٠٧٩,١	٠,٢٢٨٨٧٨	٠,٢٢٨٨٧٨	٥,٤٨٠,٢٥٣,٧٠
					٢٣٩٤٤,٠٠٠	بيتومين		٠,١٠	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٢٩٠٧٩٩	٠,٢٩٠٧٩٩	٦٩٦,٢٨٩,٩٣
					٧١٣٩,٠٠٠	اسمنت		٠,٣٠	٣٦٨,٦	٥١٠,٦	٠,١١٥٥٧٢٤	٠,١١٥٥٧٢٤	٨٢٥,٧١٦,٦٢
					٧١٣٩,٠٠٠	حديد		٠,١١	١٢٨٩,٨	١٠٥٩,٥	٠,١٩٦٤١٠	٠,١٩٦٤١٠	١٤٠,٢١٧,٣١٠
					٧١٣٩,٠٠٠	سلار		٠,١٠	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٢٩٠٧٩٩	٠,٢٩٠٧٩٩	٢٠٧,٦٠١,٦٤
الإجمالي													١٥,٧٩٩,٨٠٦,٧٦

يُعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

مدير المشروع

مكتب فني مشروعات

الشركة

معاملات عناصر التكلفة أوفقاً لقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
عملية / أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم

بيان المعاملات (%) التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبند الشاملة للتعديل (بيتومين - أسمنت - حديد بجميع أنواعه - سولار)				
رقم البند	بيان الأعمال	البيتومين	الأسمنت	الحديد بجميع أنواعه
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة هذا التربة الصخرية وتسوية السطح الخ م / ٣			20%
١.٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات أجهد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم / ٢ م			20%
٢.٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات أجهد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم / ٢ م			20%
٢-ج	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات أجهد (٢٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم / ٢ م			20%
١.٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وردهم وتشغيل التربة نظيفة خالية من المواد العضوية مطابقة للمواصفات وتشقيها باستخدام آلات الخ			20%
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدوش سمك لا يقل عن ٤٠ سم من الأحجار المسلية والسليمة الخالية من القبع والعروق الطرية وتكون المونة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / سم ٣ من الرمل العرش الخ	33%		10%
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة عادية بسمك ١٠ سم من ٨ م ٢ من دواميت الخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٠٠ كجم / م	30%		10%
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب برامير مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٨ م وسمك ٨ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٠٠ كجم أسمنت / ١٠٨ م ^٣ / ٣ م ^٣ / ١ م ^٣) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ الخ مع لدعم نهايات المسورة بغوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن	30%		20%
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لمصاية مواسير البرامير طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم / م ٣ الخ	30%		10%
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة لتحج تكسير كميات سمك الطبقة ٢٠ سم			15%
١٠	بالمتر المكعب أعمال نقل وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة سمك الطبقة ٢٠ سم			30%
١١	بالمتر الطولي أعمال توريد برامير اسفلتية (عجالي) بأبعاد ٣٠ × ٢٠ × ٥ سم الخ	30%		10%
١٢	بالمتر الطولي توريد وصب قنمة من خرسانة عادية أسفل البرامير بأبعاد ١٠ × ٣٠	30%		10%
١٣	بالمتر الطولي توريد ودعان برامير بأبعاد ١٠ × ٣٠ الخ			10%
١٤	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح جميع الأظفار والمقاسات			65%
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التنطير (30 - ٥٥) بمعدل ١.٢ كجم / م ^٢	65%		10%
١٦	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السفلن بسمك ٦ سم تدرج (3)	55%		10%
١٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التنطير (R.C.3000) بمعدل ٠.٤ كجم / م ^٢	65%		10%
١٨	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج (3) سمك ٥ سم	60%		10%
١٩	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني وتهيئ واحد بارتفاع ٩٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة الخ	30%		11%
٢٠	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة الخ	30%		11%

المراجع



عملية: تنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي موهاج-أسوط بشول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

مستخلص ورقع (١)

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٧٤) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٤

[illegible]

الاجمالى، (مائة و مئتين و تسعمائة و ثمانمائة و تسعون ألفاً)

تحریر: عبداللہ
مفتی: امجد علی شاہ
امام: امجد علی شاہ
امام: امجد علی شاہ

القوس (التي) (القوس)
 القوس (التي) (القوس)
 القوس (التي) (القوس)
 القوس (التي) (القوس)

2012

[illegible]