

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكين
البحرية / الست هوه / قهبونة / الاخيوة / الكبايشة حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الاول }
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
عقد رقم ٤٢٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات .
والمدونة بالمستخلصات ارقام { ١ : ٢ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ٢ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة
استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا فى : ١٥ / ١ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع . ج

الإدارة المركزية
سماوى سامى صالح



من عبد الباسط

ياسر محمد عبد الله



فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هوه / قهونة / الأخيوه / الكباشية
حتى طريق فاقوس / الصالحية (القطاع الأول) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم
شركة الكفراوى للمقاولات

مستخلص ١ جاري

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/٠٨/١٠

استلام موقع ٢٠٢٣/١/١٠

٢٠٢٣/١/١٦ حتى ٢٠٢٣/٠١/١٠

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٤	تكسير (سولار)	١٥٠٠	٨٠	١٦	يناير-٢٣	١٦	١	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٠
١٣	مواسير قطر ٧٠ (سولار)	١٠	١١٠٠	١٦	يناير-٢٣	١٦	١	١١,٠٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٠
	مواسير قطر ٧٠ (أسمنت)	١٠	١١٠٠	١٦	يناير-٢٣	١٦	١	١١,٠٠٠,٠٠٠	٠.٠٥	٢٢١.٨	٢٩٧.٩	١٨٨.٧١
	مواسير قطر ٧٠ (حديد)	١٠	١١٠٠	١٦	يناير-٢٣	١٦	١	١١,٠٠٠,٠٠٠	٠.٣٥	٣٨٩.٨	٤٩٤.٨	١,٠٣٧.٠٧
١٤	خرسانة عادية أساسات (سولار)	٢٥٠	١٥٧٥	١٦	يناير-٢٣	١٦	١	٣٩٣,٧٥٠,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٠
	خرسانة عادية أساسات (أسمنت)	٢٥٠	١٥٧٥	١٦	يناير-٢٣	١٦	١	٣٩٣,٧٥٠,٠٠٠	٠.٣٥	٢٢١.٨	٢٩٧.٩	٤٧,٢٨٣.٧٣
١٥	خرسانة عادية مواسير (سولار)	١٥٥	١١٢٠	١٦	يناير-٢٣	١٦	١	١٧٣,٦٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠.٠٠
	خرسانة عادية مواسير (أسمنت)	١٥٥	١١٢٠	١٦	يناير-٢٣	١٦	١	١٧٣,٦٠٠,٠٠٠	٠.٣	٢٢١.٨	٢٩٧.٩	١٧,٨٦٨.٧٥
	الإجمالي											٦٦,٣٧٨.٢٥

مستخلص ٢ جاري

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/٠٨/١٠

استلام موقع ٢٠٢٣/١/١٠

٢٠٢٣/٠١/١٧ حتى ٢٠٢٣/١/١

الأعمال المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال أشهر نوفمبر ٢٠٢٣ حتى يناير ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٤	تكسير (سولار)	٢٥٠٠	٨٠	٦٢	نوفمبر حتى يناير ٢٠٢٤	٦٢	١	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٧,١٧١.٩٥
٦	أساس (سولار)	٣٣٠٠	٣٨٥	٦٢	نوفمبر حتى يناير ٢٠٢٤	٦٢	١	١,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٤,١٦٩.٨٤
	الإجمالي											٤١,٣٤١.٧٨

مستخلص ٣ جاري

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢٢/٠٨/١٠

استلام موقع ٢٠٢٣/١/١٠

٢٠٢٤/٠١/٠٢ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٦	أساس (سولار)	٢٢٠٠	٣٨٥	٨٩	يناير حتى فبراير ٢٠٢٤	٥٨	٠.٦٥١٦٨٥٣٩	٥٥١,٩٧٧.٥٣	٠.١٥	٤١٧	٣٥٣.٦	١٤,٨٤٥.٣٢
		٢٢٠٠	٣٨٥	٨٩	مارس-٢٤	٣١	٠.٣٤٨٣١٤٦١	٢٩٥,٠٢٢.٤٧	٠.١٥	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	١٥,٨٦٩.١٤
١٣	مواسير قطر ٧٠ (سولار)	٣٠٠	١١٠٠	٨٩	يناير حتى فبراير ٢٠٢٤	٥٨	٠.٦٥١٦٨٥٣٩	٢١٥,٠٥٦.١٨	٠.١	٤١٧	٣٥٣.٦	٣,٨٥٥.٩٣
		٣٠٠	١١٠٠	٨٩	مارس-٢٤	٣١	٠.٣٤٨٣١٤٦١	١١٤,٩٤٣.٨٢	٠.١	٤٨٠.٤	٣٥٣.٦	٤,١٢١.٨٥
	مواسير قطر ٧٠ (أسمنت)	٣٠٠	١١٠٠	٨٩	يناير حتى فبراير ٢٠٢٤	٥٨	٠.٦٥١٦٨٥٣٩	٢١٥,٠٥٦.١٨	٠.٠٥	٣٥١.٩	٢٢١.٨	٦,٣٠٧.٢٢
١٣	مواسير قطر ٧٠ (أسمنت)	٣٠٠	١١٠٠	٨٩	مارس-٢٤	٣١	٠.٣٤٨٣١٤٦١	١١٤,٩٤٣.٨٢	٠.٠٥	٣٦٨.٦	٣٥٣.٦	٢٤٣.٨٠
	مواسير قطر ٧٠ (حديد)	٣٠٠	١١٠٠	٨٩	يناير حتى فبراير ٢٠٢٤	٥٨	٠.٦٥١٦٨٥٣٩	٢١٥,٠٥٦.١٨	٠.٣٥	١٣٣٩.٧	٣٨٩.٨	١٨٣,٤٢٣.٩٤
		٣٠٠	١١٠٠	٨٩	مارس-٢٤	٣١	٠.٣٤٨٣١٤٦١	١١٤,٩٤٣.٨٢	٠.٣٥	١٣٨٤.٦	٣٨٩.٨	١٠٢,٦٧٠.٩٦
	الإجمالي											٢٣١,٣٣٨.١٦

مستخلص ١ جاري
مستخلص ٢ جاري
مستخلص ٣ جاري

مستخلص ١ جاري
مستخلص ٢ جاري
مستخلص ٣ جاري

مستخلص ١ جاري
مستخلص ٢ جاري
مستخلص ٣ جاري

ويعمل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المخطوط

الحتم ذو التاريخ

رواج

رئيس المصلحة

علامة

۲۲ —

أول ما يقع عليه نظرنا

روز مع لى —————

الهيئة العامة للغذاء والدواء الأمريكية (FDA) 2011، ص. 91.

(٢) قد في وقائع الحفاة الحقة

الحمد لله العارف (٢) حمد الله العارف

— 7 —

عملية رفع كفاءة فافوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هوة / الاخيرة القطاع الأول
تنفيذ شركة الكفراوي للمقاولات

(مركز الحسينية) (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة

معاملات عناصر التكلفة القابلة للتعديل

م	البند	بيتومين	سولار	اسمنت	حديد تسليح
1	اعمال تطهير مزارع		15%		
2	اعمال الحفر		20%		
3	اعمال توريد و تشغيل اترية مدلعة للردم		20%		
4	اصل تكسير و إزالة المسطحات المنيرة		20%		
5	اعمال كسح		20%		
6	اعمال توريد و فرش طبقة الاسفلت		15%		
7	اعمال تشريب	65%	10%		
8	اعمال طبقة رابطة 6سم	55%	10%		
9	اعمال لصق	65%	10%		
10	اعمال طبقة مدلحة 5سم	60%	10%		
11	اعمال توريد و صب برودة من الخرسانة العادية		10%	25%	
12	اعمال توريد و تركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.95م		10%	5%	35%
13	اعمال توريد و تركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 70سم		10%	5%	35%
14	اعمال خرسانة عادية للأساسات و البلاطات الانتقالية		10%	35%	
15	اعمال خرسانة مسلحة للأساسات و البلاطات الانتقالية		10%	30%	
16	اعمال حديد تسليح		3%		65%
17	اعمال تكاسي من الدبش		10%	30%	
18	اعمال حائط ساند من الدبش		10%	30%	
19	اعمال خرسانة عادية اسفل مواسير اليرايخ		10%	35%	
20	اعمال رفع او خفض منسوب المظانيق و غرف التفشيش		10%	30%	
21	اعمال توريد و تركيب وحدات من الانترلوك الخرسانة		10%	35%	

لمالك المرافق