


كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: أعمال أسفلت طريق جنوب الفيوم - شرق الواحات - القطاع الأول بطول ٥ كم - مركز اطسا
- الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للطرق والكبارى.
- قيمة العملية طبقاً للعقد: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية
- قيمة العملية طبقاً للختامى: ١٩٩٩٩٩٤٣ جنية
- تاريخ بداية الأعمال طبقاً للعقد: ٢٠٢٢/١١/٢٤ م
- تاريخ النھو الفعلى: ٢٠٢٣/٥/٢٣ م

مدير المشروع



مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بخصوص
عملية أعمال أسفلت طريق الفيوم - الواحات - القطاع الأول - مركز اطسا
بطول ٥ كم والتي قامت بتنفيذها شركة النيل العامة للطرق والكباري
بالآتي:

- ١) تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الأعمال للعملية وطبقاً
للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقاً للشروط
والمواصفات.
- ٢) تم نهو جميع الأعمال بالعملية بتاريخ: ٢٣/٥/٢٠٢٣ م
- ٣) يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم وأي خصومات أخرى مستحقة.
- ٤) قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية
طبقاً للمواصفات.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للمطرق والكبارى والنقل البرى ببنى سويف بخصوص
عملية أعمال أسفلت طريق الفيوم - الواحات - القطاع الأول بطول ٥ كم والتي
قامت بتنفيذها شركة النيل العامة للمطرق والكبارى أنه قد تم خصم قيمة التجارب
المعملية بمعمل المنطقة السادسة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية
من المستخلصات الجارية والختامية للعملية.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بأن الشركة
قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحدد طبقاً لعقد عملية أعمال
اسفلت طريق جنوب الفيوم - الواحات - القطاع الأول بطول ٥ كم والتي قامت
بتنفيذها شركة النيل العامة للطرق والكباري.
وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع



مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الحزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري ببني سويف بأن شركة النيل العامة للطرق والكباري قد قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للوارد بالمستخلص الختامي لعملية أسفلت طريق جنوب الفيوم - الواحات - القطاع الأول بطول ٥ كم وان الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلي على الطبيعة، تمت مراجعتها فعلياً ووجدت أنها مطابقة لشروط ومواصفات العقد.

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع



مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة

اسم العملية: أعمال أسفلت طريق جنوب الفيوم الواحات - القطاع الأول بطول ٥ كم
- مركز اطسا

الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للطرق والكباري

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

مسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقدير
١	م/ عصام محمد عباس	مدير عام	ممتاز
٢	م/ مشيل فوزي عياد	مدير مشروع	ممتاز
٣	م/ بركات ناصر	مهندس عملية	جيد جداً
٤	أ. أبو العزايم عبد العزيز	مساح	جيد جداً

وهذه شهادة منا بذلك،،،

مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة بني سويف

مقاييسه ختامية

طريق جنوب الفيوم - الواحات اعمال الاسفلت (القطاع الاول)

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري ضمن مبادرة (حياة كريمة)

م	بيان اعمال	الوحده	الكميه	الفئه	سعر التكلفة
1	اعمال انشاء طبقه تشريب برأيم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقه للشروط والمواصفات بمعدل ١,٤ كم/م ² طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح طبقه الاساس من اي مواد حصويه او ناعمه زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والفئه شامله كل ما يلزم لنهوه العمل بالمتر المسطح	م ²	61570	27.75	1708567.50
2	اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم لنهوه الاعمال بالمتر المسطح	م ²	61570	143.00	8804510.00
3	اعمال انشاء طبقه لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير RC 3000 او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقه للشروط والمواصفات بمعدل ١,٤ كم/م ² طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح من اي مواد حصويه او ناعمه زائده قبل الرش ويراعي الا يتعدى معدل الرش بمساحه الطبقه الاسفلتيه الي بجري فرشها خلال ورديه التشييل الواحده طبقا للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم لنهوه العمل بالمتر المسطح	م ²	62326	9.25	576515.50
4	اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم باستخدام سن الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم لنهوه الاعمال بالمتر المسطح	م ²	62326	137.00	8538662.00
	كارتة نقل طبقه الرباطة	م ²	61570	3.00	184710.00
	كارتة نقل طبقه السطحيه	م ²	62326	3.00	186978.00
	الاجمالي				19999943.00

رئيس الإدارة العامة للطرق والكباري بني سويف

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس العمليه

الطريق الكباري



مشروع جنوب الفيوم - الواحات
حصار اعمال M.C.O (القطاع الاول)




م	المسافة		الطول	العرض	المسطح
	من	الى			
1	61+320	61+200	120	11.5	1380
2	61+200	61+100	100	13.78	1378
3	61+100	57+600	3500	15	52500
4	57+600	57+500	100	13.78	1378
5	57+500	57+00	500	11.5	5750
	الاجمالى				
	62386				

مدير عام المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع جنوب الفيوم - الواحات
حصار اعمال اسفلت الرابطة (القطاع الاول)



م	المسافة		الطول	العرض	المسطح
	من	الى			
1	61+320	61+200	120	11.5	1380
2	61+200	61+100	100	13.78	1378
3	61+100	57+600	3500	15	52500
4	57+600	57+500	100	13.78	1378
5	57+500	57+00	500	11.5	5750
	الاجمالى				
					62386

مدير عام المشروع

محمد


مهندس الهيئة

محمد

مهندس الشركة

محمد

مشروع جنوب الفيوم - الواحات
حصار اعمال R.C (القطاع الاول)



م	المسافة		الطول	العرض	المسطح
	من	الى			
1	61+320	61+200	120	11.5	1380
2	61+200	61+100	100	13.78	1378
3	61+100	57+600	3500	15	52500
4	57+600	57+500	100	13.78	1378
5	57+500	57+00	500	11.5	5750
	الاجمالي				62386

مدير عام المشروع

[Signature]

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

محضر استلام ابتدائي
لعملية :- اعمال الرصف لمشروع جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول)
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٧٥)

تنفيذ :- شركة النيل العامة للطرق والكباري
اشراف :- المنطقة السادسة (بني سويف)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٧ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٩١) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ١- المهندس / محمد عبد الرؤوف راجح | مدير عام الصيانة بالمنطقة الاولى- المركزية - رئيسا |
| ٢- المهندس / محمد علي خلف الله | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا |
| ٣- المهندس / رمضان علي محمد | إدارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤- المهندس / محمد حسني | إدارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٥- المهندس / محمد عبد الرزاق | المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦- المهندس / عصام عباس | الشركة المنفذة - عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وقامت باخذ عينات الاسفلت (مرفق كشف) لأجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد افاد مندوب المنطقة ان الاعمال عبارة عن :-

- اعمال طبقة رابطة وتغطيتها بطبقة سطحية بطول ٥ كم .

وقد تلاحظ الآتي :-

اولا :- اعمال الطبقة السطحية :-

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ من وجود خشونة بسيطة بالسطح وعدم تجانس وعدم استقامة في الحواف في مسافات بسيطة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي المسطحات .
- توصيات اللجنة :-

١- علي المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بالمستخلص والحصر الختامي ونتائج العينات التي تم اخذها اثناء تنفيذ الاعمال لا مكان انهاء اجراءات التقييم .




٢- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .

٣- علي المنطقة المشرفة مراقبة سلوك الاعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لاصلاحها فورا .

٤- يراعي خصم نسبة ٦% من المسطحات المعيبة من البند اول (الطبقة السطحية)

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي وبعتبر تاريخ تحرير هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للأعمال عاليه .

وعلي هذا جري التوقيع ...

١-  ٢-  ٣-  ٤-  ٥-  ٦- 

كشف سماكات الكور الأسفلتي

**** عملية : الإستلام الإبتدائي لأعمال طريق جنوب الفيوم / الواحات - القطاع الأول**

**** إشراف : المنطقة السادسة - بنى سويف .**

**** تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى .**

مسلسل	الموقع الكيلومترى	الطبقة السطحية / سم	الطبقة الرابطة / سم	ملاحظات
١	٥٧+٢٠٠	٥,٠٠	٦,٨	تم أخذ بلاطة أسفلتية من الموقع ٦١+٠٠٠ اتجاه الواحات
٢	٥٨+٢٠٠	٥,٠٠	٦,٠٠	
٣	٥٩+١٥٠ تأكيدى	٥,٠٠	٦,٠٠	
٤	٥٩+٢٠٠	٤,٣	٧,٠٠	
٥	٥٩+٢٥٠ تأكيدى	٤,٥	٦,٠٠	
٦	٥٩+٣٠٠ تأكيدى	٥,٠٠	٦,٠٠	
٧	٦٠+٢٠٠	٥,٠٠	٦,٨	
٨	٦١+٢٠٠	٥,٠٠	٦,٠٠	

التوقيعات :



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة النيل العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٧٥)
المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢ بمبلغ ٢٠ مليون جنيهه (فقط وقدره عشرون مليون
جنيها لا غير) والموقع بين الهيئة والشركة بشأن قيام الشركة " أعمال أسفلت لطريق
جنوب الفيوم / الواحات القطاع الاول بطول ٥ كم مركز اطسا محافظة الفيوم ضمن

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى (المنطقة السادسة - بني سويف) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم
الموقع للشركة فورا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والادارية

عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز اطسا محافظة الفيوم -مبادرة حياة كريمة)
(المنطقة السادسة - بني سويف)
(قائمة الكميات)

عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول)
بطول ٥ كم مركز اطسا محافظة الفيوم -مبادرة حياة كريمة
(المنطقة السادسة - بني سويف)



عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز اطسا محافظة الفيوم -مبادرة حياة كريمة
المنطقة السادسة - بني سويف
(قائمة الكميات)

فهرست

عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول)
بطول ٥ كم مركز اطسا محافظة الفيوم -مبادرة حياة كريمة
(المنطقة السادسة - بني سويف)

الصفحة

الموضوع


الرقم

٢

١ فهرست

٢


٢ قائمة اثمان العملية



ملاحظة : اعمال الاسفلت لطريق جنوب اليوم / الواحات (القطاع الاول) بطول 5 كم مركز احسا محافظة الفيوم - محافظة حياة كريمة
المنطقة السادسة - بى سوف
(قائمة الكميات)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفا		لجنة	
				فرش	جبه	فرش	جبه
١	٢٦١٥٧٠	اعمال الشاء طبقة تشريب (برىم) باستخدام الاسفلت السائل ماتوسط التطاير (M.C.O) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للسروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تطبيق سطح طبقة الاساس من اى مواد حصى او ناعمة زائدة قبل الفرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل بالمتر المسطح . (فقط واحد وستون الف خمسمائة وسبعون متر مسطح لا غير)		٧٥	٢٧	١٧	٨٥٦٨٠
٢	٢٦١٥٧٠	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٢ د بسمك ٦ سم بعد الدعم باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المسطح . (فقط واحد وستون الف خمسمائة وسبعون متر مسطح لا غير)		-	١١٢	٨٨	٤٥١٠
٣	٢٦٢٢٢٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٠,٤ كجم/م ² اسفل طبقات الرصف فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكائس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش وبراى الاتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال وريدية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل بالمتر (فقط اثنان وستون الف وللاثمائة وستة وعشرون متر مسطح لا غير)		٥٥	٩	٥٧	٦٥١٥
٤	٢٦٢٢٢٦	اعمال الشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٢ بسمك ٥ سم بعد الدعم باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات ويتم الفرش باستخدام جهاز الفرش المناسب وطبقا لطاير (M.C.O) او بالمستحلبات الاسفلتية المتخصصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل الفنت شاملة بالمتر (فقط اثنان وستون الف وللاثمائة وستة وعشرون متر مسطح لا غير)		-	١٢٤	٨١	٥٢٨٦

١٩,٦٥٨,٥٥٥



البرهانى
فئة ستة عشر مليون ومئتان مائة وثمانين ألف ومائتان خمسة وثمانون جنيه واربعة

الرسالة استرشادية لمن التفارضا :

عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب النسيم / الواحات (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركزاً (طساً) محافظة الفيوم -مبادرة
حياء كريمة (المنطقة السادسة - بني سويف)
(الشروط الخاصة)

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

١ - تجهيزات المقاول الموقعية

خلال اسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بتوفير كرفان متحرك و يلحق بالمكان مكاتب لائقة لجهاز الاشراف و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفي طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الاعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وذلك لتحقيق المستهدفات طبقاً للبرامج الزمنية لنهـو المشروع بكفاءة عالية في المدة المحددة للتنفيذ طبقاً للتعاقد ولى حالة تفاـعـس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدره الف جنيهاً لاغير) يومياً .
ويلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب امن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة ببدينا، نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفي اى وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس المشرف.

٢ - معمل الموقع

الاختبارات المعملية :

يتم إجراء الاختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :-


Soils	ASTM
Mechanical Analysis of Soils	T 88
Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
Sand Equivalent Test	T 176
Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- Inch Drop	T 180
California Bearing Ratio (CBR)	T 193



عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز اظسا محافظة الفيوم - عين شمس
 حماية كريمة المنطقة السياحية - الفيوم
 (الشروط الخاصة)

AGGREGATES	AASHTO / ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112

CONCRETE (IF CONCRETE WORKS EXIST)	AASHTO / ASTM
- Compressive Strength of Molded Concrete Cubes	ES1658
- Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field	T 23
- Quantity of Water to be used in Concrete	T 26
- Slump of Portland cement Concrete	T 119
- Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory	T 126
- Sampling Fresh Concrete	T 141



عملية : أعمال الاسفلت لطريق جنوب الشوم / الواحات (القطاع الاول) بطول 5 كم مركز اطسا محافظة الفيوم - مبادرة
حياة كريمة (المنطقة السادسة - بني سويف)

(الشروط الخاصة)

واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامه قدرها 1000 اجنية (الف جنية) عن كل يوم تاخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني . وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريرًا مفصلاً من خلال مهندس المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمساحة المشروع وتحديثه ، بتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية ، وتقدير فترات التوقف للبلود طبقاً لطبيعة مواقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية . و البرنامج الزمني المحدد والمعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية وفروا الأسعار .

سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البلود هذا ولن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البنومين والسولار وحديد التسليح والاسمنت .

ثانياً : متطلبات الإنشاء

1- تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب الشارع يتصل بطرق قائمة ذات حركة ثقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم) من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته للجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب نظمتها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق وللفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية ، ومستندات العضاء ، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة ، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف أو الركناف الجانبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ أعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسؤولية المدنية والجنائية عن أي حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب إخلاله بمتطلبات السلامة المرورية أو تقصيره في المداومة على استكمال وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسييمات اللازمة مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية على موافقتها على خطط تحويل المرور



عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز اطلسا محافظة الفيوم سبادرة

جدا كريمة المنطقة السادسة - بني سويف

(الشروط الخاصة)

الموقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة امان .
 - ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) شطاء واوس خفيف مخوي بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رمادي) .
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صندلي واقي .
 - ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوي .
 - ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقدمة صلبة
- على ان تكون جميعها بعلامات متميزة
- ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب العملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها، يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً للنموذج البيانات الذي يعتمد عليه المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرق وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع. تتضمنه العاملين التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) معترف تدريباً جيداً لمراقبة مستوى التأكيد على إرتدائهم الأمان للعاملين والرى المناسب (خوذة - حذاء - سترة امان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه فيجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يعتمد عليه المهندس.

ويجب على المقاول ان ياروم بالتأمين على ممثلي الهيئة، وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلقيات الناتجة عن أي حادث يجب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من اعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين بالغات المبينة



عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب الفوم / الواحات (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز اطسا محافظة الفوم -محافظة

حماة كريمة (المنطقة السادسة - بني سويف)

(الشروط الخاصة)

مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون الف جنيه) وذلك لعدد ٤ مهندسين ويشمل مهندسي المرور المركزي ومهندسي جهاز الاشراف

مساعد مهندس او ملاحظ فني : ٣٠٠٠٠ (ثلاثون الف جنيه) للفرد.

سائق معدة او سيارة ومن في حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر الف جنيه) للفرد.

عامل عادي : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد

وعلى المقاول ان يقدم بوليصة انذار من الهيئة فور استلامه لسوق العمل والاكاف للهيئة ان تقوم بالتأمين على حسابها وتحت مسؤوليته دون ان تكون ملزمة بذلك.

ويجب على المقاول ان يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلغيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق بواق عليها المهندس للوصول معداته والعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول ممثلي الهيئة والمهندس او من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارية تنفيذها.

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وان يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختام، إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و - استلام النشروع واختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة إختبارات التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بدعوتها وتخضع التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من المستخلص الختام، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية نشاطات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادر وطريقة إعدادها حتى يتمكن من الكشف عليها وإعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً للمواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مناسبة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام بالكشف والفحوصات المعملية ، على ان تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة بملحق رقم ٣.

ح - طلب الإستلام

لاستلام الأعمال النهائية الرسمية سيقوم المقاول بإصلاح المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقوم المهندس بالرد بالدرجة القصوى وفقاً للنظم والنظم بملحق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسئولية



Handwritten signature and initials.

عملية : أعمال الإسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول) بطول 5 كم مركز اطنسا محافظة الفيوم جندرة
حياء كريمة (المنطقة السادسة - بنى سويف)

(الشروط الخاصة)

إعداد وتوريد نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملية لزوم ضبط الجودة لإشراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحقة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإدلاء على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك - المخططات التفصيلية

حسبما يكون ضرورياً سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ع - التصميمات

- على المقاول تقديم تصميمات كافية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوتة حسابية) تتضمن ولا تقتصر على (التصميم الإنشائي للرصف - التصميم الهندسي - تصميم البلاطات الإسفلتية - الخوازيق لمعالجة الانهيارات - الحوائط السائلة من الدبش أو الخرسانة - غرف التفريش بمختلف أنواعها - تصميم الأعمال الصناعية) وفي حالة معالجة الانهيارات على الشركة واستشارتها تقديم تقرير للهيئة للاعتماد على أن يتضمن تقرير الاستشاري ثلاث بدائل لمعالجة الانهيارات ودراسة فنية واقتصادية وذلك كله على حسابه وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.
- على المقاول تقديم التصميم الهندسي للطريق وتقديم تقرير فني عن الأسلوب الفني لاستبدال المناسيب واستبدال المنحنيات الطولية والعرضية والتقاطعات.
- على المقاول عمل دراسة هيدرولوجية للمشروع وتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من (معهد بحوث المياه) - وزارة الري.
- وفي حالة قيام البوابة بإعداد الدراسة الهيدرولوجية المشار إليها اعلاه يلتزم المقاول بسداد تكلفة وكذا الإتااب والرسوم المقررة من كافة الجهات المعنية باعتمادها.

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأراضي وكافة بيوت الأعمال قبل البدء في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين ولذا لما ورد تفصيلاً بالفقرة خامساً بهذه الشروط الخاصة،

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجاً أو مصنعاً بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافقة عليها.



عملية : أعمال الاسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القلعة الاول) بطول 5 كم مركز اطمسا محافظة الفيوم - جبالدة

حيات كريمة المنطقة السادسة - بلي سويط

(الشروط الخاصة)

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس وإعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستعملة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والفصل الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عيانات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تآكل على خواصها وتخزين كافة المواد الموردة وفقا لوصفات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في البيع وسيرم رأس أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أي تأخير أو مقاطعة.

ن - حماية الأعمال من التآكل

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والموارد المنفذة من تآكل التآكل، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطات لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبى يتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس. ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقا بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ن - ملء الحفر والجسائر

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة مع الرقابة مع المواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

ن - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتفقد جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها والمقاول مسؤول عن أي مخاطر ناتجة من هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة مالك الأرض التي تنفذ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعني المقاول من مسئولية هذه الأعمال أو عن أية أضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

ثالثا: التنظيمات العامة

أ - التقيد بالوقت والمواعيد

على المقاول الالتزام بالجدول الزمني المقرر في برنامج الأعمال المنفذ والحملات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولا بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المرور من أجل سلامة الأشخاص أو إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تكن هناك ضرورة فورية بذلك بتوفير كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء بحوريات مؤقتة وتقسيم حزامي مؤقتة وشماربها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدعائم والعلامات الإرشادية على شارات الإحذارية والإقناع والمراسل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.



عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز ايطسا محافظة الفيوم - مبادرة
حياء كريمة (المنطقة السادسة - بني سويف)
(الشروط الخاصة)

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطاوعة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ. وفقا لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماع البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماع البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس.

يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماع حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة) ثابتة (أو متقطعة) ومضيئة (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس واعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتفاء الحاجة إليها.

هـ - أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام سبلات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطالب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطه تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسئولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية. يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانتها وتسجيله صيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالتها بعد انتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و - حاملو الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.



عملية أعمال الاستشارات لطريق جنوب الدوم / الاحداث (البناء الاول) بطول 5 كم مركز افسا محافظة الفيوم -مباداة

جدا كريمة (المنطقة السادسة - بلح سوف)

(المشروع العامة)

رابعا : التقارير الانشاء :

أ- التقرير المبدئي :

العمل المبدئي من تاريخ اقرار العقد ، يوم المقاول بجهيز و اسام أربعة نسخ من التقرير المبدئي ، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسيب الخلفية - القطاعات المرفوعة - المقامات الساسية - والافقية) بما في ذلك من عيوب يكامل لهاصلها مقدمته خروجة للعبور ، وعمق الشرح ووصفه وكذا اماكن انبهارات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجويز والأعمال المرافقة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وفريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ للمراحل المشروع المختلفة ، وكذا الخطة جسط الحفرة و خطة السلامة و الأمن الصناعي .

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تفصيلية للمشروع إلى الهيئة أو الجهات المختصة للتأريض قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجزاء الدراسة وفقا للعناصر والمواصفات والاسس والأعمال النوعية التي يحددها جهات شئون البيئة للمشروع وذلك كله ، طبقا لأحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ اقرار العقد بتقديم خطة العمل وبرنامج العمل مع وزارة الري وتقديمها للهيئة ضمن خطة الأعمال العامة الاستراتيجية وتقديم الدراسات الخاصة بالمشروع من معهد بحوث المياه - وزارة الري .

وسلم مع التقرير المبدئي ، تقرير ارضيات وتدفق المياه ودراسات المقام المدعم بالتصوير الجوي (فيديو) والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كما هو مطاوب بالنسبة الخاصة بتوليف المشروع من متطلبات الانشاء ، وبشكل منظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه الدراسات والمعلومات في اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك ، وبحق للهيئة توقيع دراسة قسرية ، في حالة عدم كفاية هذه الدراسات في تقديم التقرير المبدئي .

ب- التقارير الشهرية والإشغالية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عمدا (٤ نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية) تقرير عن تقدم الأعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة والمهندس متابعة المشروعات والهيئة كما أسبوعين ويتضمن الاتي :

- جميع الاعمال المنجزة في الفترة خلال الشهر الماضي .
- تقدم الاعمال المنجزة في الفترة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع الميزرات و خطة المقاول لتسليمها في التأخير .
- أى معلومات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقارير .
- تفاصيل زيارت المسئولين للموقع .
- تقرير نتائج استخبارات اسواق وسجل الجودة .
- العمالة المستخدمة و اية تشغيلات بالوظائف الرئيسية .

خطة العمل للشهر التالي .

- تحديث برنامج العمل للزعمان .

- تقرير بالصور الجغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .

يتم توقيع برنامج ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تسليم التقرير الاستوعى و مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير السبتي .



عملية : أعمال الاستلام لطريق جنوب اليوم / الإيجات (القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز إطسا محافظة الفيوم - جيزة
حصة كروية (المنطقة السادسة - بني سويف)

(الشروط العامة)

خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة. هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار تكلفة الإنشاء لجميع البند الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

ج - تكلفة الإضافات وعلاج العيوب خلال فترة الضمان
المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الإستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:


- اختبارات المواد والأعمال المكتملة والتأليفات الجيدة.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع عند هدم المقاول.
- مدانة الأسفلت أو المعبولة واستبدال المواد غير السليمة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة).
- أية تكلفة إضافية لغير العمل يوم الجمعة أو العطل أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومهمات وعمليّات الأرض (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتأمين اللازمة لمباشرة العمل).
- تكلفة استئجار المعدات البنية.
- حماية الحواف والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المخطط (AS built) لنوع العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ كافة الأعمال المبنية في العقد خلال مدة (٦) ستة شهور وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول. ويجب على كلاً من موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول.

ثامناً : التزامات المقاول عند الإحصال الاستشارية

في حالة زيادة مدة العقد، يجب على المقاول دفع تعاقب استشاري الهيئة خلال المدة الإضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول.



عملية : أعمال الاستئجار لطريق جنوب اليوم / الواحات (المصاح اول) بطول ٥ كم مركز اطمسا محافظة الفيوم - جبال

جنا كريمة (المخططة السادسة - نفي سوي)

(الشروط الخاص)

نسخ من ملف توثيق الموحديات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملا مع الإستمارة الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادسا : إنشاء المشروع :

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتجت من الأعمال، ولا يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية واقع في استثنائها وذلك طبقا لخدمات المهندس وإعتداده، ويقوم المقاول بإزالة المخلفات المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقا لتعليمات المهندس وإعتداده، وأول تنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب المينول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويره حسب تعليمات المهندس وإعتداده.

سابعا : سعرية الأعمال :

هذا العقد مبني على أساس تسعير المقامه وفقا لما يتم تنفيذه طبقا بالموقع وسينم الدفع عنها وفقا للطلبات المقدمة بالعرض المالي من المقاول، والمقاول بالأساسية كقيمة المقامه من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة إلى أعمال أخرى مستندة بالمقاول، وعلى نفقته أو يلتزم في المقاول والتي يتحملها المقاول وفقا للأعمال وفقا للمواصفات والشروط الواردة بمسندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والعمومات والرسوم المختلفة أنواعها التي يطبقها القانون، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

أ - تكلفة الإعداد والتجهيز :

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز كافة التكاليف اللازمة لجميع المعلومات الموقعية، واستكشاف مصادم المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة طبقا إلى اختيارات المقاول، وكذا إلى اختيارات المقاول، واللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأكيدية، وتكلفة الأعمال المؤقتة، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلي الهيئة والمهندس المشرف، وتكاليف أعمال التهيئة لمكاتب المقاول وممثلي الهيئة وطواقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإتصالات، وإعداد وتجهيز عمل الموقع، وإعداد وتجهيز محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين السحار والورق، والتوريد بالسيارات، والمعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استعمال أية مواصفات نظامية أو تجارية وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات، ورسوم الرسومات، والخصومات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الكياد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع، وتتضمن التكلفة

فك وإزالة الملشاش المؤقتة كالكوابل ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس وإعتداده.

ب - تكلفة الإتمام :

المقاول مسؤول عن كافة أعمال الإتمام، وتشمل تكلفة نقل المواد والمعدات وتكلفة النقل والمخروقات وتكلفة إنشاء المخروقات المؤقتة وإزالتها بعد الإتمام، وتكاليف حماية الخدمات القائمة. وفقا لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد والمنتجات البنيةت بمصنع الإسفلت المستقلة وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات



عملية : اعمال الاسفلت لطريق جند البوم / الواحات (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز اظسا محافظة البوم - سنادرة
حيث كريمة المنطقة السادسة - بني سويف
(الشروط الخاصة)

ملحق رقم ١

المواصفات الفنية (١) التحديد الأولي في المواصفات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبنود رقم (٣١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يصح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد موافقة المهندس المعتمد والتصريح باستخدامها

البنود	الوصف	الكمية	الوحدة
١	مخصص مائة أسبلكت موزونة أو تكافئها لثقل عن ١٢٠ طن / م.م. حديدية أو حديدية حشيرة على أن يقدم المقاول حرم مخصص حرم حديدية حشيرة قبل البدء في تنفيذ أو حرم حشيرة حشيرة حشيرة المعتمد وتحدث		
٢	طابق التربة (الحرة)		
٣	سفن بيشة		
٤	حصى اسفلت بنوع		
٥	بطاقة لا تقل عن ١٠٠ طن		
٦	حبات تخزين بنوعين ٧٠ / ٦٠		
٧	حبات ١٠٠		
٨	حبات ٢٠		
٩	حبات ٣٠		
١٠	وحدة حشيرة حشيرة حشيرة		
١١	حشيرة حشيرة		
١٢	حشيرة حشيرة		
١٣	حشيرة حشيرة		
١٤	حشيرة حشيرة		
١٥	حشيرة حشيرة		
١٦	حشيرة حشيرة		
١٧	حشيرة حشيرة		
١٨	حشيرة حشيرة		
١٩	حشيرة حشيرة		
٢٠	حشيرة حشيرة		
٢١	حشيرة حشيرة		
٢٢	حشيرة حشيرة		
٢٣	حشيرة حشيرة		
٢٤	حشيرة حشيرة		
٢٥	حشيرة حشيرة		
٢٦	حشيرة حشيرة		
٢٧	حشيرة حشيرة		
٢٨	حشيرة حشيرة		
٢٩	حشيرة حشيرة		
٣٠	حشيرة حشيرة		
٣١	حشيرة حشيرة		
٣٢	حشيرة حشيرة		
٣٣	حشيرة حشيرة		
٣٤	حشيرة حشيرة		
٣٥	حشيرة حشيرة		
٣٦	حشيرة حشيرة		
٣٧	حشيرة حشيرة		
٣٨	حشيرة حشيرة		
٣٩	حشيرة حشيرة		
٤٠	حشيرة حشيرة		
٤١	حشيرة حشيرة		
٤٢	حشيرة حشيرة		
٤٣	حشيرة حشيرة		
٤٤	حشيرة حشيرة		
٤٥	حشيرة حشيرة		
٤٦	حشيرة حشيرة		
٤٧	حشيرة حشيرة		
٤٨	حشيرة حشيرة		
٤٩	حشيرة حشيرة		
٥٠	حشيرة حشيرة		
٥١	حشيرة حشيرة		
٥٢	حشيرة حشيرة		
٥٣	حشيرة حشيرة		
٥٤	حشيرة حشيرة		
٥٥	حشيرة حشيرة		
٥٦	حشيرة حشيرة		
٥٧	حشيرة حشيرة		
٥٨	حشيرة حشيرة		
٥٩	حشيرة حشيرة		
٦٠	حشيرة حشيرة		
٦١	حشيرة حشيرة		
٦٢	حشيرة حشيرة		
٦٣	حشيرة حشيرة		
٦٤	حشيرة حشيرة		
٦٥	حشيرة حشيرة		
٦٦	حشيرة حشيرة		
٦٧	حشيرة حشيرة		
٦٨	حشيرة حشيرة		
٦٩	حشيرة حشيرة		
٧٠	حشيرة حشيرة		
٧١	حشيرة حشيرة		
٧٢	حشيرة حشيرة		
٧٣	حشيرة حشيرة		
٧٤	حشيرة حشيرة		
٧٥	حشيرة حشيرة		
٧٦	حشيرة حشيرة		
٧٧	حشيرة حشيرة		
٧٨	حشيرة حشيرة		
٧٩	حشيرة حشيرة		
٨٠	حشيرة حشيرة		
٨١	حشيرة حشيرة		
٨٢	حشيرة حشيرة		
٨٣	حشيرة حشيرة		
٨٤	حشيرة حشيرة		
٨٥	حشيرة حشيرة		
٨٦	حشيرة حشيرة		
٨٧	حشيرة حشيرة		
٨٨	حشيرة حشيرة		
٨٩	حشيرة حشيرة		
٩٠	حشيرة حشيرة		
٩١	حشيرة حشيرة		
٩٢	حشيرة حشيرة		
٩٣	حشيرة حشيرة		
٩٤	حشيرة حشيرة		
٩٥	حشيرة حشيرة		
٩٦	حشيرة حشيرة		
٩٧	حشيرة حشيرة		
٩٨	حشيرة حشيرة		
٩٩	حشيرة حشيرة		
١٠٠	حشيرة حشيرة		



عملية : أعمال الإسفلت (في جناب اليوم / الواحات) (الوقت : ١٥ دقيقة)

جملہ کی قیمت (الغیر لائقہ استعارہ) - پندرہ سو روپے

(المشروط العرصة)

الرقم	الاسم	اللقب	الوظيفة	الدرجة	المرتبة	الدرجة	المرتبة
١	أحمد	أحمد	معاون مدير	١	١	١	١
٢	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢	٢	٢	٢
٣	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣	٣	٣	٣
٤	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤	٤	٤	٤
٥	أحمد	أحمد	معاون مدير	٥	٥	٥	٥
٦	أحمد	أحمد	معاون مدير	٦	٦	٦	٦
٧	أحمد	أحمد	معاون مدير	٧	٧	٧	٧
٨	أحمد	أحمد	معاون مدير	٨	٨	٨	٨
٩	أحمد	أحمد	معاون مدير	٩	٩	٩	٩
١٠	أحمد	أحمد	معاون مدير	١٠	١٠	١٠	١٠
١١	أحمد	أحمد	معاون مدير	١١	١١	١١	١١
١٢	أحمد	أحمد	معاون مدير	١٢	١٢	١٢	١٢
١٣	أحمد	أحمد	معاون مدير	١٣	١٣	١٣	١٣
١٤	أحمد	أحمد	معاون مدير	١٤	١٤	١٤	١٤
١٥	أحمد	أحمد	معاون مدير	١٥	١٥	١٥	١٥
١٦	أحمد	أحمد	معاون مدير	١٦	١٦	١٦	١٦
١٧	أحمد	أحمد	معاون مدير	١٧	١٧	١٧	١٧
١٨	أحمد	أحمد	معاون مدير	١٨	١٨	١٨	١٨
١٩	أحمد	أحمد	معاون مدير	١٩	١٩	١٩	١٩
٢٠	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٢١	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢١	٢١	٢١	٢١
٢٢	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢
٢٣	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢٣	٢٣	٢٣	٢٣
٢٤	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤
٢٥	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٢٦	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦
٢٧	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧
٢٨	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨
٢٩	أحمد	أحمد	معاون مدير	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
٣٠	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
٣١	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣١	٣١	٣١	٣١
٣٢	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢
٣٣	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
٣٤	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣٤	٣٤	٣٤	٣٤
٣٥	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥
٣٦	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦
٣٧	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣٧	٣٧	٣٧	٣٧
٣٨	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨
٣٩	أحمد	أحمد	معاون مدير	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩
٤٠	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠
٤١	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤١	٤١	٤١	٤١
٤٢	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
٤٣	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤٣	٤٣	٤٣	٤٣
٤٤	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤٤	٤٤	٤٤	٤٤
٤٥	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥
٤٦	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦
٤٧	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤٧	٤٧	٤٧	٤٧
٤٨	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤٨	٤٨	٤٨	٤٨
٤٩	أحمد	أحمد	معاون مدير	٤٩	٤٩	٤٩	٤٩
٥٠	أحمد	أحمد	معاون مدير	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠</



عملية: أعمال الاستغناء لطالب / جود الفهم / الواحات (النظام الاول) بطول ٤ كم مركز اطناس محافظة القنيطرة - حيدارة

مسألة كريمة المنطقة السادسة - بني سولفا

(البقرة: ١٨٥)

[illegible]

• على الصناديق تقديم كل فائدة مستحقة والالتزامات للشركة مبيناً الآتي :-

- يتم تنفيذ الأعمال في كل مرحلة من مراحل العمل وفقاً للمخطط الزمني للمشاريع. كما يتم تنفيذ الأعمال وفقاً للمخطط الزمني للمشاريع. كما يتم تنفيذ الأعمال وفقاً للمخطط الزمني للمشاريع.



عملية : اعمال الاسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات (القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز اطسا محافظة الفيوم - مبادرة
حياة كريمة (المنطقة السادسة - بني سويف)
(الشروط الخاصة)

تابع ملحق رقم ١

نموذج رقم (٢) فريق العمل

سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة	عدد	التخصص
١٠ سنة	١	١. مدير التنفيذ للطرق
٥ سنوات	٢	٢. مراقب تنفيذ / فني مواد
٥ سنوات	١	٣. حاسب كميات
٥ سنوات	٢	٤. فني سلامة مرورية
٧ سنوات	١	٥. مساح

- يتم حصول مهندسي التنفيذ والمعاون والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.

- يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس وبعده ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولتعفي تلك الحسومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم المقاول بتوريد التالي:

- توريد عدد (٢) حاسب الي بالاطاعة (بجميع المشتريات) الي مخازن الهيئة العامة للطرق والكباري على ان تكون بالحدث المرافقات اوراق عليها الهيئة وتوقع غرامة قدرها ٥٠٠٠٠ جنيها (خمسون ألف جنيه) للجهاز الواحد في حالة عدم احضارها ويتم فحصها عن طريق الادارة المختصة بالهيئة

على ان يتم تسليمها الى الهيئة العامة للطرق والكباري بالاطاعة بمعدلة نصر.



Handwritten signature or mark.

عقد مقاوله

الموضوع : " أعمال أسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات القطاع الاول بطول ٥ كم
مركز اظسا محافظة الفيوم ضمن من المزايرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر

المباشر

رقم العقد: ٠٢٢/٧٧٥ / ٢٠٢٣ .

أنه في يوم الاحد ٠١/١١/٢٠٢٢ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مناس / حسام الدين محمد طه

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة .

يشار إليه فيما يلي بالطرف الاول

" شركة النيل العامة للطرق والكباري "

ويمثلها السيد المهندس / محسن محمود عبد العظيم

بصفته / العضو المنتدب التنفيذي

وينوب عنه في التوقيع السيد المهندس / ماريو هاني صبحي

بصفته / مدير عام التخطيط والمتابعة (بالتفويض المرفق)

بطاقة رقم / ٢٨٢٠٥١٣٠١٠١٠٧٧ / م

بطاقة ضريبية / ١٠٠-٤٠٤-٥٨٨

مأمورية ضرائب / مركز كبار الممولين

سجل تجاري رقم / (٤٦٧٦٨)

ومقرها / أرض الفوالة - داربين - القاهرة .

(يشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



م/ ماريو هاني صبحي

م/ ماريو هاني صبحي

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب ١٠١١ الرقم البريدي ١١٧٦٥ ت. ٢٢٨٩١٩٧٦ - ٢٢٨٩٢٠٨٣ (٠٢٠٢)

الموقع الإلكتروني: garb.gov.eg البريد الإلكتروني: info@garb.gov.eg

المقدمة

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن موافقة السيد الفريق / وزير النقل على إسناد مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر ، ومنها الموافقة على إسناد " أعمال أسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات القطاع الأول بطول ٥ كم مركز اطمسا محافظة الفيوم ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) إلى " شركة النيل العامة للطرق والكباري " بتكلفة تقديرية ٢٠ مليون جنيه فقط وقدره عشرون مليون جنيه (لا غير) على أن تتم المحاسبة استرشادا بالقائمة الموحدة للطرق ، ولما كان المالك يرغب في إنجاز " أعمال أسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات القطاع الأول بطول ٥ كم مركز اطمسا محافظة الفيوم ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) على أن يتم الاتفاق على الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض وبشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعهم على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٥ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما لتعيينهما المتعاقد اتفاقا على ما يلي :-

يعتبر التمهيد السابق كمراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة الكمائيات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وبما أحكامهما .

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال أسفلت لطريق جنوب الفيوم / الواحات القطاع الأول بطول ٥ كم مركز اطمسا محافظة الفيوم ضمن من المبادرة الرئاسية (بالأمر المباشر) طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجداول المرفقة والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية مقدارها ٢٠ مليون جنيه (فقط وقدره عشرون مليون جنيه لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة

مقابل تنفيذه وفقا لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة على الطبيعة بالقياسات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

يلتزم الطرف الثاني " شركة النيل العامة للطرق والكباري " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (٣) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شديدا وقانونا .



قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 5600032200012177 بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (فقط وقدره مليون جنيه لا غير) صادر من البنك الاهلي المصري فرع ثروت القاهرة صادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥ وساري حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٤ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد اليه او ما تبقى منه الا بعد التسليم النهائي واعتماد مستحضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من اجمالي الاعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد اليه او ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان مستحق من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحصيل الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المستدة إليه طبقا لما ورد بكراسه الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للمادة المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالة قانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يفسخ ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار - المضاربات الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني له ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني التي له قيمة ائتمانية أو أنها كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع تعدد الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لا يتعدى من استحقاقه من حقوق بالطريق الإداري .

إذا ظهرت أي أعمال مستحقة خارج نطاق المباشرة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الترخيص الإضافية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة الإدارة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحصيل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه المخرجات الثانية والثالثة من المادة (٢٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

يلتزم الطرف الثاني بالتزام جميعه القانوني والمواثيق الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد كما أنه لا بد من توافقه على كل ما يخص هذا العقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام ومراقبة العمال وتدريب أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول العنصر أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أي كتابيا بذلك من مديون الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .



يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتقاد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد ، وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بإصلاح الأضرار التي لحقت به ، خاصة خصصاً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والأجراءات الخاصة بها في ذلك الشأن ، وبكذلك كافة القوانين والمرارات والقرارات المنظمة لممارسة الأعمال على أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول .

الطرف الثاني يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب إتيانهم لأعمالهم أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

يلتزم الطرف الثاني بجمع وتغطية كافة الجثة المارة على التنفيذ المعينه من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التكاليف الخاصة بها .

يلتزم الطرف الثاني بحل جميع النزاعات من الخصومات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد ، وإذا اخل بذلك ، فمهم الطرف الأول بإخلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصصاً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .


أقر الطرفان بأن الموضوع المثير لخصومة كان مضمناً في هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترد في شأنه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه بغيره عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بوقت الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

لا يجوز للطرف الثاني أن يخالف الميعاد المحدد لهذا العقد كلياً أو جزئياً .

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ١٩٨٠ ، والقانون التنفيذي الصادر بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ ، ومجلة القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به خلاف .

الزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) للطرف الأول ، بالنسبة لكل حد مبالغ فيه والإضرار دون ذلك للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع الحالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ، وإذا اختلفت الأطراف بشأن تعديل العقد خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك على أولوية العقد ، وإذا تعدد مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالوقت الذي تم فيه تعديل العقد .





يلتزم الطرف الثاني بتدعيم الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة مئة سنة تبدأ من تاريخ التوقيع النهائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمبدأ التمييز المفروض عليها في قانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال مئة سنة أثناء مدة العقد وفقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقة المالك في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وأحد مسئوليّه .

يقر كل من طرفي العقد بصرفاقتها على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء في هذا العقد بعد التوافق عليه من قبل الطرفين .

يحتفظ الطرف الثاني وفقاً لما نصه الفروق الخاصة التي تطرأ على أسعار المواد (الستومين -
السلولار) وفقاً لما نصه الفروق الخاصة التي تطرأ على أسعار المواد (الستومين -
 قانون تنظيم التعاقبات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة
 ٢٠١٨ وطبقاً للمقرر الثاني من المادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون
 تنظيم التعاقبات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة
 ٢٠١٩ م

حرر هذا العقد من تحت يدي في تاريخ ١٢/١٠/١٤٢٥ هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠٠٤ م
ببقي النسخ التي يملكها من النسخة الأصلية

الطاهر بن عبد الله

الهيئة العامة للغذاء والدواء

لواء مهدي : *Arabis* الرشايد مصطفى

رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية

بالتفويض المأمور به النقل



الهيئة العامة

للجسور والنقل البري

الهيئة العامة للنقل البري

الهيئة العامة للنقل البري



إدارة الطرق والكباري

تقدم بطلب

لعمل كمهندس

في شركة النقل البري

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة النقل العامة للطرق والكباري

تحية طيبة .. وبعد

تشرف بأن ترقى إليه نتائج الاختبارات التي أجريت بعمل المنطقة على ٥ جبهة واجهة العمل.

بمعرفة / عمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

تحريراً إلى ١٠٢٣/١٢/١٠

مرفقاً

عند

(١)

إلى

رئيس الإدارة

مهندس /

طارق يوسف

الطرق والمباني والنقل البحر

المملكة المغربية

بخصوص : جدول الترميم والاصلاحات
شركة : النيل العامة للطرق والكهرباء
نوع العينة : صندوق بلاطة رابطة
نوع الاختبار : التدرج ونسبة الاسفلت
أحضرت العينة بمعرفة /معدل العنقطة

رقم العينة	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك
سعة العنقطة	٥٧,٠٠	٥٨,٥٠	٥٩,١٠٠	٦٠,١٠	٦١,١٠	التدرج	نوع الاسفلت
"١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
"٣/١	٩١	٩٦	٩٨	٩٧	٩٨	٩٨,٦	٩٨,٦
"١/٢	٦٩	٦٩	٧٠	٧٠	٦٨	٦٨	٦٨
"٣/٨	٥١	٥٩	٥٥	٥٥	٥٦	٥٨,٩	٥٨,٩
رقم ٤	٢٤	٤٥	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨
رقم ٨	٢٤	٢٨	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧
رقم ١٦	١٨	١٩	٢١	٢٠	١٩	١٩	١٩
رقم ٣٠	١٣	١٤	١٤	١٣	١٢	١٢	١٢
رقم ٥٠	٨	٧,٥٩	٨	٨	٦,٤٠	٦,٤٠	٦,٤٠
رقم ١٠٠	٤,٢٢	٤,٨١	٤,٠١	٥,٠٧	٣,٩٨	٣,٩٨	٣,٩٨
رقم ٢٠٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٢,٢٠	٢,٢٠
نسبة الاسفلت	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠	٤,٨٠
الاثبات	١١٨٦	---	---	---	---	---	---
الانسياب	٣,٦١	---	---	---	---	---	---
وزن وحدة الحجم	٢,٢٦١	---	---	---	---	---	---

التكاليف : قيمة الاعمال : ١٥٠ + ١١٢٠

٣١٠,٥ : ١٥%

٣٦٥,١٧ : ١٥%

الاجملي ٢١٧٥,٩٧

مدير عام الطرق

مهندس/

الهيئة العامة
للمرافق والمخارج والنقل البري

الهيئة العامة للمرافق والمخارج والنقل البري

قرار رقم (١٠٠)

بخصوص: إنشاء طريق جديد في منطقة ...
المساحة: ...

العدد المعلن: ... وتضمن مجلس الإدارة شركة الأبل العامة للطرق والنقل

نسخة طبقية ...

تسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال المشاريع الاستثمارية التي تعمل على تطوير البنية التحتية
والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ...

وتنقلوا بقبول والفر المحبة ...

محرر
م
م
م

مجلس الإدارة والمقر

مهندس
طارق يوسف النور

المشرف

المواصفة القياسية المصرية

المرور رقم: (٣٥١)

بخصوص: عملية ملء وتلي جوانب القوالب / الرابطة
تتضمن: شريحة الدول المعاسة للمرق والمركب
رقم المواصفة: ٣٥١٠٠
نوع المواصفة: المواصفة القياسية
المرجع: المواصفة القياسية
أجهزة الاختبار: المواصفة القياسية

رقم المواصفة	ك ٢٨,٩٠٠	ك ٥٩,٣٠٠	ك ٦١,٥٠٠	النسبة المئوية	المرجع المواصفة
١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢/١	٩٨	٩٥	٩٣	٩٨.٦.٨٨.٦	١٠٠.٧٥
٢/٢	٧٨	٧٩	٨٠	٧٨	١٠٠.٧٥
٣/٨	٦١	٦١	٦٤	٦١	١٠٠.٧٥
رقم ٤	٦٠	٤٣	٤٥	٦٠	١٠٠.٧٥
رقم ٥	٤٢	٣٠	٣٢	٤٢	١٠٠.٧٥
رقم ٦	٢٩	٢٣	١٥	٢٩	١٠٠.٧٥
رقم ٣٠	٢١	١٣	٨	٢١	١٠٠.٧٥
رقم ٥٠	١٤	٧	٦	١٤	١٠٠.٧٥
رقم ١٠٠	٨.٤	٤	٣.٤	٨.٤	١٠٠.٧٥
رقم ٢٠٠	٥.١	١.٩	٢.٧	٥.١	١٠٠.٧٥
نسبة الأسفلت	٤.٩	٤.٩	٥.٤	٤.٩	١٠٠.٧٥

ملاحظات: المواصفة تخرج عن حدود مواصفة النسبة المئوية وتخرج من نسبة الأسفلت
التعليق

المرجع	المواصفة
٣٥٨٠	نسبة الأسفلت
٣٥١٠٠	نسبة الأسفلت
١٥٠	نسبة الأسفلت
١٥٩٠	نسبة الأسفلت

عدد ٢ حاسب الى بالطابعة (بمشمولاته)	التوريد
-------------------------------------	---------

- عدد ٢ جهاز حاسب بالموصفات الاتية ومشمولاته:

Dell OptiPlex 5090 Tower PC (Intel Core i5-11500 - 8GB Ram , 256 SSD Crucial- HDD 1TB - Keyboard + Mouse- monitor 22")

11th Gen Intel® Core™ i5-11500 Processor
8 GB DDR4 Memory Crucial, 256 SSD Crucial B2
Dell Monitor E2222H - 22 Inch FHD
Intel® Integrated Graphics – DVD CD drive
Front :USB 2.0 - USB 3.2 Gen - USB 3.2 Type-C
I/O Ports: USB 2.0 - USB 3.2 Gen - USB 3.2 Type-C - RJ45
Network Patch cord 1 m
Display port- HDMI converter
مشترك كهرباء بسلك ٣ عين

- عدد ٢ طابعة تحصيل بالموصفات الاتية ومشمولاته:

- Epson Tm-T20X
- Brand: epson
- Printer Point of Sale
- Model M352A - USB
- USB cable
- Network Patch cord 0.5 m