

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقنايق (٢)

من عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كجاري علوية ضمن أعمال تطوير طريق
تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري دميرة بالكافة
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠١٣/٨/١

من عملية تطوير وترسعة عدد (٢٣) كباري علوية ضمن أعمال تطوير طريق النضرة / جمعة - راند جمعة - لتنفيذ أعمال تطوير وترسعة كوبرى دميرة بالكلم ١١ بالأمر المباشر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٨ / ١

المقد رقم ٨٩٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم البند	البند	الفترة		م.ق	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه السنة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جزء من	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أسطوانة أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	
		جنيته	قروش						جنيته	قروش			
		جنيته	قروش										
أعمال الكهوية													
٥٢	فك واعادة وصيانة أجهزة	-	٤٠٠٠		بالمعد	٢٠	٢١	نفسه	-	٨٤٠٠٠	-	-	٨٤٠٠٠
٥٣	توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع	-	٥٠٠٠٠		بالمعد	١	١	نفسه	-	٥٠٠٠٠	-	-	٥٠٠٠٠
٥٤	إعادة هيكلة عمود ابارة وبنطة	-	٥٠٠٠		بالمعد	٧٢٥	٧٢٥	نفسه	-	٣١٢٥٠٠٠	-	-	٣١٢٥٠٠٠
٥٥	توريد وتركيب كشاف ابارة قسرة ١٠٠ وات	-	٨٠٠٠		بالمعد	٧٠	٧٨	نفسه	-	١٣٢٠٠٠	-	-	١٣٢٠٠٠
٥٦	توريد وتركيب كشاف ابارة قسرة ١٥٠ وات	-	٨٥٠٠		بالمعد	٧٠	٧١	نفسه	-	١٠٣٥٠٠	-	-	١٠٣٥٠٠
٥٧	توريد وتركيب كابل التوزيع ٤ x ٢٥ م	-	٣٣٥		ط.م	٢٠٠٠	٢١١,٢٠	نفسه	-	٧٤٠٧٥٢	-	-	٧٤٠٧٥٢
٥٨	توريد وتركيب كابل التوزيع ٢ x ٢ م	-	٧٥		ط.م	١٣٠٠	١٣٩٩	نفسه	-	١٠٤٧٠٠	-	-	١٠٤٧٠٠
٦٠	تركيب لوحة توزيع فرعية	-	٤٥٠		بالمعد	٧٠	٧٨	نفسه	-	٣٥٥٠٠	-	-	٣٥٥٠٠
٦١	تركيب غرفة تنقيش ماسورة ٥x٥x٥٠ م	-	١٢٠٠			٧٠	٧٤	نفسه	-	٨٨٨٠٠	-	-	٨٨٨٠٠
٦٢	توريد وتركيب ماسورة بلاستيك ٣"	-	٢٠٠		ط.م	١٠٠٠	٣١,٦٠	نفسه	-	٢٠٣٢٢٠	-	-	٢٠٣٢٢٠
٦٣	توريد وتركيب ماسورة ٦"	-	٣٥٠		ط.م	٤٥	٤٨	نفسه	-	١٦٨٠٠	-	-	١٦٨٠٠
٦٤	توريد وتركيب كابل ترانس ١٠ x ١٠ م	-	٦٠٠		ط.م	١٥٠	١٥٠	نفسه	-	٩٠٠٠٠	-	-	٩٠٠٠٠
٦٥	توريد وتركيب زراغ عمود طول ١ متر	-	١٢٠٠		بالمعد	٢٠	٥١	نفسه	-	٨٥٢٠٠	-	-	٨٥٢٠٠
إجمالي													
١٣١٦١٢٢ - - - - - ١٣١٦١٢٢													
توزيعات الكهوية													
٥٥	كشاف ١٠٠ وات	-	٨٠٠٠		بالمعد	٠	٠			٠	-	-	٠
٥٦	كشاف ١٥٠ وات	-	٨٥٠٠		بالمعد	٠	٠			٠	-	-	٠
٥٧	كابلات ٤ x ٢٥ م	-	٣٣٥		ط.م	٠	٠			٠	-	-	٠
٥٨	كابلات ٢ x ٢ م	-	٧٥		ط.م	٠	٠			٠	-	-	٠
٦٠	تركيب لوحة توزيع فرعية	-	٤٥٠		بالمعد	٠	٠			٠	-	-	٠
٦٥	زراغ عمود بطول ١ م	-	١٢٠٠		بالمعد	٠	٠			٠	-	-	٠
إجمالي													
٠ - - - - - ٠													
إجمالي العام													
١٤٢٨١١١٤٤ - - - - - ١٤٢٨١١١٤٤													
ملاحظات													

جامعة
الإمامية المركزية

مفتی
ملوی سامی صالح

يُدفع إلى القاتل مبلغ : جنيته على الحساب //

五、

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من

التوقيع
مجلس إدارة الجمعية
مجلس إدارة الجمعية

روحي فوجي على صحة
تحت الأيدى - التجميع
مدير الأعمال الأرم
التوقيع مستحق

الترقيم

هندس الشركة الأم
التوقيع

✓ 313

