

حساب نسبة التعويضات لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٤٨+٦٠٠ إلى الكم ٤٥١+١٠٠ بطول ٢,٥ كيلومتر للاتجاهين . (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٠٢) مؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٩

ملاحظات	قيمة التعويض	نسبة التعويض	الجملة	الفئة/جنيه	الكمية	نوع الاعمال	الاعمال حتي تاريخ	رقم المستخلص	
	٤٨٨٣٧,٦٠	%٣,٩٩	١٢٢٤٠٠٠,٠٠	٨٥	٣ م ١٤٤٠٠	اعمال الفيروما	٢٠٢٢/١٢/٠٥	١	
	٧٦٥٤٤,٩٦	%٣,٩٩	١٩١٨٤٢٠,٠٠	٢٧٠,٢	٣ م ٧١٠٠	مسافة النقل			
	٨١٩٦٣,٣٨	%٣,٩٩	٢٠٥٤٢٢٠,٠٠	٢٨١,٤	٣ م ٧٣٠٠	مسافة النقل			
	٢٠٧٣٤٥,٩٤	مائتان و سبعة الف و ثلاثمائة و خمسة و اربعون جنيه مصري و اربعة و تسعون قرش							الإجمالي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مطروح

عميد مهندس/١١/٢١

هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع

مهندس / سليمان نصر

