

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامى اتصال رفع كفاءة طريق طوخ / المنزلة / الشمالية / شبين القناطر / تل اليهودية / كفر حمزة (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز شبين القناطر محافظة القليوبية ضمن مبادرة الراسية المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ :- شركة / شركة المصرية للصيانة الذاتية وكذا تقارير المعامل المركزية الاتى بياتها

رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الاصدار
٢٦١	٢٠٢٤/٥/٢٦	٩٠٠	مركزي
١		٩٠٠	
الاجمالى			

برجاء التفصل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/١١

عند البرقيات ()
المرئى وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ح / حصر اعمال
كثف معات / كثف مهتمين
بيان كميات / مقاييسه ختاميه
شهادات (التزائم / ستر عمل / مهتمين / محاور)
خطب محلات إيموز ٢ محاور

برجاء التفصل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ٥١٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣
اعمال رفع كفاءة طريق طوخ / المنزلة / الشمالية / شبين القناطر / تل اليهودية / كفر حمزة
(القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز شبين القناطر محافظة القليوبية ضمن مبادرة الرئاسية المرحلة
الاولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ :- شركة / شركة المصرية للصيانة الذاتية
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على عدد (١) سيارة حديثة لنقل العينات ولا يشمل
على اى محملات اخرى.

برجاء التفصل بالإحاطة والتوجيه باللائم ...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



✓ ١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان ترفق لمبادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامي اعمال رفع كفاءة طريق طوخ / المنزلة / الشمالية / شبين القناطر / تل اليهودية / كفر حمزة (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز شبين القناطر محافظة القليوبية ضمن مبادرة الرئاسية المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ :- شركة / شركة المصرية للصيانة الذاتية وكذا تقارير المعامل المركزية الاتي ببياتها

رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الاصدار
٢٦١	٢٠٢٤/٥/٢٦	٩٠٠	مركزي
١		٩٠٠	
الاجمالي			

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٤/١٢/١١

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠٤ ج / حصر اعمال
كشف معدات / كشف مهندسين
بيان كميات / مقاييسه ختامي
شهادات (التراد / سير عمل / مهندسين / سحاجر)
خطاب محلات / نموذج ٢ محاجر

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

صورة مرسلة : السيد المهندس / مدير عام المعامل المركزية

تحية طيبة... وبعد ...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم.



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

٢١١

(7)

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم: _____
التاريخ: _____

الحق في ذي الشاويغ

14/11/2024

لے بیس القس

10

5011 (

11/11/11



C

96

1

10

10

1

و کاتبہ سیدجل العزیز

وَبَيَّنَ الْقِيَمَةَ مَرَّتَيْنِ

أو (بأن المنتج قد

فَهَذَا الصَّيْغَةُ

3

9

செய்த

1

1991

$$\left(\begin{array}{c} \lambda \\ \mu \end{array} \right)$$


(7) 2.11

100

(5) 5

(c) (5)

 $\alpha(1)$



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري -
المنطقة الأولى المركزية

مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق طوخ / المنزلة / الشاملة / شبين القناطر / تل اليهودية / كفر حمزه (القطاع الاول)

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٢/١٢/١١

مستخلص رقم (2) ختامي

العقد رقم 2022/2021/513

رقم البند	نوع العمل	كميات التعاقد	الوحدة	الفترة جنيته	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيته	إستقطاع جنيته	الباقى بعد الإستقطاع جنيته	جاري أم ختامي	قيمة الاعمال	ملاحظات
1	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا باستخدام معدة FDR	45000	م2	55	38000	5287.7	43287.7	2,380,823.5		2,380,823.50	ختامي	2,380,823.5	القوقات متواجده مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
2	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخططة التصميمية	1496	طن	1500	910	388.6	1298.6	1,947,900.0		1,947,900.00		1,947,900.0	المعمل متواجد البرنامج الزمني متواجد وتنقل التأمين متواجده
3	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30)	60000	م2	25	39500	3427.9	42927.9	1,073,198		1,073,197.50		1,073,197.5	التأمين و السلامة متواجد وسيلة النقل متواجده المستلزمات والمهمات متواجده
4	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك 5 سم	60000	م2	125	39500	1105.1	40605.1	5,075,637.5		5,075,637.50		5,075,637.5	التقرير المبني موجود تقرير ضبط الجودة متواجد تقرير المعائن والمهندسين متواجد
5	أعمال تعلية او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق	100	العدد	475	17	1	18.0	8,550		8,550.00		8,550.0	
إجمالي قيمة الأعمال												10,486,108.500	
خصم قيمة 0.50 % من قيمة الأعمال طبقاً لمحضر المفاوضات												524,305.425	
الاجمالي												9,961,803.075	



م / طارق يوسف الجزار

مدير عام التطعيم والصيانة

التوقيع /

م / انہی حسن ایوب

مدير عام الشؤون المالية

مسابقات

مهندس الهيئة

التوقيع / أحمد محمد صالح

م / محمد صديق



المقاول

الشركة المنفذة (الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات)

التوقيع

المشرفة المصرية لإنشاء وصيانة
م/ مصطفى مخلصين قبل والمعارات
(قطاع المشروعات)

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان الاعمال التي تمت الاذن		قيمة
ج	ح	قرش
٤٨٥٨٧٧	١٠٤٢٢١٧٧	١٠٤٢٢١٧٧
مجموع		
مصرح بصرفه		
معلقة صرفه		
مستحق صرفه		
الامتيازات		
رسم تمغه اصلي		
رسم تمغه اضافي		
املاك		
ايرادات		
0		
مبلغ الباقي المستحق		

تحريرات	سنة	٢٠٠ رئيس المصلحة	علامة
اترار كتب سجل الحجوزات وانتقالات			امضاء
اترار بان ريد البند المخصص يسمح بالمصرف			امضاء
بان المبلغ محلى بالامانة بتاريخ			امضاء

الرقم ذو التاريخ رئيس الضيافة	الكتاب المخطوط نوع شيك بند - مطبوع أثن صرف	تفيد في سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم تحرير في سنة ٢٠٠٠ علاقت الكتاب المخطوط بمبلغ تحرير في سنة ٢٠٠٠
--	---	---

1-	شطب	شك		
2-	سحب	اذن صرف		
3-	تقيد في سجل	شك	كست رقم	
		اذن صرف		
4-	واندرج في كشف الحوالات رقم			
	رقم التقيد وعلامة كتيب الشطب			

تمثلت التحويلة رقم وأقرتني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسلمت المصدق لي بالتعلم وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* إذا كانت الخدمة على الحساب فيلزم شطب هذا القرار

[illegible]



الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة الأولى المركزية

مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق طوخ / المنزلة / الشاملة / شبين القناطر / تل اليهودية / كفر حمزه (القطاع الاول)

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٢/١٢/١١

مستخلص رقم (2) ختامي

المعد رقم 2022/2021/513

المعد رقم 513/2021/2022													
رقم البند	نوع العمل	كميات التعاقد	الوحدة	الفئة جنيته	مقدار العمل المبايع اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيته	إستقطاع جنيته	الباقى بعد الإستقطاع جنيته	جاري أم ختامي	قيمة الاعمال	ملاحظات
1	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا باستخدام معدة FDR	45000	م ²	55	38000	5287.7	43287.7	2,380,823.5		2,380,823.50	ختامي	2,380,823.5	التراخيص متواجده مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده المعمل متواجد البرنامج الزمني متواجد وتتفق التسليم متواجده التأمين و السلامة متواجد وسيلة النقل متواجده المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المبدئي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد تقرير المعادات والمهندسين متواجد
2	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية	1496	طن	1500	910	388.6	1298.6	1,947,900.0		1,947,900.00		1,947,900.0	
3	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المنال متوسطة التطاير (MC30)	60000	م ²	25	39500	3427.9	42927.9	1,073,198		1,073,197.50		1,073,197.5	
4	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك 5 سم	60000	م ²	125	39500	1105.1	40605.1	5,075,637.5		5,075,637.50		5,075,637.5	
5	أعمال تغلية او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق	100	العدد	475	17	1	18.0	8,550		8,550.00		8,550.0	
إجمالي قيمة الأعمال												10,486,108.500	
خصم قيمة 0.50 % من قيمة الأعمال طبقاً لمحضر المفاوضات												524,305.425	
الإجمالي												9,961,803.075	



مهندس الهيئة
التوقيع / م / محمد صديق

المقاول
الشركة المنفذة (الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات)
التوقيع
م / مصطفى محليش (قطاع المشروعات)

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع / م / نهى حسن ايوب

رئيس الادارة للمنطقة المركزية الا
مهندس / م / طارق يوسف الجزار