



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

عملية : أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
(قطاع فوكة / مطروح)
المسافة من الكم ٥٤٥+٢٥٠ الى الكم ٥٤٥+٥٠٠ بطول ٠,٢٥ كم مرحلة أعمال تشييد
الجسور (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

كشف جاري رقم (٢)

المقاول: شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤٤)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤ / ٢ / ١٣

رقم البند	بيانات الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				القيمة المستحقة بد الاستقطاع		ملاحظات
								فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
٩٠٣	أعمال الدمج بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن (٩٥%) يحسب زيادة ١ جنيه عن زيادة نسبة الدمك لكل (١%) - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشييد وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٤٧,١٤٧,٥٧١٩	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة رسوم تحصيل الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٣٢٦,٢٠	متر مكعب	٤٧,١٤٧,٥٧١٩	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	أعمال الدمج أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	١٠١,٤٠	متر مكعب	٤٣,١١٢,٧٣٩٨	٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	علاوة رسوم تحصيل الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٣٤٩,٥٠	متر مكعب	٤٣,١١٢,٧٣٩٨	٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	علاوة رسوم تحصيل الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٤٣,١١٢,٧٣٩٨	٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالي قيمة المستخلص														
١٤,٨٤٤,٨٠٠														

نقطة: أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة أربعمائة ألفاً وثمانمائة جنيهاً مصرياً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
مهندس / مهندس
هاني محمد محمود ٢٢

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق لما في الميزانية المقترحة وقدرها
تاريخه:
بشأن تقدير مبلغ

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني نياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / أيمن الخناوي

تم الاتفاق على
نقطة TR
مهندس الاستشاري العام
(مستشار)
٢ / ٢٠٢٤
١٣

مهندس المشروع الاستشاري مكتب
د / خالد فتحي
م / أيمن الخناوي
م / محمد خليل
م / محمد خليل

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد حسين فاضل
شركة الكفاح للمقاولات
ب-ض: ٩٦٥-١٩٤
س-ت: ١٩٩٦-١٩٩٦