



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم -٩٠٠٠+ الي الكم -٥٠٠٠+ بطول ٠,٤٠٠ كم .

تنفيذ : شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف" عن المدة من بدء العمل الي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

العقد رقم (٧٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	جاري	١١٦٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦٤٠٠٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحماليات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١١٩٩٣٤,٠٠		١١٩٩٣٤,٠٠	
الإجمالي											
فقط احد عشر مليون وسبعمئة وثلاثة وثمانون الف وتسعمائة واربعه وثلاثون جنيها لا غير											
شركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام (شركة سيسترا) م / التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / التوقيع	مدير المشروع م / التوقيع	مدير عام المشروعات م / التوقيع	يعتمد ،،،	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح		