

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : الخصية العامة المرقى والكبار

قسم :

المبلغ المستحق إلى :

الطلبات طيه ، أو : الكوف

بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

٦ إذن صرف على :

١ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير

رقم

تاریخ

ال	
----	--

جنيہ

الجملة

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس الإدارة العامة

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ

۹۲۸

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

(۱)

المختم ذو التاريخ (٣) سحب

(۴) قید فی

(٥) أدرج في كشف

(۶) استلمت

امضاء طالب أه كاتب التصدير _____ فر _____ سنة ٢٠٢

شیک
اذن صرف

اعمال رفع كفاءة طريق بنى سويف / بلفيا / مصرف المحيط
بخصوص :- القطاع الثاني بطول ١,٥٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

تنفيذ :- شركة شركة العاصمة جروب

عقد رقم :- العقد رقم (١٣٠٩) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٤/٠٤/٠٧

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل محضر استلام الموقع

خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الحزاز



قيمة امر المسح
قيمة المقايضة
المعدلة
قيمة العقد

٢,٧٤٦,٥١٥
٢,٧٤٦,٨٠٨,٠٠٠

شركة شركة العاصمة جروب

"إدارة المشروعات"

العقد رقم (١٣٠٩) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٣/١٧ الى ٢٠٢٤/٠٤/٠٤

رقم العمل	نوع الاعمال	كميات العقد	الفترة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت حتى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بد الإستقطاع	الملاحظات
					كمية	كمية	كمية		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٣٥	م	٢	١,٨٥٠,٠٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٥١,٢٤٧,٥٠	٠,٠٠٠	٢٥١,٢٤٧,٥٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل ناتج التكشير خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	١,٥٠٠,٠٠٠	٧٠,٩٠	م	٣	١,٣٥٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٩٥,٧١٥,٠٠	٠,٠٠٠	٩٥,٧١٥,٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	م	٣	٢,٢٥٦,٠٠٠	٢,٢٥٦,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١١٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٨٠٠,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاجار الصلبة المتدرجة ناتج تكشير الكسرات مسافة النقل ١٠٠ كم	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣١٤,٠٠	م	ط	٣,٨٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١,١٩٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,١٩٣,٢٠٠,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	١٢,٠٧٥,٠٠	٣٥,٦٠	م	٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٢,٠٧٥,٠٠	٢٠٩,٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تامين وسلامة المرور والعلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبنيه والاسبويه والشهرية متواجدة
٨		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الكارتات موازين طبقا للاحة و شروط التعاقد													
١	أعمال توريد الاتربة	٠,٠٠٠	١٣,٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢	أعمال توريد الأساس	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٣,٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٣,٠٠	م	٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط مليوناً و ستمائة وواحد وستون ألفاً و ثلاثمائة وإثنان وستون جنيه مصري و ٥٠ قرش لا غير													
		٠,٠٠٠				٠,٠٠٠	١,٦٦١,٣٦٢,٥٠		٠,٠٠٠	١,٦٦١,٣٦٢,٥٠	٠,٠٠٠	١,٦٦١,٣٦٢,٥٠	

تحريراً في: ٠٧/٠٤/٢٠٢٤

استشاري المشروع:

رؤسج لوجد على صحة،،

المقاول:

مهندس المشروع:

مدير المشروع:

أقر بصحة ذلك،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وأحدها

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب /

على الحساب نهائياً

يدفع للمقاول مبلغ ١,٦٦١,٣٦٢,٥٠

غير الواردة بهك الشروط أعتدت من

ملاحظة: الفئات

مدير عام المشاريع

مهندس /

مصطفى شعبان

رئيس الادارة العامة

مهندس /

طارق يوسف الجليل



اسم العميل : اعمال رفع كفاءة طريق بنى سويف / بلقيا / مصرف المحيط انقطاع الثاني بطول ١.٥٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة

اسم المقاول : شركة شركة العاصمة جروب

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٣٠٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم (١) جاري

قيمة امر الاسناد : ٤,٧٤٦,٨٠٨.٠٠

جملّة الاستقطاعات

جنيه	قرش
٨٣,٠٦٨.١٣	٥% تأمين اعمال
٣٨,٣٧٠.٨٠	رسم الدمغه
١٥,٨٢٢.٥٠	أرباح.ت.ص للقطاع الخاص ف
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%
٨,٣٣٥.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف
١,٢٥٠.٢٥	١٥% مصاريف اداريه
١,٣٤١.٩٤	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٧,١٢١.٧١	مهن هندسية
٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	تنمية
٠.٠٠	يعلي مبلغ
٠.٠٠	يعلي مبلغ
٠.٠٠	سيارة العينات
٠.٠٠	

قيمة الاجمال	قرش	جنيه
١,٦٦١,٣٦٢.٥٠		بيان المنصرف من المقاول
٠.٠٠		بيان الاعمال التى تمت الان
٠.٠٠		خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
٠.٠٠		خصم محضر التقيم استلام ابتدائي
٠.٠٠		سابق صرفه
١,٦٦١,٣٦٢.٥٠		مستحق صرفه
١٥٥,٣١٠.٣٢		جملّة الاستقطاعات
١,٥٠٦,٠٥٢.١٨		صافى المبالغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات		
٧٩,١١٢.٥٠		حساب مصلحة الضرائب
٤٢,٧٢٠.٧٥		التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري
٠.٠٠		حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)
٠.٠٠		شيك الشركة

تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢٤/٠٧/١٦ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١٢/٠١
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،

