



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المسجلة بوزارة النقل

كشف رقم (٨) ختامي

ملاحظة : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقضاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي المربع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-المنين-مطروح) قطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ المسافة من الكم ٧٦,٤٩٦ الي الكم ٧٨,٥١٦ بطول ٢,٠٢ كم اتجاه العاصمة الإدارية.
تنفيذ : شركة العربية للمقاولات العامة أربنك عن المدة من بدء العمل الي ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣.

المقد رقم (٢٤٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٦ / ١٠ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	كمية مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٢٢٥٠٠,٠٠	٤٠٢,٠٠	٢٢,٠٩٨,٠٠	ختامي	٦٤٥١٦٩,٨٠	حنية	٦٤٥١٦٩,٨٠	(١) ابراعي تطبيق بنود التعاقد. (٢) المهندسون متواجدون. (٣) العلامات الإرشادية والتحفيرية متواجده (٤) لافتات العنبرية متواجده. (٥) المكتب متواجد. (٦) العمل متواجد.
٢	أعمال حجر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٢٢٥٠٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٢٣١٨,٠٠	ختامي	١٢٥١٧٢,٠٠	حنية	١٢٥١٧٢,٠٠	(٧) في تأمين سلامة المرور متواجد. (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٦ / ١٠ / ٢٠٢١ وتنتهي في ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢. (١٠) ابراعي تطبيق غرامة التأخير. (١١) ابراعي خصومات لحدة الاستلام الابتدائي.
٣	أعمال حجر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	١٢٦٠٠٠,٠٠	٧٣٣٥,٠٠	١٢٣٣٥,٠٠	ختامي	٨٧٣٣٤٢,٥٠	حنية	٨٧٣٣٤٢,٥٠	
٤	أعمال حجر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٥٣٥٠٠٠,٠٠	٧٤٥٥,٠٠	٥٤٢٤٥,٠٠	ختامي	٤١٢٢٥٨٢,٠٠	حنية	٤١٢٢٥٨٢,٠٠	
٥	أعمال تخريم و نصف طبقا للتدابير التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحصاد طبقا للمعايير السب	٦٢,٠٠	م ^٣	١٤٢٧٠٠,٠٠	٨٦,٠٠	١٤٢٧٨٦,٠٠	ختامي	٨٨٥٧٣٢,٠٠	حنية	٨٨٥٧٣٢,٠٠	
٦	أعمال تحميل و نقل تربة صلبة لردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٩,٠٠	م ^٣		١٩٩٩,٠٠	١٩٩٩,٠٠	ختامي	٩٧٩٥١,٠٠	حنية	٩٧٩٥١,٠٠	
٧	أعمال ردم وتنشيل وتوابع الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلابة والتدرج مع استخدام الكاسور	٦٥,٠٠	م ^٣	٢٧٠٠,٠٠	٥٨٧٠,٠٠	٨٥٧٠,٠٠	ختامي	٥٥٧٠,٥٠	حنية	٥٥٧٠,٥٠	
٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٣٦ كم	٤٣٨,٠٠	م ^٣	٢٥٠٠,٠٠	٧٤٨,٠٠	٣٢٤٨,٠٠	ختامي	١٤٢٢٦٢٤,٠٠	حنية	١٤٢٢٦٢٤,٠٠	
٩	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٧ كم	٣٥٥,٠٠	م ^٣	٣٨٠٠,٠٠	١٠٧٢,٠٠	٤٨٧٢,٠٠	ختامي	١٧٢٩٥٦,٠٠	حنية	١٧٢٩٥٦,٠٠	
١٠	توريد و تركيب طبقة من التسليح الصناعي جوهريه التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠٠ كج / سم ^٢ في الإتحاف Buxal	٧٢,٠٠	م ^٣		١٢٨٣,٠٠	١٢٨٣,٠٠	ختامي	٩٢٣٧٦,٠٠	حنية	٩٢٣٧٦,٠٠	
الإجمالي											٦٤٦٠٨٤٥,٣٠

وتجديد القيد من
٠٩/١/٢٤ و ٠٩/١/٢٤
مع



بمعد

مدير عام المشروعات

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف