

كشف جاري رقم (2)

من بداية العمل حتى: 2024/3/26

المقاول: شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/564) المؤرخ في 2023/10/22

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمعمل القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العايمين - مطروح)
المرحلة الثانية من ردم سن فلتز قطاع برج العرب - العايمين المسافة من الكم 343+000 إلى الكم 346+000 بقول 3 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

ملاحظات	قيمة مسجلة بعد الإقطاع		مبلغ ارجع		مبلغ ارجع حتى الآن		مبلغ ارجع حتى الآن		مبلغ العمل حتى الآن	مبلغ العمل حتى الآن	القيمة	الوحدة	القيمة		بيان الأعمال	رقم بند
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش					جنيه	قرش		
مكتب جهاز الاشراف متواجد																3
العلامات الإرشادية متواجده																
لوحة المشروع متواجده																
المهندسون متواجدون																
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد																
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	0	0	0	0	0	0	0.00		35090.00-	35090.00	36550.9867	3م	310		بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتز من الأحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالانشراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس 1:سن:2:سن:4 أو سن:6 بنسبة 1:1:1 ولا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة التالف بجاز لوس أنجلوس عن 45% والفتة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. لمسافة نقل 20 كم. حافنة شاملة القيمة المادة المحجربة. يتم احتساب 1.3 جنيه لكم بالزيادة او النقصان.	
التقارير متواجده																
براعى خصم التجارب المعملية																
الحد الأدنى من المعائن متواجد																
البرنامج الرضى للمشروع متواجد																
وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 2024/6/21	0	0	0	0	0.0		0.00		35090.00-	35090.00	36550.9867	3م	147.6		علاوة مسافة النقل 143 كم = 123 × 1.2 = 147.6 جنيه	
وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2024/6/21	0	0	0	0	0		0.00		35090.00-	35090.00	36550.9867	3م	25		علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية السعر خلال شهر مايو طبقا للمقايضة بتاريخ 2023-12-28	
براعى تطبيق نصوص العقد	12,047,840	0	0	0	12,047,840		34700.00		34700.00	36550.9867	3م	347.2			علاوة مسافة النقل 143 كم = 123 × 1.3 = 159.9 جنيه	
	5,548,530	0	0	0	5,548,530.0		34700.00		34700.00	36550.9867	3م	159.9			علاوة مسافة النقل 143 كم = 123 × 1.3 = 159.9 جنيه	
	867,500	0	0	0	867,500		34700.00		34700.00	36550.9867	3م	25			علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	
	18,463,870															

إجمالي قيمة المستخلص

ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهه مصري فقط لا غير

مدير علم مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الاستشاري العام (سوسن)

رئيس الإدارة المركزية
مصلحة غرب الدلتا

مدير علم مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الاستشاري العام (سوسن)

مدير علم مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الاستشاري العام (سوسن)

مدير علم مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الاستشاري العام (سوسن)

مدير علم مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الاستشاري العام (سوسن)