

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٤٨ / ٢ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق العيادية / الشناوى / البرامنة
القطاع الثانى بطول ٦,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية حياه كريمة .
عقد رقم ١٧٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٣ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف لشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا صيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٤ / ١٣

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سأى
سأى سامى صالح



٢٠٢٥

٢٠٢٥



رقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

مصلحة : المكتب الإداري للمحاسبين

قسم : المحاسبة

المبلغ المستحق إلى : مكتب المحاسبة العامة

بموجب : الطلبات طيه ، أو : محرر

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٩٤٤٤٠	
الجملة		٤٩٤٤٤٠	٢٠٢

٢٠٢

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ _____

عدد المرفقات

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		بيانات	
بند	نصل	قسم	جنيه	قرش	بند	نصل	قسم
			٤٩٤٤٤٠				
إجمالي الأصل							
بيانات الاستقطاعات							
عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها						

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع في سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠١٢ س ٢٠٢٤ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

الختم ذو التاريخ _____

(٣) سحب

شيك

إذن صرف

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل

الشيكات

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف

الشيكات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

شيك

إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٢

فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق العيادية / الشناوى / البرامنة " القطاع الثانى " بطول ٦.٥ كم
مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمه " عقد رقم ١٧٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

مستخلص ١ جاري

شهر الأساس يوليو ٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة

استلام موقع ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٤

٢٠٢٤ / ٠٨ / ٢٦ حتى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٧

تم تنفيذ طبقات الأسفلت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	أعمال حفر (سولار)	٤٨٥٠	٨٣.٤٢٥	٤٣	أغسطس-٢٤	٦	٠.١٣٩٥٣٤٨٨	٥٦,٤٥٧.٣٨	٠.٢	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		٤٨٥٠	٨٣.٤٢٥	٤٣	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤٢	٢٨٢,٢٨٦.٩٢	٠.٢	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		٤٨٥٠	٨٣.٤٢٥	٤٣	أكتوبر-٢٤	٧	٠.١٦٢٧٩٠٧	٦٥,٨٦٦.٩٥	٠.٢	٥٤١.٥	٦٢٠.١	٠.٠٠٢٩٠٣٠٤٧١	١,٩١٢.١٥
٢	أعمال تكسير (سولار)	٢٧٥٠	١٣٥.٥	٤٣	أغسطس-٢٤	٦	٠.١٣٩٥٣٤٨٨	٥١,٩٩٤.١٩	٠.٢	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		٢٧٥٠	١٣٥.٥	٤٣	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤٢	٢٥٩,٩٧٠.٩٣	٠.٢	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		٢٧٥٠	١٣٥.٥	٤٣	أكتوبر-٢٤	٧	٠.١٦٢٧٩٠٧	٦٠,٦٥٩.٨٨	٠.٢	٥٤١.٥	٦٢٠.١	٠.٠٠٢٩٠٣٠٤٧١	١,٧٦٠.٩٨
٥	أعمال طبقة أساس (سولار)	١١٢٥٠	٥٩٥.٢	٤٣	أغسطس-٢٤	٦	٠.١٣٩٥٣٤٨٨	٩٣٤,٣٢٥.٥٨	٠.١٥	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		١١٢٥٠	٥٩٥.٢	٤٣	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤٢	٤,٦٧١,٦٢٧.٩١	٠.١٥	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		١١٢٥٠	٥٩٥.٢	٤٣	أكتوبر-٢٤	٧	٠.١٦٢٧٩٠٧	١,٠٩٠,٠٤٦.٥١	٠.١٥	٥٤١.٥	٦٢٠.١	٠.٠٠٢١٧٧٢٨٥٣	٢٣,٧٣٣.٤٢
٦	تشريب (سولار)	٢٧٧٥٠	٥٨.٩	٧	أكتوبر-٢٤	٧	١	١,٦٣٤,٤٧٥.٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٦٢٠.١	٠.٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٢٣,٧٢٤.٧٩
	تشريب (بيتومين)	٢٧٧٥٠	٥٨.٩	٧	أكتوبر-٢٤	٧	١	١,٦٣٤,٤٧٥.٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
٧	سطحية (سولار)	٢٧٧٥٠	٣١٣.٦	٧	أكتوبر-٢٤	٧	١	٨,٧٠٢,٤٠٠.٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٦٢٠.١	٠.٠٠١٤٥١٥٢٣٥	١٢٦,٣١٧.٣٩
	سطحية (بيتومين)	٢٧٧٥٠	٣١٣.٦	٧	أكتوبر-٢٤	٧	١	٨,٧٠٢,٤٠٠.٠٠	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
١٠	مواشير قطر ٥٠ سم (سولار)	١٥	١١٠٠	٤٣	أغسطس-٢٤	٦	٠.١٣٩٥٣٤٨٨	٢,٣٠٢.٣٣	٠.١	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		١٥	١١٠٠	٤٣	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤٢	١١,٥١١.٦٣	٠.١	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		١٥	١١٠٠	٤٣	أكتوبر-٢٤	٧	٠.١٦٢٧٩٠٧	٢,٦٨٦.٠٥	٠.١	٥٤١.٥	٦٢٠.١	٠.٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٣٨.٩٩
	مواشير قطر ٥٠ سم (أسمنت)	١٥	١١٠٠	٤٣	أغسطس-٢٤	٦	٠.١٣٩٥٣٤٨٨	٢,٣٠٢.٣٣	٠.٢٥	٤٤٦	٣٩٣.٩	٠.٠٠٣٣٠٦٦٧٦٨	٧٦.١٣
		١٥	١١٠٠	٤٣	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤٢	١١,٥١١.٦٣	٠.٢٥	٥٠٠.٤	٣٩٣.٩	٠.٠٠٦٧٥٩٣٢٩٨	٧٧٨.١١
		١٥	١١٠٠	٤٣	أكتوبر-٢٤	٧	٠.١٦٢٧٩٠٧	٢,٦٨٦.٠٥	٠.٢٥	٥١٠.٦	٣٩٣.٩	٠.٠٠٧٤٠٦٧٠٢٢	١٩٨.٩٥
	مواشير قطر ٧٠ سم (سولار)	٢٤	١٧٥٠	٤٣	أغسطس-٢٤	٦	٠.١٣٩٥٣٤٨٨	٥,٨٦٠.٤٧	٠.١	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		٢٤	١٧٥٠	٤٣	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤٢	٢٩,٣٠٢.٣٣	٠.١	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
		٢٤	١٧٥٠	٤٣	أكتوبر-٢٤	٧	٠.١٦٢٧٩٠٧	٦,٨٣٧.٢١	٠.١	٥٤١.٥	٦٢٠.١	٠.٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٩٩.٢٤
	مواشير قطر ٧٠ سم (أسمنت)	٢٤	١٧٥٠	٤٣	أغسطس-٢٤	٦	٠.١٣٩٥٣٤٨٨	٥,٨٦٠.٤٧	٠.٢٥	٤٤٦	٣٩٣.٩	٠.٠٠٣٣٠٦٦٧٦٨	١٩٣.٧٩
		٢٤	١٧٥٠	٤٣	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٦٩٧٦٧٤٤٢	٢٩,٣٠٢.٣٣	٠.٢٥	٥٠٠.٤	٣٩٣.٩	٠.٠٠٦٧٥٩٣٢٩٨	١,٩٨٠.٦٤
		٢٤	١٧٥٠	٤٣	أكتوبر-٢٤	٧	٠.١٦٢٧٩٠٧	٦,٨٣٧.٢١	٠.٢٥	٥١٠.٦	٣٩٣.٩	٠.٠٠٧٤٠٦٧٠٢٢	٥٠٦.٤١

مستخلص ١ جاري
مستخلص ١ جاري
مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

مستخلص ١ جاري

...	.	٥٤١.٥	٥٤١.٥	..٥	١,٥٣٤.٨٨	..١٣٩٥٣٤٨٨	٦	أغسطس-٢٤	٤٣	٥٥٠	٢٠	رفع وخفض مطابق (سولار)	١١
...	.	٥٤١.٥	٥٤١.٥	..٥	٧,٦٧٤.٤٢	..٦٩٧٦٧٤٤٢	٣٠	سبتمبر-٢٤	٤٣	٥٥٠	٢٠		
١٣...	...٧٢٥٧٦١٨	٥٤١.٥	٦٢٠.١	..٥	١,٧٩٠.٧٠	..١٦٢٧٩٠.٧	٧	أكتوبر-٢٤	٤٣	٥٥٠	٢٠		
٥٠.٧٥	...٣٣٠.٦٦٧٦٨	٣٩٣.٩	٤٤٦	..٢٥	١,٥٣٤.٨٨	..١٣٩٥٣٤٨٨	٦	أغسطس-٢٤	٤٣	٥٥٠	٢٠	رفع وخفض مطابق (أسمنت)	
٥١٨.٧٤	...٦٧٥٩٣٢٩٨	٣٩٣.٩	٥٠٠.٤	..٢٥	٧,٦٧٤.٤٢	..٦٩٧٦٧٤٤٢	٣٠	سبتمبر-٢٤	٤٣	٥٥٠	٢٠		
١٣٢.٦٣	...٧٤٠.٦٧٠.٢٢	٣٩٣.٩	٥١٠.٦	..٢٥	١,٧٩٠.٧٠	..١٦٢٧٩٠.٧	٧	أكتوبر-٢٤	٤٣	٥٥٠	٢٠		
...	.	٥٤١.٥	٥٤١.٥	..٥	٦,٥٥٨.١٤	..١٣٩٥٣٤٨٨	٦	أغسطس-٢٤	٤٣	٤٧٠٠	١٠	GRB قطر ٧٠ سم (سولار)	١٢
...	.	٥٤١.٥	٥٤١.٥	..٥	٣٢,٧٩٠.٧٠	..٦٩٧٦٧٤٤٢	٣٠	سبتمبر-٢٤	٤٣	٤٧٠٠	١٠		
٥٥.٥٣	...٧٢٥٧٦١٨	٥٤١.٥	٦٢٠.١	..٥	٧,٦٥١.١٦	..١٦٢٧٩٠.٧	٧	أكتوبر-٢٤	٤٣	٤٧٠٠	١٠		
٢١٦.٨٦	...٣٣٠.٦٦٧٦٨	٣٩٣.٩	٤٤٦	..٢٥	٦,٥٥٨.١٤	..١٣٩٥٣٤٨٨	٦	أغسطس-٢٤	٤٣	٤٧٠٠	١٠	GRB قطر ٧٠ سم (أسمنت)	
٢,٢١٦.٤٣	...٦٧٥٩٣٢٩٨	٣٩٣.٩	٥٠٠.٤	..٢٥	٣٢,٧٩٠.٧٠	..٦٩٧٦٧٤٤٢	٣٠	سبتمبر-٢٤	٤٣	٤٧٠٠	١٠		
٥٦٦.٧٠	...٧٤٠.٦٧٠.٢٢	٣٩٣.٩	٥١٠.٦	..٢٥	٧,٦٥١.١٦	..١٦٢٧٩٠.٧	٧	أكتوبر-٢٤	٤٣	٤٧٠٠	١٠		
...	.	٥٤١.٥	٥٤١.٥	..٥	٧١١.٦٣	..١٣٩٥٣٤٨٨	٦	أغسطس-٢٤	٤٣	٥١٠٠	١	GRB قطر ٨٠ سم (سولار)	١٢
...	.	٥٤١.٥	٥٤١.٥	..٥	٣,٥٥٨.١٤	..٦٩٧٦٧٤٤٢	٣٠	سبتمبر-٢٤	٤٣	٥١٠٠	١		
٦.٠٣	...٧٢٥٧٦١٨	٥٤١.٥	٦٢٠.١	..٥	٨٣٠.٢٣	..١٦٢٧٩٠.٧	٧	أكتوبر-٢٤	٤٣	٥١٠٠	١		
٢٣.٥٣	...٣٣٠.٦٦٧٦٨	٣٩٣.٩	٤٤٦	..٢٥	٧١١.٦٣	..١٣٩٥٣٤٨٨	٦	أغسطس-٢٤	٤٣	٥١٠٠	١	GRB قطر ٨٠ سم (أسمنت)	
٢٤.٠٥١	...٦٧٥٩٣٢٩٨	٣٩٣.٩	٥٠٠.٤	..٢٥	٣,٥٥٨.١٤	..٦٩٧٦٧٤٤٢	٣٠	سبتمبر-٢٤	٤٣	٥١٠٠	١		
٦١.٤٩	...٧٤٠.٦٧٠.٢٢	٣٩٣.٩	٥١٠.٦	..٢٥	٨٣٠.٢٣	..١٦٢٧٩٠.٧	٧	أكتوبر-٢٤	٤٣	٥١٠٠	١		
١٨٥,٤٢٣.١٨	الاجمالي												

مستخلص ٢ جاري													
٢٠٢٤/١٠/٢٢ حتى ٢٠٢٤/٨/٢٦ استلام موقع ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٦													
شهر الأساس يوليو ٢٠٢٤ طبقاً للمفاضلة													
رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أعمال أتربة (سولار)	١٦٠٠	٨٣.٤٢٥	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	١٣٣,٤٨٠.٠٠	..٢	٦٢٠.١	٥٤١.٥	...٢٩٠.٣٠٤٧١	٣,٨٧٤.٩٩
٥	أعمال طبقة أساس (سولار)	١٥٠	٥٩٥.٢	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	٨٩,٢٨٠.٠٠	..١٥	٦٢٠.١	٥٤١.٥	...٢١٧٧٢٨٥٣	١,٩٤٣.٨٨
٦	تشريب (سولار)	٢٣٥٠	٥٨.٩	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	١٣٨,٤١٥.٠٠	..١	٦٢٠.١	٥٤١.٥	...١٤٥١٥٢٣٥	٢,٠٠٩.١٣
	تشريب (بيتومين)	٢٣٥٠	٥٨.٩	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	١٣٨,٤١٥.٠٠	..٦٥	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	...	
٧	سطحية (سولار)	٢٣٥٠	٣١٣.٦	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	٧٣٦,٩٦٠.٠٠	..١	٦٢٠.١	٥٤١.٥	...١٤٥١٥٢٣٥	١٠,٦٩٧.١٥
	سطحية (بيتومين)	٢٣٥٠	٣١٣.٦	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	٧٣٦,٩٦٠.٠٠	..٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	...	
١١	رفع وخفض مطابق (سولار)	١٣	٥٥٠	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	٧,١٥٠.٠٠	...٥	٦٢٠.١	٥٤١.٥	...٧٢٥٧٦١٨	٥١.٨٩
	رفع وخفض مطابق (أسمنت)	١٣	٥٥٠	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	٧,١٥٠.٠٠	..٢٥	٥١٠.٦	٣٩٣.٩	...٧٤٠.٦٧٠.٢٢	٥٢٩.٥٨
١٢	GRB قطر ٧٠ سم (سولار)	١	٤٧٠٠	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	٤,٧٠٠.٠٠	...٥	٦٢٠.١	٥٤١.٥	...٧٢٥٧٦١٨	٢٤.١١
	GRB قطر ٧٠ سم (أسمنت)	١	٤٧٠٠	١٥	أكتوبر-٢٤	١٥	١	٤,٧٠٠.٠٠	..٢٥	٥١٠.٦	٣٩٣.٩	...٧٤٠.٦٧٠.٢٢	٢٤٨.١٢
١٩,٤٨٨.٨٤	الاجمالي												



مدير المشروع

م. / اسامه احمد فواد

م. / احمد

فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق العيادية / الشناوى / البرامنة " القطاع الثانى " بطول ٦.٥ كم
مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمه " عقد رقم ١٧٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

مستخلص ٣ جاري

شهر الأساس يوليو ٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة

استلام موقع ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٤

٢٠٢٤ / ١٠ / ٣٠ حتى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	أعمال حفر (سولار)	٩٩.٨٢	٨٣.٤٢٥	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٨,٣٢٧.٤٨	٠.٢	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠٢٩٠٣٠٤٧١	٢٤١.٧٥
٢	أعمال تكسير (سولار)	٢٨.٨	١٣٥.٥	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٣,٩٠٢.٤٠	٠.٢	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠٢٩٠٣٠٤٧١	١١٣.٢٩
٣	أعمال أتربة (سولار)	١٦٣.٠٤	٨٣.٤٢٥	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	١٣,٦٠١.٦١	٠.٢	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠٢٩٠٣٠٤٧١	٣٩٤.٨٦
٥	أعمال طبقة أساس (سولار)	١٠٣.٩	٥٩٥.٢	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٦١,٨٤١.٢٨	٠.١٥	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠٢١٧٧٢٨٥٣	١,٣٤٦.٤٦
٦	تشريب (سولار)	١٤٩.٢٥	٥٨.٩	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٨,٧٩٠.٨٣	٠.١	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠١٤٥١٥٢٣٥	١٢٧.٦٠
	تشريب (بيتومين)	١٤٩.٢٥	٥٨.٩	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٨,٧٩٠.٨٣	٠.٦٥	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
٧	سطحية (سولار)	١٤٩.٢٥	٣١٣.٦	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٤٦,٨٠٤.٨٠	٠.١	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٦٧٩.٣٨
	سطحية (بيتومين)	١٤٩.٢٥	٣١٣.٦	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٤٦,٨٠٤.٨٠	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠	مواسير قطر ٥٠ سم (سولار)	٣	١١٠٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٣,٣٠٠.٠٠	٠.١	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٤٧.٩٠
	مواسير قطر ٥٠ سم (أسمنت)	٣	١١٠٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٣,٣٠٠.٠٠	٠.٢٥	٥١.٠٦	٣٩٣.٩	٠٠٠٧٤٠٦٧٠٢٢	٢٤٤.٤٢
	مواسير قطر ٧٠ سم (سولار)	٣	١٧٥٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٥,٢٥٠.٠٠	٠.١	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٧٦.٢٠
	مواسير قطر ٧٠ سم (أسمنت)	٣	١٧٥٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٥,٢٥٠.٠٠	٠.٢٥	٥١.٠٦	٣٩٣.٩	٠٠٠٧٤٠٦٧٠٢٢	٣٨٨.٨٥
١١	رفع وخفض مطابق (سولار)	١	٥٥٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٥٥٠.٠٠	٠.٠٥	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠٠٧٢٥٧٦١٨	٣.٩٩
	رفع وخفض مطابق (أسمنت)	١	٥٥٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٥٥٠.٠٠	٠.٢٥	٥١.٠٦	٣٩٣.٩	٠٠٠٧٤٠٦٧٠٢٢	٤٠.٧٤
١٢	GRB قطر ٧٠ سم (سولار)	١	٤٧٠٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٤,٧٠٠.٠٠	٠.٠٥	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠٠٧٢٥٧٦١٨	٣٤.١١
	GRB قطر ٧٠ سم (أسمنت)	١	٤٧٠٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٤,٧٠٠.٠٠	٠.٢٥	٥١.٠٦	٣٩٣.٩	٠٠٠٧٤٠٦٧٠٢٢	٣٤٨.١٢
	GRB قطر ٨٠ سم (سولار)	١	٥١٠٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٥,١٠٠.٠٠	٠.٠٥	٦٢.٠١	٥٤١.٥	٠٠٠٠٧٢٥٧٦١٨	٣٧.٠١
	GRB قطر ٨٠ سم (أسمنت)	١	٥١٠٠	٩	أكتوبر-٢٤	٩	١	٥,١٠٠.٠٠	٠.٢٥	٥١.٠٦	٣٩٣.٩	٠٠٠٧٤٠٦٧٠٢٢	٣٧٧.٧٤
الإجمالي													٤,٥٠٢.٤٣

٢٠٩,٤١٤.٤٥



Handwritten signature and date ٢٠٢٥.

Handwritten signature and date ٢٠٢٥.

Handwritten signature and date ٢٠٢٥.