

الملاحظات	جدة قيمة الاعمال	جدة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	جدة قيمة الاعمال السابق اجراها	جدة مقدار الاعمال التى تمت الى الآن	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراها	الوحدة	النسبة		نوع العمل	رقم البند	القيمة بالمعقد
								جنيه	قرش			
يراعى تطبيق نصوص التعاقد												
المهندسون متواجدون												
العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده												
لوحات المشروع متواجده												
التقارير الاسبوعية والشهرية متواجده												
يراجع الادوات المكتبية عدد ٣٠ كرتونة ورق A4 مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة												
	٧٩٣٣٥٠٠	٧٩٣٣٥٠٠	٧١٨١٠٠٠	١٨٤٥٠٠	١٧٥٠٠	١٦٧٠٠٠	م	٤٣		بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلى من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفه باستخدام المكاتس الميكانيكية والفنة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١	٢٠٣٠٠٠
	٣٧١٠٠	٣٧١٠٠	٢٦٥٠٠	٧٠٠	٢٠٠	٥٠٠	م	٥٣		بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة ونقل حواجز خرسانية وإزالتها خارج نهر الطريق مع تسوية الطبان طبقا للشروط والمواصفات والفنة شاملة كل مايلزم الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٢	١٠٠٠
	٣٤١٢٥٠	٣٤١٢٥٠	١٦٦٢٥٠	٩٧٥	٥٠٠	٤٧٥	م	٣٥٠		بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسى من الديش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦ والايذيد الامتصاص عن ٦% والايذيد التاكل عن ٤٥% ويتم استبدال الوجه الخارجى اجناب الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ³ من الرمل الهرش التنظيف من الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣	٢٨٢٠
	٨٣١١٨٥٠									مسافة النقل حتى ٨٠ كم يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت يتم اضافة قيمة المادة المحجربة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشروفة عن المحاجر يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان		
										الاجمــالى		

فقط ثمانية مليون وثلاثمائة واحد عشر الف وثمانمائة وخمسون جنيها مصريا

مدير عام المشروعات

م/ اسلام محمد فوزى

مدير المشروع

م/ احمد خالد عيد

مهندس شركة بى اتش

م/ شعبان جابر



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

مصطفى على احمد مسعود

١٣١٨٥٠٠٠ -
١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -
١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -
١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -
١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -

١٣١٨٥٠٠٠ -
١٣١٨٥٠٠٠ -



١٣١٨٥٠٠٠ -