

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الرابعة عشر (الدائرى ومحاوره) مستخلص جارى (٢)

عن عملية : اعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائرى بأماكن متفرقة من المرج حتى نفق السلام (بالامر المباشر)

العقد رقم : (٧٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٥) بتاريخ : ٢٠/٢/٢٠٢٥

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٩/٣/٢٠٢٥



رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنية	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + اديبوند + مادة مانعة للنفاذية طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٣٢	١٩٠٠٠	م٢	٩٩٥٤	٠	٩٩٥٤	جارى	١٣١٣٩٢٨	٠	١٣١٣٩٢٨	البرنامج الزمني متواجد
٢	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفنه تشمل التوريد والدهان وكل مايلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٢٠٣,٥	١٢٠٠٠	م٢	٥٧٢٠	٣٩٦٠	٩٦٨٠	جارى	١٩٦٩٨٨٠	٠	١٩٦٩٨٨٠	المعدات متواجدة
	المهندس والفنى متواجدان											
	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة											
	العلامات الارشادية متواجدة											
	بوليصة التأمين متواجدة											
	تطبيق ٢٠٠٠ شروط التي يصح لحين الاستلام الا بعد ان											
	الاجمالى									٠,٠٠	٣٢٨٣٨٠٨	
	اجمالى مستخلص رقم ٢ جارى						٨٠١٧٩٠					

تحريرا في / / ٢٠٢٥

اقر بصحة ذلك

المقاول

مهندس الهيئة

م/أحمد حسن

مدير إدارة المشروعات

م/محمود الشيخ

مدير عام الشؤون المالية والادارية

أ/أحمد عبد الجواد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مشيرة السيد عبداللّه



٤٩٦٣٥

