


عملية اصال رفع كفاءة طريق زفتى / بنها (القطاع الثانى) مركز زفتى - حياة كريمة
تعميمات

رقم المستخلص	قيمة التعويض
١م	١٦٣,٨٣٠,٩١ - ج.م
٢م	٢٩٤,٠٧٠,١٠ - ج.م
٣م	١٧٥,٥٣٧,٨٩ - ج.م
٤م	٤٣١,٩٢٩,٢٤ - ج.م
الاجمالى للتعويضات	١,٣٦٨,١٣,٠٠٥ - ج.م



رواج حاسباً
فلا

١٤٠٢م
١٤٠٢م

مذكورة بخصوص

تعويضات لعملية اعمل رفع كفاءة طريق زفتى بنها بتقنيه FDR (القطاع الثاني) مركز زفتى محافظة الغربية بطول ضمن مبادره حياه كريمه
تاريخ المفاضله ٢٠٢٢/١١/٩

بيانات التعاقد										بيانات المستخلص				بيانات المستخلص			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	كمية المستخلص	قيمة الاصل	نسبه التعويض	قيمة التعويض								
٥	اعمال الاساس المثبت بماكينه fdr	م	٥٥	١	٢٠٢٣/٠٢/٠٧	٢١٤٠٠	١١٧٧٠٠٠	٠,١١٧٧	١٣٨,٥٣٢,٩٠								
٧	اعمال توريد ورش طبقه تشريب mco	م	٢٧,٧٥	١	٢٠٢٣/٠٢/٠٧	٢١٤٠٠	٥٩٣٨٥٠	٠,٠٤٢٦	٢٥,٢٩٨,٠١								
الاجمالي										١٦٣,٨٣٠,٩١							

ربيع صالح

ع. ر. س. م. د. م. ح.

٢٠٢٢/١١/٩

مستندة بضموم
محافظة الغربيه بطول ضمن ميلاره حياه كريمه
مركز زفتي (الطماح الثاني) FDR (الطماح الثاني) بفتح كفاءه طريق زفتي بنها بتفتيه
تاريخ الملاءمه ٢٠٢٢/١١/١٩

مستخلص رقم (٢) عن المده من ٢٠٢٢/٢/٨ الى ٢٠٢٢/٤/١٠

مستخلص رقم (١) عن المدة من ١٠/١١/٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢/٤/١٠														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	مسر البند	بيانات المستخلص										
				رقم المستخلص	تاريخية	عدد الأيام	شهور المستخلص	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	نسبة كمية المستخلص	قيمة الإصصال	نسبة التعويض	قيمة التعويض	
٥	اصصال كودور الاسفلت بمائتيه fdr	٢م	٥٥	٢	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢١	فبراير	٠,٣٣٩	٢٥٠٠	٨٤٦,٧٧	٤٦٥٧٢,٥٨٠٦	٠,١١٧٧	٥,٤٨١,٥٩	
				٢	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٣١	مارس	٠,٥	٢٥٠٠	١٢٥٠,٠٠	٦٨٧٥٠	٠,١٦٣٧	١١,٢٥٤,٣٨	
				٢	٢٠٢٣/٠٤/١٠	١٠	ابريل	٠,١٦١	٢٥٠٠	٤٠٣,٢٣	٢٢١٧٧,٤١٩٤	٠,١٧٦١	٣,٩٠٥,٤٤	
				٢	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢١	فبراير	٠,٣٣٩	١٧٠٠٠	٥٧٥٨,١	٨٢٣٤٠٣,٢٢٦	٠,٠٧٩١	٦٥,١٣١,٢٠	
				٢	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٣١	مارس	٠,٥	١٧٠٠٠	٨٥٠٠	١٢١٥٥٠٠	٠,١٢٨٤	١٥٦,٠٧٠,٢٠	
١	اصصال طبقة رابط (٢٦) سمك ٦سم	٢م	١٤٣	٢	٢٠٢٣/٠٤/١٠	١٠	ابريل	٠,١٦١	١٧٠٠٠	٢٧٤١,٦٣٥٤٨٤	٣٩٢٠٩٦,٧٧٤	٠,١٣٣٢	٥٢,٢٢٧,٢٩	
				٢٩٤,٠٧٠,١٠										
				الاجمالي										

٢٠٢٢-٢٠٢١

روبع حسابيا

٢٠٢٢/٠٤/١٠

٢٠٢٢/٠٤/١٠

مستندة بخصوص
محافظة الغربية بطول ضمن مجارده حياه كريمة
مركز زفتى (القطاع الثاني) FDR
تاريخ المفاوضة ٢٠٢٢/١١/٩

مستخلص رقم (٣) عن المدة من ٢٠٢٣/٤/١١ الى ٢٠٢٣/٦/١١

الهيئة العامة للطرق والجاري والتكامل البري
المنطقة الرابعة وسط الدلتا
شركة النيل لخدمة الطرق الصحراوية
تعود بضمانات لعمليّة اصال رفع كفاءه طريق زفتى بنها بتقنيته FDR

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	تاريخه	عدد الأيام	شهور المستخلص	نسبه عدد الأيام	كثية المستخلص	نسبه كثية المستخلص	قيمة الاصل	نسبه التعويض	قيمة التعويض	بيانات المستخلص				بيانات التفتيش
														بيانات المستخلص	شهور المستخلص	نسبه عدد الأيام	كثية المستخلص	
٥	اصعل كورير الارسنات بمالكه fdr	٢م	٥٥	٣	٢٠٢٣/٠٦/١١	٢٠	ايريل	٠,٣٢	٩٠٠	٢٩٠,٣٢٥٨٠,٦	١٥٩٦٧,٧٤١٩٤	٠,١٧٦١	٢,٨١١,٩٢					
			٥٥	٣	٢٠٢٣/٠٦/١١	٣١	مايو	٠,٥٠	٩٠٠	٤٥٠	٢٤٧٥٠	٠,١٨٨٢	٤,٦٥٧,٩٥					
			٥٥	٣	٢٠٢٣/٠٦/١١	١١	يونيو	٠,١٨	٩٠٠	١٥٩,٦٧٧٤١٩٤	٨٧٨٢,٢٥٨٠,٦٥	٠,٢١٧٢	١,٩٠٧,٥١					
			٢٧,٧٥	٣	٢٠٢٣/٠٦/١١	٢٠	ايريل	٠,٣٢	٣٤٠٠	١٠٩٦,٧٧٤١٩٤	٣٠٤٣٥,٤٨٣٨٧	٠,١٠٦٧	٣,٢٤٧,٤٧					
٧	اصعل كورير ورش طبقه مشرّب mco	٢م	٢٧,٧٥	٣	٢٠٢٣/٠٦/١١	٣١	مايو	٠,٥٠	٣٤٠٠	١٧٠٠	٤٧١٧٥	٠,١١٢٢	٥,٢٩٣,٠٤					
			٢٧,٧٥	٣	٢٠٢٣/٠٦/١١	١١	يونيو	٠,١٨	٣٤٠٠	٦٠٣,٢٢٥٨٠,٦٥	١٦٧٣٩,٥١٦١٣	٠,١١٩٧	٢,٠٠٣,٧٢					
			١٤٣	٣	٢٠٢٣/٠٦/١١	٢٠	ايريل	٠,٣٢	٧٨٠٠	٢٥١٦,١٢٩٠,٣٢	٣٥٩٨٠,٦,٤٥١٦	٠,١٣٣٢	٤٧,٩٣٦,٢٢					
			١٤٣	٣	٢٠٢٣/٠٦/١١	٣١	مايو	٠,٥٠	٧٨٠٠	٣٩٠٠	٥٥٧٧٠٠	٠,١٣٩٨	٧٧,٩٦٦,٤٦					
٩	اصعل طبقه رايك (٣) سمس	٢م																
الإجمالي																		
																	١٧٥,٥٣٧,٨٩	

رؤس حاسباً
م
١٢

١٢

١٢

مستخلص رقم (٤) عن المدة من ٢٠٢٣/٦/١٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٨
مستخلص رقم (٤) عن المدة من ٢٠٢٣/٦/١٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٨
تاريخ المفاضلة ٢٠٢٣/١/٨
مركز زفتى محافظه الغربية بطول ضمن ميلاده حياه كريمه
مركز زفتى

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	تاريخه	عدد الأيام	شهور المستخلص	نسبه عدد الأيام	كمية المستخلص	نسبه كمية المستخلص	قيمة الاصل	نسبه التحويل	قيمة التحويل
٥٥	اصول تدوير الاسفلت بمشيه fdr	٢٢	٥٥	٤	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	١٩	يونيو	٠,٤٠٤٢٥٥٣١٩	١١٥٠٠	٤٦٤٨,٩٣٦١٧	٢٥٥٩١,٤٩	٠,٢١٧٢	٥٥,٥٣٦,١١
٥٥	اصول تدوير الاسفلت بمشيه fdr	٢٢	٥٥	٤	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	٢٨	يوليو	٠,٥٩٥٧٤٤٦٨١	١١٥٠٠	٦٨٥١,٠٦٣٨٣	٣٧٦٨,٠٨,٥١	٠,٢٢٧٥	٨٥,٧٢٣,٩٤
٢٧,٧٥	اصول تدوير ريش طيله بشريه mco	٢٢	٢٧,٧٥	٤	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	١٩	يونيو	٠,٤٠٤٢٥٥٣١٩	١١٥٠٠	٤٦٤٨,٩٣٦١٧	١٢٩,٠٠٧,٩٨	٠,١١٩٧	١٥,٤٤٢,٢٦
٢٧,٧٥	اصول تدوير ريش طيله بشريه mco	٢٢	٢٧,٧٥	٤	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	٢٨	يوليو	٠,٥٩٥٧٤٤٦٨١	١١٥٠٠	٦٨٥١,٠٦٣٨٣	١٩,١١٧,٠٢	٠,١٢٣٢	٢٣,٤٢٢,٤٢
١٤٣	اصول طيله رابطه (٢٣) اسفك ٦ سم	٢٢	١٤٣	٤	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	١٩	يونيو	٠,٤٠٤٢٥٥٣١٩	١١٥٠٠	٤٦٤٨,٩٣٦١٧	٦٦٤٧٩٧,٨٧	٠,١٥٠٢	٩٩,٨٥٢,٦٤
١٤٣	اصول طيله رابطه (٢٣) اسفك ٦ سم	٢٢	١٤٣	٤	٢٠٢٣/٠٧/٢٨	٢٨	يوليو	٠,٥٩٥٧٤٤٦٨١	١١٥٠٠	٦٨٥١,٠٦٣٨٣	٩٧٩٧٠٢,١٣	٠,١٥٥١	١٥١,٩٥١,٨٠
الإجمالي													٤٣١,٩٢٩,٢٤

رئيس قطاع

رئيس قطاع

رئيس قطاع

رئيس قطاع