



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية: استكمال اسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتفويض أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منقلاوط) المصافة من الكم ٢٤٤+٣٥٠ إلى الكم ٢٤٦+٣٥٠ بطول ٢.٠ كم اتجاه منقلاوط
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة العر للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-٨-٣
العقد رقم: (٢٠٢٤-٢٠٢٤-٣٣) بتاريخ: ٢٠٢٤-٧-٣


رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوبة الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على السند تحميل ونقل التربة التوافقية والرسومات التفصيلية المعتمدة والسند بجميع مشتتات طيناً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	قرش / جنيه								
	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح ١,١ جنيه /كم إنشاء من ٢.٢٣/٥/٤									
	لمسافة النقل حتى ٥.٥ كم. للمنفذ في شهر أبريل ٢٠٢٣		٣م	٢٦,٣٠	١٤٣٤٠	١١٤٧٠	١١٤٧٠	٣٠١٦٦١,٠	٠,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (استخدام البذور) ونسوبة الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على السند تحميل ونقل التربة التوافقية والرسومات التفصيلية المعتمدة والسند بجميع مشتتات طيناً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	قرش / جنيه								
	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح ١,١ جنيه /كم إنشاء من ٢.٢٣/٥/٤									
	لمسافة النقل حتى ٥.٥ كم. للمنفذ في شهر أغسطس ٢٠٢٣		٣م	٣٢,٨٠	١٤٤٧٥	١١٥٧٠	١١٥٧٠	٣٧٩٤٩٦,٠	٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا تزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (2 متر) أسفل مسلوب التربة والفرم وسكك الحديد من مسلوب (2 متر) من مسلوب التربة لامتصاص المسلوب التربة التوافقية والرسومات التفصيلية المعتمدة والسند بجميع مشتتات طيناً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	قرش / جنيه								
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدفع عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدفع لكل ١% من مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢.٢٣/٥/٤									
	السعر يشمل عمل تلوينات وتخطيط واختارات ونقل مواقع العمل حتى مسافة ٢ كم. والسند لا يشمل القيمة المحعيرة									
	لمسافة النقل حتى ٢ كم. للمنفذ في شهر يونيو ٢٠٢٣		٣م	٦٨,٢٠	٤٧٨٠	٤٢٧٠	٤٢٧٠	٢٩١٢١٤,٠	٠,٠٠	
الإجمالي										
اجملي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجملي قيمة الاستقطاعات										
اجملي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه										
اجملي قيمة المستخلص رقم (١)										
								٩٧٢٣٧١,٠		



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة بظهره وقرره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يقع على المقاول مبلغ
محتسبة تحت
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مهندس الإشراف
د. مصطفى شعبان البري

مهندس الاستشاري (مستشار)
د. مصطفى عبد الحميد



مكتب (د. حسن مهدي)

مهندس الإشراف (مستشار)
د. محمد عزب

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة العر للمقاولات العمومية

د. مصطفى عوض احمد

