

نوع العمل	الوحدة	كمية المقايمة المعدلة	الفترة	مقدار العمل السابق لاجراءات	مقدار الاصل التي تحت خلال هذه المدة	الاجمالي الاصل التي تحت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الاصل التي تحت حتى الان	الاستقطاع		ملاحظات	
									الباقى بعد الاستقطاع	جنيه		
اصال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الثقيلة والتخلص منها والفترة شاملة كل ما يلزم لتتوهر الاصل	2م	50000	6.00	0	29870.0	29870.0	جاري	179220.00		179220.00		
اصال حفر واستخدام المحلات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفترة شاملة كل ما يلزم لتتوهر الاصل	3م	11650	23.00	970.0	2920.0	3890.0	جاري	89470.00		89470.00	مراعى تطبيق جميع بنود التعقد	
اصال تسيير وإزالة المسطحات الزاحفة والمنهارة والمتواجدة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفترة شاملة كل ما يلزم لتتوهر الاصل	3م	5000	94.00	1100.0	0.0	1100.0	جاري	103400.00		103400.00	*المهندسون متواجدون	
اصال توريد تربة رملية لإنشاء الجسر والاكتاف والسيول وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفترة شاملة كل ما يلزم لتتوهر الاصل لمسافة نقل 175 كم	3م	15000	261.00	760.0	0.0	760.0	جاري	198360.00		198360.00	*الفرقشات متواجدة	
			26.40	760.0	0.0	760.0		20064.00		20064.00	*مسيارة نقل العتبات متواجده	
اصال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترتبة لتتوهر الكسرات وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفترة شاملة كل ما يلزم لتتوهر الاصل لمسافة نقل 175 كم	3م	15000	381.00	2890.0	2920.0	5810.0	جاري	2213610.00		2213610.00	* يتم مراجعة السيارة المحملة باللائحة العامة للتركيبات ومراجعة الحساب الابي والطابعة باللائحة العامة لمرکز المعلومات	
			22.00	2890.0	0.0	2890.0		63580.00		63580.00	يتم حصر مبلغ مبلغ رصده (15365000) في قوائم ايجراءات ايجراءات العمل بجمل التكلفة	
اصال إنشاء طبقة تشريب برام (استخدام الاسفلت السائل متوسط النفاذية) M.C.30 (بمعدل 1.2 كجم /م2) طبقا للشروط والمواصفات والفترة شاملة كل ما يلزم لتتوهر الاصل	2م	215000	31.50	120000.0	10500.0	130500.0	جاري	4110750.00		4110750.00	قوائم ايجراءات ايجراءات العمل بجمل التكلفة	
اصال توريد وأرض طبقة رابطة بمسك 6 سم باستخدام من الأحجار الصلبة لتتوهر الكسرات جيدة التصاق بالاسفلت (3 د) واستخدام الاسفلت 70/90 المطبق للمواصفات ، وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفترة شاملة كل ما يلزم لتتوهر الاصل	2م	215000	166.25	120000.0	10500.0	130500.0	جاري	21695625.00		21695625.00		
اصال إنشاء طبقة أساس مسك 25 سم وذلك بأعادة توريد طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا FDR والفترة شاملة كل ما يلزم لتتوهر الاصل	2م	210000	63.00	129000.0	17500.0	146500.0	جاري	9229500.00		9229500.00		
اصال توريد واضافة اسمنت مطبق للشروط والمواصفات وبضائف بالنسبة المقررة بالخطة التصميمية والفترة شاملة كل ما يلزم لتتوهر الاصل	طن	5950	2250.00	3400.0	748.5	4148.5	جاري	9334125.00		9334125.00		
الاجمالي									47070416.00	0	47070416.00	
الاجمالي بعد خصم نسبة 0.5% طبقا للمفاوضة									46835063.92			



سج صرفها المعلق

المعاشب /

أر بان هذا الحساب صحيح ومشروط وان السيلع المبيعة بالقهره وانقرها
تحريرا في سنة 200
على حساب

مدير عام الصيانة والمشرف
على مشروعات حياة كريمة
م/ سعد مصطفى

م/ محمد نصار

يبلغ الى المعلق مبلغ
ملاحظات نهائية

مدير المشروع

م/ احمد عتير

تحريرا في 2024 / 8 / 18