



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٧٦

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والأعمال الصناعية بمنطقة شرق الدلتا تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقاتنا برقم ولاتية السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العطفية .

وتفضلوا سيادتك بقبول خالص الاحترام ...

تحريراً فى : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٣ } مستخلص  
عدد { ١ } تقرير معمل  
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح  
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة  
عدد { ١ } كتاب المحملات  
١٨ ( مائة وثمانية )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
سلوى سامى صالح

موجوب } الطلبات طيه ، أو : 

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القصة بواسطة  
(أذن صرف علم :

شبكة علمي الخارج : 3 مارجي الحنة أو : شبكة علمي البنك المركزي في :

ویرسل الیه بالعنوان الآتی :

| بيانات الفواتير |         |         |     |
|-----------------|---------|---------|-----|
| رقم             | التاريخ | حسبه    | قرش |
|                 |         | ٩١٢٤٧٠٨ | ٢   |
|                 | الجملة  | ٩١٢٤٧٠٨ |     |

## الحمد لله والتاريخ

١٠  
 ١١  
 ١٢  
 ١٣  
 ١٤  
 ١٥  
 ١٦  
 ١٧  
 ١٨  
 ١٩  
 ٢٠  
 ٢١  
 ٢٢  
 ٢٣  
 ٢٤  
 ٢٥  
 ٢٦  
 ٢٧  
 ٢٨  
 ٢٩  
 ٣٠  
 ٣١  
 ٣٢  
 ٣٣  
 ٣٤  
 ٣٥  
 ٣٦  
 ٣٧  
 ٣٨  
 ٣٩  
 ٤٠  
 ٤١  
 ٤٢  
 ٤٣  
 ٤٤  
 ٤٥  
 ٤٦  
 ٤٧  
 ٤٨  
 ٤٩  
 ٥٠  
 ٥١  
 ٥٢  
 ٥٣  
 ٥٤  
 ٥٥  
 ٥٦  
 ٥٧  
 ٥٨  
 ٥٩  
 ٦٠  
 ٦١  
 ٦٢  
 ٦٣  
 ٦٤  
 ٦٥  
 ٦٦  
 ٦٧  
 ٦٨  
 ٦٩  
 ٧٠  
 ٧١  
 ٧٢  
 ٧٣  
 ٧٤  
 ٧٥  
 ٧٦  
 ٧٧  
 ٧٨  
 ٧٩  
 ٨٠  
 ٨١  
 ٨٢  
 ٨٣  
 ٨٤  
 ٨٥  
 ٨٦  
 ٨٧  
 ٨٨  
 ٨٩  
 ٩٠  
 ٩١  
 ٩٢  
 ٩٣  
 ٩٤  
 ٩٥  
 ٩٦  
 ٩٧  
 ٩٨  
 ٩٩  
 ١٠٠

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموقوف

| عدد     | الاعتماد الإدارى ونوع الخصم |          |            |           |      |        |
|---------|-----------------------------|----------|------------|-----------|------|--------|
| المرفات | بيانات                      |          |            | نوع الخصم |      |        |
|         | رقم                         | نوع      | بند        | قسم       | فرع  | جنسه   |
|         | مبلغ الخصم                  |          |            |           |      | 912670 |
|         | إجمالي الأصل                |          |            |           |      |        |
|         | بيانات الاستقطاعات          |          |            | قرش       | جنیه |        |
|         | عادی                        | إضافی    | دمغة توقيع |           |      |        |
|         | قرش جنیه                    | قرش جنیه | قرش        |           |      |        |
|         | رسم الدمغة                  |          |            |           |      |        |
|         | مصاريف القصة المطلوب صرفها  |          |            |           |      |        |

الختم ذو التاريخ

222

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل المحفوظات والنمازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(٢١) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ : الإمضاء : \_\_\_\_\_

حاری : \_\_\_\_\_  
الارادات : \_\_\_\_\_  
بتاریخ : \_\_\_\_\_  
الإمضاء : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (هـ) قيد في سجل رقم ٥٥٠ ع ح . برقم : \_\_\_\_\_ توفيق الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

روجع في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١ \_\_\_\_\_ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد على  
أذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ..... سنہ ۲۰۱۱ء بمبلغ



(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح » ) إضاء الكاتب الموط : الطابع الايامية ١٦٠٠٢ من ٢٠١٩ ٢٠٠٠

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(2)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : إضاء الكاتب الموط : إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشخصات تحت رقم : إعضاء الكائبات المنوط : الحالات

(٥) أدرج في كشف الشبهات رقم : إمضاء الكاتب المنوط : المسؤولات

(٦) استلمت فريد أدون صرف امضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠١

| رقم البند | البند                                         | الفئة |       | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | أستقطاع أو حجز | الباقى بعد الأستقطاع | ملاحظات                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------|
|           |                                               | ق     | جنيه  |                           |                                    |                                      |                                      | ق              | جنيه                 |                                           |
| ١         | أعمال رفع أتربة ومخلفات                       | ٣م    | ٩٥    | ٦٥                        | ٨٧                                 | ١٥٢                                  | جاري                                 | ١٤٤٤٠          | ١٤٤٤٠                | ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد      |
| ٢         | أعمال كشط مسطحات أسفلتية سمك ٥ سم             | ٢م    | ٢٠    | ٧٢٥٢٠                     | ٢٦٧٩٦                              | ٩٩٣١٦                                | جاري                                 | ١٩٨٦٣٢٠        | ١٩٨٦٣٢٠              | ٢- معمل الموقع متواجد .                   |
| ٣         | أعمال كشط مسطحات أسفلتية سمك ١٠ سم            | ٢م    | ٣٥    | ٦٠٠٠                      | ٦٠٠٠                               | ٦٠٠٠                                 | جاري                                 | ٢١٠٠٠٠         | ٢١٠٠٠٠               | ٣- مهندس معمل الموقع متواجد .             |
| ٨         | أعمال حفر في أى نوع من أنواع التربة           | ٣م    | ١٤٥   | ٤٦                        | ٥٠,٨٣                              | ٩٦,٨٣                                | جاري                                 | ١٤٠٤٠          | ٣٥                   | ٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .             |
| ٩         | أعمال رد بالرمال النظيفة                      | ٣م    | ٢٧٥   | ٤٦                        | ٤٧,٢٣                              | ٩٣,٢٣                                | جاري                                 | ٢٥٦٣٨          | ٢٥                   | ٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .        |
| ١١        | توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة والجزر         | ٣م    | ١٨٥٠  | ٦٤,٣٨                     | ٧,٢٠                               | ٧١,٥٨                                | جاري                                 | ١٣٢٤٢٣         | ٢٥                   | ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء |
| ١٣        | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة          | ٣م    | ٣٨٠٠  | —                         | ٨١,٣٩                              | ٨١,٣٩                                | جاري                                 | ٣٠٩٢٨٢         | —                    | ٧- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد .      |
| ١٦        | أعمال قمعان من الخرسانة المسلحة بالبر         | ٢م    | ٦٠٠   | ٢٢٥                       | ١٥٤,٢٩                             | ٣٧٩,٢٩                               | جاري                                 | ٢٢٧٥٧٤         | —                    | ٨- معدات العمليسة متواجدة لتنفيذ          |
| ١٧        | تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بالبر | ٢م    | ٣٣٠   | ٣٠٠٠                      | ٨٠٠                                | ١٥٠٠                                 | جاري                                 | ٥٥٥٠٠٠         | —                    | ٩- البنود المدرجة بالمستخلص .             |
| ٢١        | توريد وتركيب صلب تسليح { ٥٢ / ٣٦ }            | طن    | ٢٤٩٥٠ | ٤                         | ٤٨,٦٢                              | ٥٢,٦٢                                | جاري                                 | ١٣١٢٨٦٩        | —                    | ١٠- أجهزة موقع العمل متواجدة .            |
| ٢٣        | توريد وتركيب ألواح وزوايا معدنية              | طن    | ٤٥٠٠٠ | ١٢                        | ٢٣,٤٧                              | ٣٥,٤٧                                | جاري                                 | ١٥٩٦١٥٠        | —                    | ١١- وسيلة نقل المعينات متواجدة .          |
| ٢٧        | توريد وتركيب درابزين حديد معدنى               | طن    | ٣٥٠٠٠ | ١,٩                       | —                                  | ١,٩                                  | جاري                                 | ٦٦٥٠٠          | —                    | مهندس العملية                             |
| ٢٨        | أستعداد درابزين من أى نوع                     | م.ط   | ١٥٠٠٠ | ٥٩                        | —                                  | ٥٩                                   | جاري                                 | ٨٨٥٠٠٠         | —                    | الاسم                                     |
| ٣٣        | مراشعة ودهان ركائز حديد                       | عدد   | ٢٠٠٠  | ٤                         | —                                  | ٤                                    | جاري                                 | ٨٠٠٠           | —                    | التوقيع                                   |
| ٣٧        | فواصل التمدد الإنشائية بحركة ± ٣ سم           | م.ط   | ٤٥٠٠  | ٤٤٤                       | —                                  | ٤٤٤                                  | جاري                                 | ١٩٩٨٠٠٠        | —                    | شروط                                      |
| ٤٣        | فواصل التمدد الإنشائية بحركة ± ٥ سم           | م.ط   | ٥٠٠٠  | —                         | ١٠٧                                | ١٠٧                                  | جاري                                 | ٥٣٥٠٠٠         | —                    | شروط                                      |
| ٤٤        | أعمال خرسانة إسفلتية على الساخن سمك ١٠ سم     | ٢م    | ٣١٠   | ٣٩١٧٠                     | ٦٨٢٢                               | ٤٥٩٩٢                                | جاري                                 | ١٤٢٨٠٥١٦       | —                    | شروط                                      |
| ٤٤        | خرسانة أسفلتية على الساخن سمك ١٨ سم           | ٢م    | ٤٠٠   | ١٧٠٠                      | —                                  | ١٧٠٠                                 | جاري                                 | ٦٨٠٠٠٠         | —                    | شروط                                      |
| ٤٥        | توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبرى        | ٣م    | ٢٢٥٠  | ١٠                        | —                                  | ١٠                                   | جاري                                 | ٢٢٥٠٠          | —                    | شروط                                      |
| ٤٧        | عمل طبقة أساس من أحجار جيرية                  | ٣م    | ٤٩٠   | —                         | ٦                                  | ٦                                    | جاري                                 | ٢٩٤٠           | —                    | شروط                                      |
| ٥٣        | أعمال مراشعة ودهان درابزين                    | م.ط   | ٣٢٥   | ١٧٠٠                      | —                                  | ١٧٠٠                                 | جاري                                 | ٥٥٢٥٠٠         | —                    | شروط                                      |
| ٥٤        | دهان سطح الخرسانة المسلح لجسم الكوبرى         | ٢م    | ٩٢    | ١٧٥٠                      | ١٥٢,٠٤                             | ١٩٠٢,٠٤                              | جاري                                 | ١٦١٠٠٠         | —                    | شروط                                      |
| ٥٥        | دهان درابزين                                  | م.ط   | ٢٠٠   | ٢٩٠٠                      | —                                  | ٢٩٠٠                                 | جاري                                 | ٥٨٠٠٠٠         | —                    | شروط                                      |
| ٥٦        | أعمال مراشعة ودهان مواسير                     | م.ط   | ١٥٠   | ١٤٤٦                      | —                                  | ١٤٤٦                                 | جاري                                 | ٢١٦٩٠٠         | —                    | شروط                                      |
| ٥٧        | دهان برودورات                                 | م.ط   | ٤٥    | ٩٦٨٨                      | —                                  | ٩٦٨٨                                 | جاري                                 | ٤٣٥٩٦٠         | —                    | شروط                                      |
| ٥٨        | دهانات بمواد مقاومة للكربنة                   | ٢م    | ١٠٠   | ٥٠٠٠                      | ٤٠٠٠                               | ٩٠٠٠                                 | جاري                                 | ٩٠٠٠٠٠         | —                    | شروط                                      |
| ٥٩        | توريد وبناء مباني من الطوب الللى              | ٣م    | ١٨٠٠  | —                         | ٣,١٠                               | ٣,١٠                                 | جاري                                 | ٥٥٨٠           | —                    | شروط                                      |
| ٦٠        | أعمال بياض الأجزاء الخرسانية                  | ٢م    | ٢٠٠   | —                         | ١٤٠,٤١                             | ١٤٠,٤١                               | جاري                                 | ٢٨٠٨٢          | —                    | شروط                                      |
|           | الإجمالي                                      |       |       |                           |                                    |                                      |                                      | ٢٨٧٣٢٢١٤       | ٦٠                   | شروط                                      |

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبنية بالبيانات وقدره : جنيهه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الاسم

توقيع

مدير الأعمال الاسم

توقيع

مهندس الشركة الاسم

توقيع

أقر بصحة ذلك

شروط

تحريراً فى سنة

مدير الحساب

توقيع

أقر بصحة ذلك

شروط

ملحوظة : غير الوارد بهك الشروط أعتمدت من

نهاية



عن عملية الصيانة العاجلة والطائرة للكباري والأعمال الصناعية بمنطقة شرق الدلتا  
مع شركة السلام أنترناشيونال شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٨ / ١

كشف رقم { ٤ }  
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٨

العقد رقم ١٧٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

| رقم البند | البند                                    | الفترة |        | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري أم نهائي | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |          | أستقطاع أو حجز |      | الباقى بعد الأستقطاع |          | ملاحظات |
|-----------|------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|----------------|------|----------------------|----------|---------|
|           |                                          | ق      | جنيه   |                           |                                     |                                      |               | ق                                    | جنيه     | قروش           | جنيه | قروش                 | جنيه     |         |
|           |                                          |        |        |                           |                                     |                                      |               | ٦٠                                   | ٢٨٧٣٢٢١٤ | -              | -    | ٦٠                   | ٢٨٧٣٢٢١٤ |         |
| ٦١        | توريد وتركيب بلاط أسمنتي متداخل أنترلوك  | ٢م     | ٢٥٠    | -                         | ٢٦٢                                 | ٢٦٢                                  | جاري          | -                                    | ٦٥٥٠٠    | -              | -    | -                    | ٦٥٥٠٠    |         |
| ٦٢        | إنشاء حاجز خرساني وجهين                  | ط.م    | ٦٥٠    | -                         | ٢٩                                  | ٢٩                                   | جاري          | -                                    | ١٨٨٥٠    | -              | -    | -                    | ١٨٨٥٠    |         |
| ٦٣        | حاجز خرساني من الخرسانة العادية وجه واحد | ط.م    | ٥٨٠    | -                         | ٢٢٨٧                                | ٢٢٨٧                                 | جاري          | -                                    | ١٣٢٦٤٦٠  | -              | -    | -                    | ١٣٢٦٤٦٠  |         |
| ٦٥        | توريد وتركيب برشوات عجالي وجهين          | ط.م    | ٦٥     | -                         | ١٠٣٨                                | ١٠٣٨                                 | جاري          | -                                    | ٦٧٤٧٠    | -              | -    | -                    | ٦٧٤٧٠    |         |
| ٦٦        | أعمال دهان بيتوميني مؤكسد ثلاثة أوجه     | ٢م     | ١١٠    | -                         | ٢٤٩,٧٠                              | ٤٩,٧                                 | جاري          | -                                    | ٢٧٤٦٧    | -              | -    | -                    | ٢٧٤٦٧    |         |
| ٨٠        | تخريم وتزريع أشاير حديد تسليح            | عدد    | ٧٥     | -                         | ١٢٥٠                                | ١٢٥٠                                 | جاري          | -                                    | ٩٣٧٥٠    | -              | -    | -                    | ٩٣٧٥٠    |         |
| ٨٢        | أعمال اختبار للقالب الخرساني             | عدد    | ٣٥٠٠   | -                         | ٢٠                                  | ٢٠                                   | جاري          | -                                    | ٧٠٠٠٠    | -              | -    | -                    | ٧٠٠٠٠    |         |
| ٩٢        | توريد وتركيب كابل نحاس                   | ط.م    | ١٦٠    | -                         | ٤٠٠                                 | ٤٠٠                                  | جاري          | -                                    | ٦٤٠٠٠    | -              | -    | -                    | ٦٤٠٠٠    |         |
| ١٠٠       | توريد كشاف شوارع ١٠٠ وات                 | عدد    | ٥١٠٠   | -                         | ٧                                   | ٧                                    | جاري          | -                                    | ٣٥٧٠٠    | -              | -    | -                    | ٣٥٧٠٠    |         |
|           | علاوة نظير أجهاد خرسانة بند مستحدث       | ٣م     | ١٩٠    | -                         | ٨١                                  | ٨١                                   | جاري          | -                                    | ١٥٣٩٠    | -              | -    | -                    | ١٥٣٩٠    |         |
|           | توريد وتركيب كراسي أرتكاز بند مستحدث     | عدد    | ٣٣٣٥٠  | -                         | ٢                                   | ٢                                    | جاري          | -                                    | ٦٦٧٠٠    | -              | -    | -                    | ٦٦٧٠٠    |         |
|           | أعمال رفع كوبري مشاه معدني بند مستحدث    | عدد    | ٢٢٠٠٠٠ | -                         | ١                                   | ١                                    | جاري          | -                                    | ٢٢٠٠٠٠٠  | -              | -    | -                    | ٢٢٠٠٠٠٠  |         |
|           | الإجمالي                                 |        |        |                           |                                     |                                      |               | ٦٠                                   | ٣٢٧٨٣٥٠١ | -              | -    | ٦٠                   | ٣٢٧٨٣٥٠١ |         |
|           | الإجمالي العام                           |        |        |                           |                                     |                                      |               | ٦٠                                   | ٣٢٧٨٣٥٠١ | -              | -    | ٦٠                   | ٣٢٧٨٣٥٠١ |         |

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٣٦٤٨٨٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩١٣٤٦٢٨,٦٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً في

رئيس الإدارة المركزية

مهندس :

سلوى سامي صالح

سلوى سامي صالح

سلوى سامي صالح

سلوى سامي صالح

سلوى سامي صالح

تحية طيبة وبعد ، ،

| رقم<br>البند | بيان الأعمال                             | كمية البند طبقاً<br>لآخر مقايضة معتمدة | مقدار العمل<br>السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت في خلال المدة | جملة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الآن |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١            | أعمال رفع أنابيب ومخلفات                 | ٤,٠٠٠                                  | ٦٥                           | ٨٧                                      | ١٥٢                                     |
| ٢            | أعمال كشط سطوح أسفلتية بمحطة             | ١٥٠,٠٠٠                                | ٧٥٥٠                         | ٢٦٧٩٦                                   | ٩٩٣١٦                                   |
| ٨            | أعمال حفر نواى رفع مياه أفواج التربة     | ٢,٠٠٠                                  | ٤٦                           | ٥٠,٨٣                                   | ٩٦,٨٣                                   |
| ٩            | أعمال دس بالرمال التفتيشية               | ٣,٠٠٠                                  | ٤٦                           | ٤٧,٢٣                                   | ٩٢,٢٣                                   |
| ١١           | بالطير الطير نوريه وحب الخبز نوريه       | ١,٠٠٠                                  | ٦٤,٣٨                        | ٧,٢٠                                    | ٧٤,٥٨                                   |
| ١٢           | بالطير الطير نوريه وحب الخبز نوريه       | ١,٠٠٠                                  | -                            | ٨١,٣٩                                   | ٨١,٣٩                                   |
| ١٦           | أعمال محطاه مياه الخزانة المني بالبر     | ٧,٠٠                                   | ٢٢٥                          | ١٥٤,٢٩                                  | ٢٧٩,٢٩                                  |
| ١٧           | نوريه ونوريه المطحان الخزانة المني بالبر | ٥,٠٠٠                                  | ٧٠٠                          | ٨٠٠                                     | ١٥٠٠                                    |
| ٢١           | نوريه ونوريه مطحان (36152)               | ٢٤٩٥٠                                  | ٤                            | ٤٨,٦٢                                   | ٥٢,٦٢                                   |
| ٢٢           | نوريه ونوريه ألواح وترابا حديدية         | ٤١                                     | ١٤                           | ٢٣,٤٧                                   | ٣٥,٤٧                                   |
| ٣١           | بالطير نوريه ونوريه الكس نوريه           | ٤,٠٠٠                                  | -                            | ٤                                       | ٤                                       |
| ٣٧           | نواحل عدد نوريه بجرهه                    | ١٩٠                                    | -                            | ١٠٧                                     | ١٠٧                                     |
| ٤٢           | أعمال خزانة أسفلتية على الصفاة           | ٨٥,٠٠٠                                 | ٢٩١٧٠                        | ٦٨٢٢                                    | ٤٥٩٩٢                                   |
| ٤٧           | على طبقه أساس من حديد                    | ٢,٠٠٠                                  | -                            | ٦                                       | ٦                                       |
| ٥٤           | دهانه سطح الخزانة دس مقيفا               | ٢,٠٠٠                                  | ١٧٥٠                         | ١٥٢,٠٤                                  | ١٩٢,٠٤                                  |
| ٥٨           | دهانه جدران ومطامير للخرابطة             | ٢٥,٠٠٠                                 | ٥,٠٠٠                        | ٤,٠٠٠                                   | ٩,٠٠٠                                   |



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نوضح لسيادتكم بيان بكميات المستخلص رقم { } جاري عن عملية الصيانة العامة والطارئة للكباري  
مناقلة شركة الهندسة والبناء والتشييد من بدء العمل حتى ١٠/٨/٢٠٢٣

| رقم<br>البند | بيان الأعمال                            | كمية البند طبقاً<br>لآخر مقايضة معتمدة | مقدار العمل<br>السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت في خلال المدة | جملة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الآن |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٥٩           | توريد وبناء حوائط صد الطوفان            | ١٠٠                                    |                              | ٣,١٠                                    | ٣,١٠                                    |
| ٦٠           | بالمنزلة المطح بياض الأجزاء الخرسانية   | ٨٠                                     |                              | ١٤٠,٤١                                  | ١٤٠,٤١                                  |
| ٦٤           | بالمنزلة الطوفان بتوريد من ر.ج.م        | ٢٥٠                                    |                              | ٤٩١                                     | ٤٩١                                     |
| ٧٦           | أعمال دهان ببيتقوني حوكس                | ٥٠٠                                    | ٢٠٧                          | ٤٩,٧                                    | ٢٤٩,٧                                   |
| ٨٠           | بالمنزلة تحفر وتنزع وتزيد وتزيد         | ١٥٠٠                                   |                              | ١٢٥٠,١                                  | ١٢٥٠,١                                  |
| ٩٢           | بالمنزلة الطوفان بتوريد وتكرس كابن نحاس | ٧٠                                     |                              | ٤٠٠,١                                   | ٤٠٠,١                                   |
| ١٠٠          | توريد كتل إسفلتية ١٠٠ و ١٥٠             | ٥٠                                     |                              | ٧,١                                     | ٧,١                                     |
|              | تلاوة نظير اجها وخرانه ٤٥٠ كم           | ١٤٠                                    |                              | ٨١,٤                                    | ٨١,٤                                    |
|              | توريد وتكرس كراس ٥٥٠ * ٦٠٠ * ٢٠         | ٤                                      |                              | ٤,١                                     | ٤,١                                     |
|              | بالمنزلة طويلاً أعمال رفع كوبري صا      | ١                                      |                              | ١,١                                     | ١,١                                     |

ملاحظات على المستخلص

- المعمل :- التبريد رقم ..... يغلى كميات المستخلص
- التعليق لحين التقييم .....
- الحجز لحين نهو الملاحظات .....
- الختم .....

التفقد

مدير الأعمال

مهندس العملية