



شاملة المدة من ٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ حتى ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ مع شركة ابناء حسن محمد حسن المناخي وشركاه

بتاريخ : ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ العقد رقم : ١٨١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣

ملاحظات	اليقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان قرش / جنيه	جارى ام نهائى قرش / جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان قرش / جنيه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة قرش / جنيه	مقدار العمل السابق إجراء	الوحدة	كمية البند بالمقاييس المعدلة رقم (١) قرش / جنيه	الفلنة	بيان الاعمال	رقم البند
<b>التقارير (المبدىء - الإسبرون - الشهري ) متواجدة.</b>												
المعدات متواجدة.	١١٧٧٧١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٧٧١٠,٠٠	جارى ٢	٧٨٥١٤,٠٠	٤٠٠,٠٠	٧٤٥١٤,٠٠	٢م	٧٩٠٠	١٥,٠٠		
<b>أعمال تحديق وtorrid ونقل أثربية مطابقة للمواصفات وتشفيتها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حق منسوب ٢-٠ متر من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكبات ( نسبة تحمل كالبفوريان ) لنقل عن ١٥ % ورشها بالبياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة بافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات الازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية و plate load test وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري .</b>												
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون . فرييل العمل متواجد .												
<b>أعمال تحديق وTorrid ونقل أثربية مطابقة للمواصفات وتشفيتها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حق منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكبات ( نسبة تحمل كالبفوريان ) لنقل عن ١٥ % ورشها بالبياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة بافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطارات العربية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</b>												
<b>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمل عن ٩٥ % يحسب زيادة جنيه على زيادة نسبة الدمل لكل ٩٦,٦ .</b>												
<b>- مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكم بالإضافة .</b>												
<b>- السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري .</b>												
<b>- يتم حرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .</b>												
البرنامج الزمني متواجد .	٤٩٤٨٥١٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٨٥١٥,٠٠	جارى ٢	٧٦١٣١,٠٠	٥٣٥١,٠٠	٧٠٧٨٠,٠٠	٣م	٢٨٩٤٥٠	٦٥,٠٠	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤)	
المعمل ومهندسو المعمل متواجدون .	١٣١٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٩٥٠٠,٠٠	جارى ٢	٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٣م	٢٨٩٤٥٠	٦٥,٠٠	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	
لافتات المشروع متواجدة .	٣٤٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥١٠,٠٠	جارى ٢	٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٣م	٢٨٩٤٥٠	١,٧٠	علاوة لارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	
المستلزمات والمهام متواجدة .	١٩٦٦٦٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٦٦٣٢٥,٠٠								الإجمالي	
<b>اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص</b>												
<b>اجمالي قيمة الاستقطاعات</b>												
<b>اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات</b>												
<b>ما سبق صرفه</b>												
<b>اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)</b>												
<b>تحريراً في ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ سنة</b>												

وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .  
يعتمد .  
رئيس الادارة المركزية  
المنطقة الاولى المركزية  
مهندس / مصر محمد ناصر طبيخ

مدير عام مشروع الطرق  
م / مشيرة السيد  
مدير عام الشؤون المالية والإدارية  
م / مصطفى عبدالجبار

الهيئة العامة للطرق والكباري  
سيمنزا للاستشارات الهندسية  
م / كلام امام  
تمت مطابقة الاموال  
بإصرار الحسن

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)  
مكتب الرئيس كونسلانج  
EntTrans CONSULTING  
مشروع القطار السريع - الخط الأول

استشاري المساحة  
XYZ  
ش. إقامة حسن مهندس المنايا وشركاه  
١٧٣٠٧٤  
١٠٣٩٤٩٠٠  
٢٠٢٣/٥/٤

رقم المستند ..... رقم التصديق ..... القيمة .....  
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف ..... عدد الملحقات.....

..... اسم العمل .....  
..... اسم المقاول .....  
..... رقم و مقدار التصديق .....  
..... بند الميزانية .....

جملة قيمة الاعمال التي تمت ( راجع باطنه )

ملة المبالغ السابقة صرفها

باقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ..... ٢٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ..... ٢٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ..... ٢٠

٢٠ سنة ..... رئيس المصلحة ..... علامة ..... تحرير ..... فصل .....

Digitized by srujanika@gmail.com

..... افرار كاتب سجل الجوزات والشراكات ..... امضاء.....

اُفْرَارٌ بَيْنَ الْبَنِينَ مُخْتَصٌ يُسْمِحُ بِالصِّرْفِ... اِمْسَاعٌ

اجمالي قيمة المخصص رقم (١)

الخطة ..... تعداد ..... سنة ..... (ع.م) ..... البرم ..... طرابلس ..... سجل رقم .....

المنوط الكاتب علاقات ..... راجح

.....

—

يُعَمَّد سحب اذن صرف

**رئیس** **بمبلغ**

٤٠ سنه تحريرا في .....

(١) شطب الكاتب المنوط

الكاتب المعنون ..... (٤) سحب (شيخ - ادن صرف ) رقم.....

(٤) نسخة في سجل (سيك - أدنى صرف) تحت رقم  
الكاتب المذكور

..... وادْرَجَ مِنْ سُلْطَانِيَّةِ رَمْ ..... قَمَ الْقِدْرُ وَعَلَمَةُ كِتَابِ الشَّطَبِ

.....

..... تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باتني اوافق على هذا الحساب المنقدم بياته (\*) واني

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (\*) وانى تسلمت المستحق لى  
 وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل  
..... المقابول ..... التاريخ ..... سنة ..... ٢٠