

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطائفة للكباري والأعمال الصناعية

(المنطقة الثانية - القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٥٧٧٣.١٧٧ جنيهاً
(فقط مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد جنيهاً وسبعة وسبعون قرشاً)
قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (١٥) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير


تحريراً: ٢٠٢٤/١٠/٢٠ م


رئيس الادارة المركزية



بدر عبد التواب بدر

مهندس /





إستمارة الإعتماد الصرفي

الهيئة العامة للطرق والكباري

الصفحة للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو :

فروق الاسعار المرفقه

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

الصفحة للمقاولات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم


المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١٥٧٧٣٠١	٧٧	
1577301	77	

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠


فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات						
الصفحة للمقاولات العمومية	قيمة فروق الاسعار لمشروع الصيانة العاجلة للكباري والاعمال الصناعية	بند	فصل	فرع	1577301	77
			إجمالي الأصل			
			1577301			
بيانات الإستقطاعات			جنية			
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

الختم ذو التاريخ



رؤجج

رئيس الادارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

سنة ...

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤجج في سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم



في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير



الصفا
للمقاوالت العمومية

مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والأعمال
الصناعية بالمنطقة الثانية (القنال وسياء)

التاريخ ٢٠٢٤/ ١٠/ ١٢


السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحيية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشف تسوية فروق الأسعار المستحقة عن مستخلص رقم (١٥) عن الفترة من ٢٠٢٤/٥/٣٠ حتى ٢٠٢٤/ ٧/٩ للمشروع عاليه،

برجاء التكرم بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية ،،



مرفقات :-

- مستخلص فروق الأسعار

11 مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة، مصر.

+202 2274 5796

+202 2274 6460 

+2012 0056 6135

+2012 8446 2770

alsafa.contracting@alsafagroup-eq.com

www.alsafagroup-eg.com

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
ف = ١ - ١
١ = ١ + ك * (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية
١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

مستخلص رقم (١٥) عن الفترة من ٢٠٢٤/٥/٣٠ الى ٢٠٢٤/٧/١٩																	
رقم البند	بيانات التعاقب			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المبغاة خلال الشهر	قيمة الاصصال	مطابقة قانون (د)					قيمة التعويض	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام					اجمالي عدد الايام	ف	١ ث	ع	ك		١ ع
٣	تكمير وازالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة سوار	٣م	٣٠٠	١٥	مايو	٤١	١٢٦٧	٠,٠٤٩	٦١,٨٠	١٨٥٤١,٤٦	٠,٩١٦٧	%٨,٣٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٨٨	٠,٠٣٩	٧١٩,٠١
	٣٠٠		يونيو		٤١	١٢٦٧	٠,٧٣٢	٩٢٧,٠٧	٢٧٨١٢١,٩٥	٠,٩١٦٧	%٨,٣٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٨٨	٠,٠٣٩	١٠,٧٨٥,١٤	
	٣٠٠		يوليو		٤١	١٢٦٧	٠,٢٢٠	٢٧٨,١٢	٨٣٤٣٦,٥٩	٠,٩١٦٧	%٨,٣٣	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٥٤٣	٠,٠٥٤	٤,٥٣١,٠٣	
٩	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة أو الجزر اسمنت	٣م	١٦٠٠	١٥	مايو	٤١	٥١	٠,٠٤٩	٢,٤٩	٣٩٨٠,٤٩	٠,٧٧٥٠	%٢٢,٥	١٧٧,٥	٣٦٨,٨	١,٢٤٢٥	٠,٢٤٢	٩٦٥,٢٤
	١٦٠٠		يونيو		٤١	٥١	٠,٧٣٢	٣٧,٣٢	٥٩٧٠,٧٣٢	٠,٧٧٥٠	%٢٢,٥	١٧٧,٥	٣٩٣,٦	١,٢٧٣٩	٠,٢٧٤	١٦,٣٥٥,٦٠	
	١٦٠٠		يوليو		٤١	٥١	٠,٢٢٠	١١,٢٠	١٧٩١٢,٢٠	٠,٧٧٥٠	%٢٢,٥	١٧٧,٥	٣٩٣,٦	١,٢٧٣٩	٠,٢٧٤	٤,٩٠٦,٦٨	
	١٦٠٠		مايو		٤١	٥١	٠,٠٤٩	٢,٤٩	٣٩٨٠,٤٩	٠,٩٥٠٠	%٥٥,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣٣	٠,٠٢٣	٩٢,٦٥	
	١٦٠٠		يونيو		٤١	٥١	٠,٧٣٢	٣٧,٣٢	٥٩٧٠,٧٣٢	٠,٩٥٠٠	%٥٥,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣٣	٠,٠٢٣	١,٣٨٩,٧٧	
١١	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة أو الجزر سوار	٣م	١٦٠٠	١٥	يوليو	٤١	٥١	٠,٢٢٠	١١,٢٠	١٧٩١٢,٢٠	٠,٩٥٠٠	%٥٥,٠٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٣٢٦	٠,٠٣٣	٥٨٣,٨٧
	٢٩٠٠		مايو		٤١	٢٩	٠,٠٤٩	١,٤١	٤١٠٢,٤٤	٠,٨٢٧٦	%١٧,٢٤	١٧٧,٥	٣٦٨,٨	١,١٨٥٨	٠,١٨٦	٧٦٢,٢٥	
	٢٩٠٠		يونيو		٤١	٢٩	٠,٧٣٢	٢١,٢٢	٦١٥٣٦,٥٩	٠,٨٢٧٦	%١٧,٢٤	١٧٧,٥	٣٩٣,٦	١,٢٠٩٩	٠,٢١٠	١٢,٩١٥,٩٧	
	٢٩٠٠		يوليو		٤١	٢٩	٠,٢٢٠	٦,٣٧	١٨٤٦٠,٩٨	٠,٨٢٧٦	%١٧,٢٤	١٧٧,٥	٣٩٣,٦	١,٢٠٩٩	٠,٢١٠	٣,٨٧٤,٧٩	
	٢٩٠٠		مايو		٤١	٢٩	٠,٠٤٩	١,٤١	٤١٠٢,٤٤	٠,٩٣٩٧	%٦,٠٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٨١	٠,٠٢٨	١١٥,١٦	
١٣	بالمشركب توريد وصب خرسانة مسلحة لنزوم الأساسات (القواعد - السلات - الخ) اسمنت	٣م	٢٢٠٠	١٥	يونيو	٤١	٢٩	٠,٧٣٢	٢١,٢٢	٦١٥٣٦,٥٩	٠,٩٣٩٧	%٦,٠٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٨١	٠,٠٢٨	١,٧٢٧,٤١
	٢٢٠٠		يوليو		٤١	٢٩	٠,٢٢٠	٦,٣٧	١٨٤٦٠,٩٨	٠,٩٣٩٧	%٦,٠٣	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٣٩٣	٠,٠٣٩	٧٢٥,٧٢	
	٢٢٠٠		مايو		٤١	٢٢	٠,٠٤٩	٠,٥٤	١١٨٠,٤٩	٠,٧٩٠٩	%٢٠,٩١	١٧٧,٥	٣٦٨,٨	١,٢٥٥٤	٠,٢٢٥	٢٦٦,٠٣	
	٢٢٠٠		يونيو		٤١	٢٢	٠,٧٣٢	٨,٠٥	١٧٧٠,٧٣٢	٠,٧٩٠٩	%٢٠,٩١	١٧٧,٥	٣٩٣,٦	١,٢٥٤٦	٠,٢٥٥	٤,٥٠٧,٧٩	
	٢٢٠٠		يوليو		٤١	٢٢	٠,٢٢٠	٢,٤١	٥٣١٢,٢٠	٠,٧٩٠٩	%٢٠,٩١	١٧٧,٥	٣٩٣,٦	١,٢٥٤٦	٠,٢٥٥	١,٣٥٢,٣٤	
١٣	بالمشركب توريد وصب خرسانة مسلحة لنزوم الأساسات (القواعد - السلات - الخ) سوار	٣م	٢٢٠٠	١٥	مايو	٤١	١١	٠,٠٤٩	٠,٥٤	١١٨٠,٤٩	٠,٩٣١٨	%٦,٨٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣١٧	٠,٠٣٢	٣٧,٤٨
	٢٢٠٠		يونيو		٤١	١١	٠,٧٣٢	٨,٠٥	١٧٧٠,٧٣٢	٠,٩٣١٨	%٦,٨٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣١٧	٠,٠٣٢	٥٦٢,١٩	
	٢٢٠٠		يوليو		٤١	١١	٠,٢٢٠	٢,٤١	٥٣١٢,٢٠	٠,٩٣١٨	%٦,٨٢	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٤٤٥	٠,٠٤٤	٢٣٦,١٩	
	٢٢٠٠		مايو		٤١	١١	٠,٠٤٩	٠,٥٤	١١٨٠,٤٩	٠,٩٣١٨	%٦,٨٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣١٧	٠,٠٣٢	٣٧,٤٨	
	٢٢٠٠		يونيو		٤١	١١	٠,٧٣٢	٨,٠٥	١٧٧٠,٧٣٢	٠,٩٣١٨	%٦,٨٢	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣١٧	٠,٠٣٢	٥٦٢,١٩	



مهندس الهيئة

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - ١

١ = ١ + ك * (ع / ١٤)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤


تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مدبولي

تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تابع : مستخلص رقم (١٥) عن الفترة من ٢٠٢٤/٥/٣٠ الى ٢٠٢٤/٧/٩

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة المعلقة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)					قيمة التعويض	
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام					ا	ك	ع	ت	ف		
١-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالابر اسمنت	م ^٢	٤٥٠	١٥	مايو	٢	٤١	٣١٥	٠,٠٤٩	١٥,٣٧	٦٩١٤,٦٣	٠,٧٧٧٨	%٢٢,٢٢	١٧٧,٥	٣٦٨,٨	١,٢٣٩	٠,٢٣٩	١,٦٥٥,٨٨
			٤٥٠		يونيو	٣٠	٤١	٣١٥	٠,٧٣٢	٢٣٠,٤٩	١٠٣٧١٩,٥١	٠,٧٨	%٢٢,٢٢	١٧٧,٥	٣٩٣,٦	١,٢٧١	٠,٢٧١	٢٨٠,٥٨,٢٧
			٤٥٠		يوليو	٩	٤١	٣١٥	٠,٢٢٠	٦٩,١٥	٣١١١٥,٨٥	٠,٧٧٧٨	%٢٢,٢٢	١٧٧,٥	٣٩٣,٦	١,٢٧١	٠,٢٧١	٨,٤١٧,٤٨
			٤٥٠		مايو	٢	٤١	٣١٥	٠,٠٤٩	١٥,٣٧	٦٩١٤,٦٣	٠,٩٥	%٥٥,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	٠,٠٢٣	١٦٠,٩٥
١٩	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالابر سولار	م ^٢	٤٥٠	١٥	يونيو	٣٠	٤١	٣١٥	٠,٧٣٢	٢٣٠,٤٩	١٠٣٧١٩,٥١	٠,٩٥	%٥٥,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٣	٠,٠٢٣	٢,٤١٤,٢٢
			٤٥٠		يوليو	٩	٤١	٣١٥	٠,٢٢٠	٦٩,١٥	٣١١١٥,٨٥	٠,٩٥	%٥٥,٠٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٣٣	٠,٠٣٣	١,٠١٤,٢٦
			٢٥٠٠٠		مايو	٢	٤١	٥٤	٢,٦٣	٦٥٨٥٣,٦٦	٠,٣٦	%٦٤,٠٠	٣٤٠,٩	١١٢٨,٩	٢,٤٧٩	١,٤٧٩	٩٧,٤٢٢,٤٦	
			٢٥٠٠٠		يونيو	٣٠	٤١	٥٤	٣٩,٥١	٩٨٧٨٠,٤٨٨	٠,٣٦٠٠	%٦٤,٠٠	٣٤٠,٩	١١٢٨,٩	٢,٤٧٩	١,٤٧٩	١,٤٦١,٣٦٩,٩٢	
٤٠٣٤	توريد وتركيب وصل فواصل التمدد الانشائية للاتزان الآتية: therma joint بحركة ± ٣ سم سولار	مط	٣٦٠٠	١٥	يوليو	٩	٤١	٥٤	٠,٢٢٠	١١,٨٥	٢٩٦٣٤١,٤٦	٠,٩٧	%٣٠,٠٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٢٠	٠,٠٢٠	١٨٩,٦٥٨,٥٤٠
			٣٦٠٠		مايو	٢	٤١	٥٤	٢,٦٣	٦٥٨٥٣,٦٦	٠,٩٧	%٣٠,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٤	٠,٠١٤	٩١٩,٧٠	
			٣٦٠٠		يونيو	٣٠	٤١	٥٤	٣٩,٥١	٩٨٧٨٠,٤٨٨	٠,٩٧٠٠	%٣٠,٠٠	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠١٤	٠,٠١٤	١٣,٧٩٥,٥٢	
			٣٦٠٠		يوليو	٩	٤١	٥٤	١١,٨٥	٢٩٦٣٤١,٤٦	٠,٩٧	%٣٠,٠٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٢٠	٠,٠٢٠	٥,٧٩٥,٧٤	
٤٢	بالمتر المكعب عمل طبقة اسمن من احجار جيرية ناتج الكسارات بالاسمك المطلوب سولار	م ^٣	٣٤٠	١٥	مايو	٢	٤١	١٠٢	٠,٠٤٩	٤,٩٨	١٦٩١,٧١	٠,٩٥٥٩	%٤,٤١	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢١	٠,٠٢١	٣٤,٧٣
			٣٤٠		يونيو	٣٠	٤١	١٠٢	٠,٧٣٢	٧٤,٦٣	٢٥٣٧٥,٦١	٠,٩٥٥٩	%٤,٤١	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٢٠	٠,٠٢٠	٥٢٠,٩٦
			٣٤٠		يوليو	٩	٤١	١٠٢	٠,٢٢٠	٢٢,٣٩	٧٦١٢,٦٨	٠,٩٥٥٩	%٤,٤١	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٢٩	٠,٠٢٩	٢١٨,٨٦
٤٨	مراشمة ودهان القاعات المعنية سولار	م ^٣	٣٨٠	١٥	مايو	٢	٤١	١٥٠٠	٠,٠٤٩	٧٣,١٧	٢٧٨٠,٤٨٨	٠,٩٣٤٢	%٦,٥٨	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	٨٥١,٧١
			٣٨٠		يونيو	٣٠	٤١	١٥٠٠	٠,٧٣٢	١٠٩٧,٥٦	٤١٧٠,٧٣٢,١٧	٠,٩٣٤٢	%٦,٥٨	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤	١,٠٣٦	٠,٠٣٦	١٢,٧٧٥,٦٧
			٣٨٠	يوليو	٩	٤١	١٥٠٠	٠,٢٢٠	٣٢٩,٢٧	١٢٥١٢١,٩٥	٠,٩٣٤٢	%٦,٥٨	٣٢٧,٨	٥٤١,٥	١,٠٤٣	٠,٠٤٣	٥,٣٦٧,٢٩	



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطارية للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع دعم والمشروعات والكباري

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - ١

١ = ١ + ك * (ع / ١٤)

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية

١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٥

تاريخ العقد للموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

تابع : مستخلص رقم (١٥) عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/٩ الى ٢٠٢٤/٧/٩

رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	القيمة الشهرية	قيمة الاعمال	معادلة قتلون (م)			
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام				ف	ك	ع	١٤
٤٩	مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري سولار	م.بط	٤٠٠	١٥	مايو	٢	٤١	٣٨	١٠٠٤٩	٧٤١,٤٦	٠,٩٣٧٥	٠,٩٣٧٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
		م.بط	٤٠٠		يونيو	٣٠	٤١	٣٨	٠,٧٣٢	١١٢١,٩٥	٠,٩٣٧٥	٠,٩٣٧٥	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
		م.بط	٤٠٠		يوليو	٩	٤١	٣٨	٠,٢٢٠	٣٣٣,٥٩	٠,٩٣٧٥	٠,٩٣٧٥	٣٢٧,٨	٥٤١,٥
٥٥	بياض الأجزاء الخرسانية للكباري (سقف - كمرات عدة داخ) سمك ٦ سم اسفلت سولار	٢م	١٤٠	١٥	مايو	٢	٤١	١٢٠	٠,٠٤٩	٨١٩,٥١	٠,٥٧١٤	٠,٥٧١٤	١٧٧,٥	٣٢٨,٨
			١٤٠		يونيو	٣٠	٤١	١٢٠	٠,٧٣٢	١٢٢٩٢,٦٨	٠,٥٧١٤	٠,٥٧١٤	١٧٧,٥	٣٩٣,٦
			١٤٠		يوليو	٩	٤١	١٢٠	٠,٢٢٠	٣٦٨٧,٨٠	٠,٥٧١٤	٠,٥٧١٤	١٧٧,٥	٣٩٣,٦
			١٤٠		مايو	٢	٤١	١٢٠	٠,٠٤٩	٨١٩,٥١	٠,٩٦٤٣	٠,٩٦٤٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
٧٢	تخريم وتزيين أشجار حديد تسليح بأى قطر سولار	عدد	٦٠	١٥	مايو	٢	٤١	٢٠٥٠	٠,٠٤٩	٦٠٠٠,٠٠	٠,٩١٦٧	٠,٩١٦٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
			٦٠		يونيو	٣٠	٤١	٢٠٥٠	٠,٧٣٢	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٩١٦٧	٠,٩١٦٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
			٦٠		يوليو	٩	٤١	٢٠٥٠	٠,٢٢٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٩١٦٧	٠,٩١٦٧	٣٢٧,٨	٥٤١,٥
			٦٠		مايو	٢	٤١	٢٠٥٠	٠,٠٤٩	٦٠٠٠,٠٠	٠,٩١٦٧	٠,٩١٦٧	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
٧٤	عمل اختبارات (Core test) القلب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية سولار	عدد	٦٠٠٠	١٥	مايو	٢	٤١	٦	٠,٠٤٩	١٤,٠٠	٠,٨٣٣٣	٠,٨٣٣٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
			٦٠٠٠		يونيو	٣٠	٤١	٦	٠,٧٣٢	٢٦٣٤١,٤٦	٠,٨٣٣٣	٠,٨٣٣٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
			٦٠٠٠		يوليو	٩	٤١	٦	٠,٢٢٠	١,٣٢	٠,٨٣٣٣	٠,٨٣٣٣	٣٢٧,٨	٥٤١,٥
٩٢	توريد وتركيب مختلف ١٠٠ وات LED-سولار	عدد	٤٠٠٠	١٥	مايو	٢	٤١	١-	٠,٠٤٩	١٩٥,١٢-	٠,٩٦٤٣	٠,٩٦٤٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
			٤٠٠٠		يونيو	٣٠	٤١	١-	٠,٧٣٢	٢٩٢٦,٨٣-	٠,٩٦٤٣	٠,٩٦٤٣	٣٢٧,٨	٤٨٠,٤
			٤٠٠٠		يوليو	٩	٤١	١-	٠,٢٢٠	٨٧٨,٥٠-	٠,٩٦٤٣	٠,٩٦٤٣	٣٢٧,٨	٥٤١,٥
٥ بنود مستحدثة	توريد و عمل دهانات مضادة للآلئة ذات أساس إكليريك مائعة للتقانة بالبر سولار	٢م	١٤٠	١٥	مايو	٢	٤١	١٠٠	٠,٠٤٩	٦٨٢,٩٣	٠,٩٥	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤
			١٤٠		يونيو	٣٠	٤١	١٠٠	٠,٧٣٢	٧٣,١٧	٠,٩٥	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٤٨٠,٤
			١٤٠		يوليو	٩	٤١	١٠٠	٠,٢٢٠	٣٠٧٣,١٧	٠,٩٥	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٥٤١,٥
			١٤٠		يوليو	٩	٤١	١٠٠	٠,٢٢٠	٣٠٧٣,١٧	٠,٩٥	٠,٩٥	٣٩٦,٢	٥٤١,٥



