

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 383 الي الكم 383.5 بطول 0.5 كم لتنفيذ أعمال الحفر والردم وطبقات الاساس

تنفيذ : مكتب الأماراتية للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

کشف رقم جاري (1)

من بداية العمل حتى: 2023/11/14

المقاول: الاماراتية للمقاولات العامة و التوريدات العمومية رقم العقد (2024/2023/352)

رقم البند	بيان الأعمال	اللقمة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
3-1	أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصطناعية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. حتى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او التقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة .	85.00	م3	25,000.00	0.00	14,660.00	0	1,246,100.00	0	0	0	1,246,100.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 107 كم = 1.4*105	147.00		20,000.00	0.00	11728.00		1,724,016.00				1,724,016.00	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة نقل الرمال 77 كم = 1.4*75	105		5000.00	0.00	2932.00		307,860.00				307,860.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحه الشركة الوطنية	13		25,000.00	0.00	14,660.00		190,580.00				190,580.00	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
4-1	أعمال الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس التجميع عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او التقصان	278.00	م3	5100.00	0.00	3,817.00	0	1,061,126.00	0	0	0	1,061,126.00	- وثيقة التأمين سارية حتي 11/9/2023 - يراعى تطبيق نصوص العقد يتم خصم عدم تواجده كمرافق متواجد مدير عام المشروع وقصر تاريخ المستخلص بالقيمة المحسوبة للمبلغ زال العقد
	علاوة مسافة النقل 95 كم = 1.2*75	90.00		5100.00	0.00	3817.00		343,530.00				343,530.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحه الشركة الوطنية	25		5100.00	0.00	3,817.00		95,425.00				95,425.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس التجميع عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او التقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	298.00	م3	03,600.00	0.00	2,670.00		795,660.00				795,660.00	
	علاوة مسافة النقل 95 كم = 1.2*75	90.00		03,600.00	0.00	2670.00		240,300.00				240,300.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحه الشركة الوطنية	25		03,600.00	0.00	2,670.00		66,750.00				66,750.00	
إجمالي قيمة المستخلص													ستة مليون و واحد وسبعون الفا وثلاثمائة وسبعة و أربعون جنيهاً فقط لا غير
إجمالي ما سبق صرفه													0.00
إجمالي المستحق													ستة مليون و واحد وسبعون الفا وثلاثمائة وسبعة و أربعون جنيهاً فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عمید - مهندس /

"ہائی محمد محمود طہ"

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسنی فیاض

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجریت مجدي زاخر

الاستثماري العام (سيسترا)

م/ علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة فنياً فقط

الشركة المنفذة : مكتب الاماراتية للمقاولات العامة و التوريدات

استشاري المساحة (مكتب XYZ)

مدير المشروع

مکتب الإمام الرضا عليه السلام

مقاولات العامة والخدمات العمومية

محمد جمال حسین

ت: ۲۱۷۷۷ - ج: ۱ - ۰۲۲ - ۲۹۱