

مشروع: اعمال رفع كفاءة وصيانة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم باجمالي طول ٨٦ كم لتنفيذ الاتجاه الجنوبي " القبلي " من مطروح الي السلوم في المسافة من الكم ٥٠ حتي الكم ٦٠ بطول ١٠ كم
تنفيذ : شركة اوراسكوم لانشاء الطرق

كشف رقم (٢) جاري

المقاول: شركة اوراسكوم لانشاء الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٧٤)

من بداية العمل حتى: ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش	جنيه		
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والورش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل علي البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٧,٠٠	متر مكعب	٤,٥٠٠	٨٠٠	٣,٥٠٠	٤,٣٠٠	٠	٧٣,١٠٠	٠	٧٣,١٠٠
٢	اعمال توريد وتشغيل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٢,١٠	متر مكعب	٢,٠٠٠	١,٩٠٠	٠	١,٩٠٠	٠	١٧٤,٩٩٠	٠	١٧٤,٩٩٠
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الإسفلتية المنارة بالورصف الحالي في الأماكن التي يحدها المهندس المشرف والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الأساس أسفل التكرير والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	٦٠,٠٠	متر مكعب	٢٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٠	١,١٤٠,٠٠٠	٠	١,١٤٠,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل آتربة من ناتج مخلفات محاجر الكسارات بمرسي مطروح مطابقة للمواصفات وتحرير باستخدام بلدورز وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة نقل لا تقل عن ٧٠ كم) والبند يشمل سعر المادة المحجيرة .	١٣٦,٦٠	متر مكعب	٧٧,٤٥٠	٣٢,٠٠٠	٤١,٥٠٠	٧٣,٥٠٠	٠	١٠,٠٤٠,١٠٠	٠	١٠,٠٤٠,١٠٠
٥	اعمال توريد ورش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير كسارات سمك لا يقل عن ٣٥سم في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الفقد بجهاز لوس الجلسون عن ٤٠% وفقردها علي طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم.	٢٢٥,٠٠	متر مكعب	٦٥,٨٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٠,٥٠٠	٦٢,٥٠٠	٠	١٤,٠٦٢,٥٠٠	٠	١٤,٠٦٢,٥٠٠
	رسوم الكارتة والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأساس	٢٥,٠٠	متر مكعب	٦٥,٨٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٠,٥٠٠	٦٢,٥٠٠	٠	١,٥٦٢,٥٠٠	٠	١,٥٦٢,٥٠٠
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O.) بمعدل ١,٥ كجم / ٢م طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اي مواد حصى او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال بالمتر المسطح.	٢٥,٠٠	متر مسطح	٧١,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٩,٥٠٠	٦٧,٥٠٠	٠	١,٦٨٧,٥٠٠	٠	١,٦٨٧,٥٠٠
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج (3 د) بسلك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتردجة جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠ / ٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح.	١٣١,٠٠	متر مسطح	٧٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠	٨,٥١٥,٠٠٠	٠	٨,٥١٥,٠٠٠
	رسوم الكارتة والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية	٣,٠٠	متر مسطح	٧٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠	١٩٥,٠٠٠	٠	١٩٥,٠٠٠
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البتومين السائل سريع التطاير (R.C. 3000) بمعدل لا يزيد عن ٠,٥ كجم / ٢م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٨,٣٥	متر مسطح	٧٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٠	٥٣٤,٤٠٠	٠	٥٣٤,٤٠٠
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج (4 ج) بسلك ٥ سم بعد الدمك باستخدام المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح.	١٢٥,٠٠	متر مسطح	٧٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	٨,٠٠٠,٠٠٠
	رسوم الكارتة والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية	٣,٠٠	متر مسطح	٧٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٠	١٩٢,٠٠٠	٠	١٩٢,٠٠٠
١١	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم و الفئة شاملة اعمال الحفر حتي المنسوب التصميمي اسفل قواعد المواسير ونزع المياة ان وجدت مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد من عزل الوصلات و طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المتعددة والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والفئة شاملة بالمتر الطولي .	٧٠٠,٠٠	م . ط	٣٠٠	٢٠٠	٨٥	٢٨٥	٠	١٩٩,٥٠٠	٠	١٩٩,٥٠٠
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات المحتوي الاسمتي ٢٥٠ كجم / ٣ م اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي الا يقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٥٠ كجم / م ٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة .	١١٢,٠٠٠	متر مكعب	٦٠٠	٢٦٠	١١٠	٣٧٠	٠	٤١٣,٨٩٦	٠	٤١٣,٨٩٦
١٤	اعمال فك وإزالة بودورات قديمة ونقلها خارج الموقع بالمقابل العمومية خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف و البند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر الطولي .	٣٠,٠٠	م . ط	٦٠	٠	٥٥	٥٥	٠	١,٦٥٠,٠	٤٩٥,٠	١,١٥٥
إجمالي قيمة المستخلص											٤٦,٧٩١,٦٤١

فقط وقدره ستة واربعون مليوناً وسبعمائة و واحد وتسعون ألفاً و ستة مائة و واحد و اربعون جنيهاً مصرياً لا غير .

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

المهندس القيم

الشركة المنفذة : شركة اوراسكوم لانشاء الطرق

مدير المشروع (شركة اوراسكوم لانشاء الطرق)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه" ١٠ / ١٩ / ٢٠٢٢

يعتمد

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً
تحريراً في: ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٢

بدفع للمقاول مبلغ: ٤٦٧٩١٦٤١ /

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من.....

تحريراً في:

مهندس / محمد فياض

مهندس / ايهاب الحناوي

