

تنفيذ: شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

من بداية العمل حتى ٣٠/١٠/٢٠٢٣

كشف رقم جاري ٣
المقاول: شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٢/١٢٩٧) (٢٠٢٣/٠١/٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفنية جنية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأصل التي تمت في خلل هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه	سلاحف	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
													القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
١	اعمال الحفر													٢٠٠,٠٠
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرمل بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وتحمل على اليند تحويل ونقل الارض الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للناسبات التصميمية والقطعات العرضية التنموية والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف.													٤٢٩٣٢,٥٦
١-٢	في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب .٨ جنية للكيلومتر زيادة													٣٦٨٠٠
٢	اعمال الردم													٣٦٨٠٠
٢-١	بالمتر المكعب اعمال تحويل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسكل لا يزيد عن سكل ٢٥ سم لاستكمال النسب المطلوب التشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١١ %) ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للناسبات التصميمية والقطعات العرضية المطلوبة والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف.													٤٢٩٣٢,٥٦
٢-٢	مسافة النقل حتى ٢ كم . يتم حساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . يتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنية في حالة استخدام بدوزر في التحجير للأرض المتسمكة وذلك طبقاً لتحليل التربة .													٣٦٨٠٠
٢-٣	السعر لا يشمل قيمة المادة المحرجة مع قيم الشركة المنفذة بتقدم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .													٣٦٨٠٠
٣	طبقات الأسفل													٣٦٨٠٠
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقة تالسين (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشترات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٣ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن ٨٠ مم ورشها ويفردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديدة علي ان لا يزيد سمل الطبقه بعد تمام المك عن ٥٠ سم ورشها بالبيئة الاصولية للوصول الى نسبة الطرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (اقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفقه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتطبيقات المهندس المشرف .												٣٨٩٣٢,٥٦	
٣-٢	مسافة النقل لاقل ٢٠ كم . يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بزيادة او النقصان .													٣٦٨٠٠
٤	البلاطات الخرسانية													٣٦٨٠٠
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم الحبيبات ما بين ٤٠ مم الى ٣١٥ مم والا يزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشترات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ١٢٠ % ميجاباسكال والا يزيد نسبة الماء بجهاز لويس انجلوس عن ٢٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويفردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديدة علي ان لا يزيد سمل الطبقه بعد تمام المك عن ٢٠ سم ورشها بالبيئة الاصولية للوصول الى نسبة الطرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفقه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتطبيقات المهندس المشرف .												٢٨٦٧,٧٩	
٤-٢	مسافة النقل لاقل ٢٠ كم . يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بزيادة او النقصان .													٢٧٨,٠٠
٤-٣	السعر لا يشمل قيمة المادة المحرجة .													٢٧٨,٠٠
٥	البلاطات الخرسانية													٢٧٨,٠٠
٥-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسات عادي سمل ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجاذبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متردج + ٤ م٣ رمل حرش + ٣ م٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + غير على أن يكون السن تظيف وغضول والرمل خالي من الشوائب والطلقة والأملأة والمواد الغريبة والبند يشتمل تجهيز واستبدال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم وتشطيب السطح والتلقيح طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التقنية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف .												٢٩٨,٠٠	
٥-٢	مسافة النقل ١٦٥ كم .													٢٩٨,٠٠
٥-٣	السعر لا يشمل قيمة المادة المحرجة .													٢٩٨,٠٠
	إجمالي قيمة المستخلص													٨,٣٧٣,٢٠٠
	ثمانية مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ومنتان جنية فقط لا غير													٨,٣٧٣,٢٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهره وقراها سبطانة المالي تلقينا

مدير عام المشروع
مهندس / محمد حسني فليض

تحريرها
طبخ للمقاولين

استشاري العلم سسترا
مدير المشروع (الاستشاري - مساعده الجوش)
مركز الاستشارات الهندسية # ٢٣٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢
للطرق والمعابر SGAC
م/ مصطفى نعيم شهد محمد الجيبوش
م/ محمد خليل مهندس محمد الجيبوش
مشروع القطار السريع فتحطا ٦



يعتذر

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب النيل

الاسكندرية - مصرى مطروح

عبد. مهندس /

"هانى محمد محمود طه"

