



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٣ جاري) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادي النظرون / العلمين في المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم	نوع العمل	القيمة	الفئة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جمله فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
										جنيه	مليم	
١	رفع كفاءة المعدات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادي النظرون / العلمين في المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، طبقاً للأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط ، وما يستجد من أعمال إنشائية - وتشمل الأتى :- ١- شبكة الري كامله ومحطات الري والابار الخاصه بها بكافه مشتملاتها والماوى الخ . ٢- الاشجار والشجيرات ومسطحات الزهور المستديمة والنخيل .	شهر	--	٨٦٤٠٠٠٠	٢٤	٢٤ / ١٢	٢٤ / ١	٢٤ / ١٣	جاري	٤٦٨٠٠٠٠	٤٣٢٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
	الإجمالى									٤٦٨٠٠٠٠	٤٣٢٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /
التاريخ : / /

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

يدفع إلى المقاول ملاحظه الفئات

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /



هویدا محمد محمد عنان

مدير المشروع





الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٣ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النظرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			مليم	جنيه								المطلوب صرفه	جنيه	
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها														
١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٩٠ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إعتداد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	--	١٩٠	طبقاً لما تنفيذه الطبيعة على	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٧٥ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إعتداد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	--	١٦٠	طبقاً لما تنفيذه الطبيعة على	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦٣ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إعتداد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	--	١٣٠	طبقاً لما تنفيذه الطبيعة على	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٥٠ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم إعتداد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط		١١٥	طبقاً لما تنفيذه الطبيعة على	صفر	صفر	صفر	جارى			..		
الإجمالى														

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدقتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،

مدير المشروع /



هويدا محمد محمد عنان



مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٣ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النظرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئه		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			مليم	جنيه							مليم	جنيه	
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها													
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب خراطيم من P.E قطر ١٦ مم والبند يشمل جميع قطع الإتصال من P.E - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	--	١٥	صفر	صفر	جارى			..			
٦	بالمتر الطولى زراعة أسوار دفلة وهيسكس بمعدل ٣ عود / متر بين الأشجار والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر المجرات وإضافة الكمبوست بمعدل ١ كجم / متر طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	٢٥	صفر	صفر	جارى			..			
٧	بالعدد زراعة أشجار أكينوكاريس على مسافة ٣ متر بين الأشجار والبند يشمل أعمال التأسيس وحفر الجور وإضافة الكمبوست بمعدل ١ كجم / شجرة طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	--	٢٥	صفر	صفر	جارى			..			
٨	بالمتر الطولى إنشاء وحفر بنر ارتوازي قطر لا يقل عن ١٠ بوصة من مواسير PVC ١٦ جوى وشامل مصفاه من (فلاتر) من نفس المواسير المضادة للحموضه والتآكل مع كسوه المصفاه بسلك شبكى بلاستيك وتغليف بزلط الترشيح داخل البئر والعمق بالمتر الطولى طبقاً لمستوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمه من تنزيل الدليل بالقطر المناسب من مواسير حديد سملس ويركب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على راس البئر باستخدام برادات او فننشات حديد والفئه شامله كل مايلزم لنهوه العمل طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م . ط	--	٥٠٠	صفر	١٢٠	جارى	٦٠٠٠٠		..	٦٠٠٠٠		
الإجمــ													

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /



مدير المشروع /

مدير المشروع /

يُعتمد
مدير
مهندس
الإدارة العامة للتشجير
مهندس
الإدارة العامة للتشجير

مهندس
الإدارة العامة للتشجير

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٣ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النظرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		مليم	جنيه								قرش	جنيه	
إجماليات الأعمال بالمستخلص													
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ١							جارى ١٣	٤٦٨.٠٠٠	٤٣٢.٠٠٠	..	٣٦.٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٢							جارى			..		
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٣							جارى	٦.٠٠٠		..	٦.٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								٥٢٨.٠٠٠	٤٣٢.٠٠٠	..	٩٦.٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
المحاسب
مليم
جنيه
يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزيه
التاريخ : / /
التاريخ : / /
مهندس الهيئة / /
مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك :
مدير المشروع :
هويدا محمد محمد عنان
الهيئة العامة للتشجير
الطرق والكباري والنقل البري
مهندسة إدارة العامة للتشجير

ملاحظات المستخلص رقم (١٣ جارى) لعملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الرى بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النطرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية :-

١. تم توفير مهمات الأمن الصناعي بالموقع طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٢. تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٣. تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المعدات (محركات - طلمبات) والموجودة فى كل محطة من محطات الرى فى نطاق العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٤. مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٥. تم توفير العمالة المحملة طوال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٦. يتم خصم مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه) لعدم توفير عدد ١٠٠ يومية عمالة خلال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٧. يتم خصم مبلغ ٧٩٥٠ جنيه (سبعة آلاف وتسعمائة وخمسون جنيه) - بنسبة ٥٠٪ من صيانة الشبكة السطحية ومخارج مياه الرى نطاق محطة الرى الثالثة حيث تم الإنتهاء من ٥٠٪ فقط من الصيانة - طبقاً للفئة التحليلية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات .
٨. يتم رد تعلية مبلغ ٢٧٦٠٠ جنيه (سبعة وعشرون ألف وستمائة جنيه) الواردة بالمستخلص الجارى رقم (٨) لإنتفاء الغرض منها ، حيث تم حفر بئر جديد بعمق ١٢٠ م. طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
٩. تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمنظومة السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط .
١٠. تم الإنتهاء من إضافة الأحماض الشهرية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .
١١. جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لدفتر الشروط والمواصفات الفنية .

تحريراً فى : ٣١ - ١٠ - ٢٠٢٣

مهندس تنفيذ العملية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / نوره محمد

نور الهدى محمد إبراهيم سيد

مدير إدارة التشجير

مدير المشروعات

مهندس / عبد المنعم أحمد عبد المنعم

عبد المنعم أحمد عبد المنعم

مفوض بالتوقيع

شركة المعصرة للصناعات الهندسية

مهندس / محمود عبد السلام وهدان

محمود عبد السلام وهدان

مدير تنفيذ العملية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / طارق سيد يوسف دياب

طارق سيد يوسف دياب