

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العظمين بطول 135 كم المقطع الخامس بطول 10 كم

1/1/2022	تاريخ التقييم المحدد (سنة التقييم)
الإقليم الإقليمية المستور عد شهر أغسطس 2024	مخصص للتجارة الخارجية للتصدير التصدير
541.5	323.7
	المصدر

قيمة الخصم في المضمون	نسبة الخصم	المضامين * حسب السعر		التركيب المخطط للاعمال عند تنفيذ الاعمال	ع	د	مصدر القيمة	المستلزمات		الشهر	سعر البيع المقترح	الوحدة	بيانات التفصيل
		(C - E) × 0.1	E × 0.9					قيمة الإجمالي	قيمة الصافي				
434,658.02	0.1345690	0.1345690	541.5	323.7	20%	سولار	3,230,000.00	161500.00	شهر أغسطس	20.00	متر مسطح	بالمتر المسطح اعمال تشغيل طبقه اساس باستخدام الات التسوية الحديثة عن الازدياد سداس الطبقه بعد قدام الدمل عن 15 سم ورشها بلباياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبة والدمل الجيد بالوبرسات للوصول الي القوي كافله جافه (98% من الكثافه المعدليه) ويتم التفتيش طبقه المتناسيب التصميميه والقضاعات المرصبيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجميع مشتقلا طيقه الوصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامة للطرق والكباري وقليعات المهندس المشرف	
296,724.75	0.1009268	0.1009268	541.5	323.7	15%	سولار	2,940,000.00	14700.00	شهر أغسطس	200.00	متر مكعب	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس من الاحجار الصلبه المدرجه ناتج كسير الكسارات والمطابقه للمواصفات والتدرج العوارض بالإشتراطات العامه والخاصه بالمشروع لتقليل نسبته تحصيل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة القاعد بجهاز لوس 40% والا تزيد الانضمام عن 10% ويتم التفتيش وفقا لاصول الصناعه و مواصفات الهيئه العامة للطرق والكباري وقليعات المهندس المشرف -مساحه النقل 20 كم - يتم احتساب علاده 1.2 جنيه لكل 1كم زياده وذلك حتي مساحه نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم زياده عن مساحه نقل 100 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجريه وعلى الشركه المنفذه تقديم ماينبت من ابحاث المشرفه عن المكابح	
17,803.48	0.1009268	0.1009268	541.5	323.7	15%	سولار	176,400.00	14700.00	شهر أغسطس	12.00	متر مكعب	علاوة 1.2 جنيه لكل 1كم لتوريد وتشغيل طبقه اساس مساحه النقل 30 كم	
22,829.64	0.1009268	0.1009268	541.5	323.7	15%	سولار	226,200.00	8700.00	شهر أغسطس	26.00	م/ط	بالمتر الطولي اعمال زاله الحواجز الخرسانيه القائمة ونقلها خارج الموقع الي المقابل العموميه	
119,093.61	0.0336423	0.0336423	541.5	323.7	5%	سولار	3,540,000.00	35400.00	شهر أغسطس	100.00	م/ط	بالمتر الطولي تنفيذه جميع الاعمال المدنيه اللازمه تركيب مواسير PVC قطر 55 مم حسب مواصفات الشركه المصريه للاتصالات شامله سحب الحبل النابون بسلك ٩ مم علي الأقل واقفاة تشمل كل عائلز لمو الاعمال طبقا لاصول الصناعه ومتطلبات الكود المصري وقليعات المهندس المشرف	
891,109.49							10,112,600.00						الاجمالي
4,455.55													قيمة الخصم حسب اتفاق التفاوض 0.5%
886,653.94													الاجمالي المستحق صرفه بعد الخصم

شركة البناء الحديث

مدير المشروع

هم الحناوي

م/ محمد يوسف