

رقم الترتيب	بيانات الأعمال	القيمة بعد الموافقة		وحدة	كمية طبقا لآخر عملية معدلة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	قيمة جملة الأصل التي تمت حتى الآن			إستقطاع او جيز	الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنية							جنية	فرش	جنية		جنية		
															فرش	
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفلجة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	٢٠٠	م	٨٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	يتم تطبيق تبصير العقد ١- مدير المشروع ومتواجد والمهندسون متواجدون	
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية وملحمة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المكاتب العمومية والتد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	م	٨٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد	
٣	دبش او خرسانة عادية	٧٥	م	٢٤٠١	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٤- العلامات التحضيرية والإرشادية متواجدة	
٤	خرسانة مسلحة	١٥٠	م	٥٩٠٠	٥٩٠٠٠٠	٥٩٧٢,٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٥- التقارير الشهرية والتقرير المبني والبرنامج الزمني متواجد	
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والفلجة تشمل زح اي مياه تقارير الشد الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المكاتب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم للهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٥	م	١٢٦١٤,٠٠	١٢٦١٤,٠٠	١٢٦١٤,٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٦- لافتات المشروع متواجدة	
٦	بالمتر المكعب، توريد وعمل طريقة إجلال لزوم الأساسات حتى مشوب التنسيب بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) او ممايلها طبقا لتقرير الإستشاري وتشكيبا باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسرر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المعدل لكل طبقة ولا يتم زرع الطبقة التي تليها الا بعد التكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة المعدد وطبقا للرسومات التنفيذية والتكود المصري واليوند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	م	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠٠	١٥١٢٤,٠٠	١٦٠٠٠٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	٧- قتي تأمين وسلامة المرور متواجد	
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد ورمد رمل نظيفة او تربة زلظية موزدة من خارج الموقع صحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البوايح وعند الدخال والخارج للبوايح وحسب تعليمات المهندس المشرف والسرر يشمل الردم على طبقات بسبك لا يزيد عن ٢٥سم مع الرش بمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافه والسرر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهو السطح الطوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢١	م	١٤٥٣٩	١٤٥٣٩,٠٠	١٤٥٣٩,٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٨- يتم خصم مبلغ () جنيها قيمة التجارب المعملية المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتخذ أسفل الخرسانة المسحكة للأساسات والباطات الانتقائية حسب الإبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح الطوى ورش ودمك التربة اسفلها واليوند شامل كافة الاعمال اللازمة لتهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٠	م	٢٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٩٤٩,٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٩- لافتات المشروع متواجدة	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنوعي للتريح طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسرر لا يشمل حديد التسليح واليوند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠	م	٧٩٦٨	٧٩٦٨,٠٠	٧٧٣٤,٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٠- قتي تأمين وسلامة المرور متواجد	
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوايط السادة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسرر لا يشمل حديد التسليح واليوند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧٠	م	٢٧٥٠	٢٧٥٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	١١- لافتات المشروع متواجدة	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوايط السادة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسرر لا يشمل حديد التسليح واليوند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٠	م	٣١٠٠	٣١٠٠,٠٠	٢٢٧٥,٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٦٧٨,٠٠	٦٧٨,٠٠	٦٧٨,٠٠	٦٧٨,٠٠	٦٧٨,٠٠	٦٧٨,٠٠	٦٧٨,٠٠	١٢- قتي تأمين وسلامة المرور متواجد	
١٢	بالمتر المكعب توريد وقطع ورش ورش وتربيط وتشكيل اسياح حديد التسليح (٣١/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسحكة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والسرر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الحطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط وسكوت وبخافطة وكل ما يلزم للهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٥٠	طن	٢٦٠٠	٢٦٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	١٣- قتي تأمين وسلامة المرور متواجد	
١٣	بالمتر المكعب توريد وعمل طريقة عزالة للتربة	٥٠	م	١٥٦٩	١٥٦٩,٠٠	١٥٦٩,٠٠	١٥٦٩,٠٠	٦٠٤,٠٠	٦٠٤,٠٠	٦٠٤,٠٠	٦٠٤,٠٠	٦٠٤,٠٠	٦٠٤,٠٠	٦٠٤,٠٠	١٤- قتي تأمين وسلامة المرور متواجد	
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي طبقا للمواصفات والسرر يشمل عمل اللحامات وكل ما يمتد الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسرر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل بأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠	م	١١٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٥- قتي تأمين وسلامة المرور متواجد	
١٥	بالمتر المكعب توريد وبناء تكسي من الدبش سمك ١٠سم طبقا للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسرر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل بأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٦	م	١٠٦	١٠٦,٠٠	١٠٦,٠٠	١٠٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	١٦- قتي تأمين وسلامة المرور متواجد	
الإجمالي																
١٠٨,٢٣٥,٧٨٠,٠٠																
(فقط مائة وثمانية ملايين ومائتان وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)																

(فقط مائة وثمانية ملايين ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمئة وثمانون جندياً مصرى لا غير)

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

مدير عام المشروعات
أحمد عراقي
موقع :

مدير مشروع الهيئة
ظفي صنفى

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مستشاري الأعمال الصناعية

شركة المنفذ

المشروع (الطريقة المنفذة)
د. مصطفى عبد العزيز

International Consulting Engineers
الاستشاريون والمهندسون الدوليون

الشرطة المدنية
مدير الشرطة (الشرطة المدنية)
م / احمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع: 
القانوني
القانوني
القانوني