

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية تطوير وتوسعة عدد (٢) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة - راقد جمصة - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى دميرة بالكم ١١ بالأمر المباشر عقد رقم ٨٩٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ مقاوله تنفيذ شركة الراغب للمقاولات والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ حتى ٦ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ١ / ٨ / ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تحريراً فى : ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

مهندس
سلوى سامى صالح



مصلحة : مصلحة الضرائب العامة
قسم : قسم الضرائب العامة
المبلغ المستحق إلى : مصلحة الضرائب العامة
بموجب : الطلبات طيه ، أو : لحقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
سحب باسم : صاحب الحق أو :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٤٤٦٢٩	
			١٤٤٦٢٩
		الجملة	



(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم	
عدد المرفقات	بيانات	قسم	جنيه
		فرع	١٤٤٦٢٩
		نقل	
		بند	
		إجمالي الأمل	
		قرش	
		جنيه	
		بيانات الاستقطاعات	
		عادي	
		إضافي	
		دمغة توقيع	
		قرش	
		جنيه	
		رسم الدمغة	
		صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ

رواجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ :
الإيرادات : الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رواجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ح ») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاء موظفي الشطب

(د)

(٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت : رقم : إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٢

مجلس الإدارة

2023-08-01

2023/08/01 حتى	2023/07/26 من
----------------	---------------

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	فترة المستخلص
--------------	----------------	---------------

حساب فروق أسعار
مشروع / تطوير رافد جهته (أعمال توسعة كوبري ديرة الكيلو 11)
المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة
عن الأعمال المنفذة بالمستخلص الختامي رقم (6) بتاريخ 2023/08/01
شهر أغسطس 2023

2023 يىلى

2022 مارس		تاريخ التعاقد
الارقام القياسية	الارقام القياسية	عناصر الكفالة المالية للمعدل
حلال شهر أغسطس 2023	عدد التعاقد	
396.20	327.8	السلار
622.00	487.1	البنوك
273.60	232.3	الإسكان
913.60	386.4	حديد التسليح

رقم حد	بيانات الأعمال	نوع	القيمة	الوقت	مقدار العمل المدفوع في هذا المستحق		ملاحظات التحليل الخاصة بالعمل	ملاحظات الخصم	الوقت الإضافي من القيمة	الوقت الإضافي من هذا المستحق	نسبة الخصم	القيمة المضافة	قيمة فرق الاستحقاق
					بالقيمة الكلية	بالوقت							
5	اعمال تكوير و إزالة المسطحات المنهاره	60	3م	1,032.17	1,032.17	✓	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	1292
6	اعمال تكوير و إزالة المباني	140	3م	1,484.93	1,484.93	✓	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	4338
9	اعمال ردم موقع	92	3م	2,001.90	2,001.90	✓	سولار	15%	327.8	396.2	0.2087	0.0313	5765
10	اعمال حفر في ارض الموقع	45	3م	137.42	137.42	✓	سولار	20%	327.8	396.2	0.2087	0.0417	258
11	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	87	3م	190.74	190.74	✓	سولار	20%	327.8	396.2	0.2087	0.0417	693
12	اعمال احلال	255	3م	86.4	86.4	✓	سولار	20%	327.8	396.2	0.2087	0.0417	919
13	اعمال ردم برمال نظيفة	121	3م	253.86	253.86	✓	سولار	20%	327.8	396.2	0.2087	0.0417	1282
16	خوازيق محفورة بعمقها	3230	جهد	44.26	44.26	✓	سولار	5%	327.8	396.2	0.2087	0.0104	1492
17	خرسانة عالية لزوم الاساسات	1660	3م	101.73	101.73	✓	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	3524
18	خرسانة عالية لزوم الأرضية	1745	3م	11.20	11.20	✓	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	408
19	خرسانة مسطحة لزوم المداخل	2350	3م	16.15	16.15	✓	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	792
20	خرسانة مسطحة للأصعدة	2975	3م	81.65	81.65	✓	سولار	10%	327.8	396.2	0.2087	0.0209	5069
		2975	3م	81.65	81.65	✓	امنت	23.3%	232.3	273.6	0.1778	0.0414	10062

رسالة الادب
عبد الله بن عبد الله

2018-19-2019-20

55 mil / calico

حسابات فروع اسعار
مشروع / تطوير رائد جمعيته (اعلان مؤسسة كوبرى دورية الكلاوى 1.1)
المعاون / شركة الراغب للمقاولات العامة
من الاعمال المنفذة بالمستعجلى ، رقم (6) بتاريخ 2023/08/01

2023-08-01

2023/10/06

رقم المستخلص
تاريخ المستخلص
فترة المستخلص

2022 مارس		تاريخ المعاملة
الإرقام القياسية	الإرقام القياسية	
خلال شهر	عند المعاملة	
المستطى 2023		
396,20	327,8	السولار
622,00	487,1	البيتكوين
273,60	232,3	الريمت
913,60	386,4	حديد السليج

[illegible]

محمد رضا آشتياي قزوین

10/11/19

