



مستخلص رقم (١) فروق اسعار شن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٧ كم
إداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٤٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢٤ مع شركة الاخوه العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات المده من بدء العمل الى ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤



المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	التاريخ	سعر التعاقد	الكمية	الرقم القياسي للتعاقد	الرقم القياسي للمستخلص	نسبة التغير	معامل تأثير السولار على البند	جاري أم نهائي	مبلغ فروق الاسعار
3	اعمال الردم :-									
2-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصنائه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. - السعر يشمل قيمة المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المشرفة عن المحاجر . - مسافه النقل حتى ٢ كم - يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم. - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم. - يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسويه بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم. (علي الاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠%) للجزء السفلي علاوة مسافه نقل ٤٦ كم غير شامل ٢ كم مدق داخلي (٢*٢٥ + ١,٦٥*٤٤) علاوة مسافه نقل ٥٩ كم غير شامل ٢ كم مدق داخلي (٢*٢٥ + ١,٦٥*٥٧) استخدام بلدوز في التحجير للارض المتماسكة	٢٠٢٤/١٢/١٨	١١٩,٠٠	٥٤,٥٠٠,٥٩	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٢٩١	٠,٢٠٠	جاري	٣٧٧,١٩٩,٩٠
		٢٠٢٤/١٢/١٨	٧٣,١٠	٣٤,٥٠٠,٠٠	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٢٩١	٠,٢٠٠	جاري	١٤٦,٦٧٦,٢٨
			٩٤,٥٥	٢٠,٠٠٠,٥٩	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٢٩١	٠,٢٠٠	جاري	١٠٩,٩٨٣,٥٥
			٦,٠٠	٥٤,٥٠٠,٥٩	٤٨٠,٤٠٠	٦٢٠,١٠٠	٠,٢٩١	٠,٢٠٠	جاري	١٩,٠١٨,٤٨
إجمالي مبلغ فروق الأسعار										٦٥٢,٨٧٨,٢١
فقط ستمائة واثنان وخمسون الفا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيها و ١٠٠/٢١ من الجنيه لاغير										

يعتمد ...
رئيس الاداره المركزيه
م / عماد محمد حسين

روجع فوجد علي صحة ...
تحريرا في : / / سنه ٢٠٢٥

أقر بصحة ذلك ...
مدير عام الشؤون الماليه والإدارية
م / مصطفى محمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / اسماء علي احمد

مدير المشروع
شركة الاخوه العرب
م / إيهاب عادل احمد

