

مستخلص رقم (٢) جاري

عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة وصلة الرقة بطول ٥ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري اونهاى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٢/٢٢	شاملة المدة من ٢٠٢٤/٢/٢٧ الى ٢٠٢٤/٧/٢١	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣م	١	٢٨	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فى التأمين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحه للردم مسافة النقل ٤٧ كم	٣م	١	١١٤,٥	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ١٢٠ كم	٣م	٦٦١٤	٣٧٤	٦٠٠	٦١٢,٩٠	٦٦١٢,٩٠	جاري	٢٤٧٣٢٢٤,٦٠	٢٤٧٣٢٢٤,٦٠	٢٤٧٣٢٢٤,٦٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرافن المتحرك متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣٥٩٧٢	٧٨	٣٥٠٠	٨٨٢,٠٠	٣٥٨٨٢,٠٠	جاري	٢٧٩٨٧٩٦,٠٠	٢٧٩٨٧٩٦,٠٠	٢٧٩٨٧٩٦,٠٠	
٥	بالطن اعمال توريد واصافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	١٠٦٢	٢٨٠٠	١٠٠٠	٥٨,٦٢	١٠٥٨,٦٢	جاري	٢٩٦٤١٣٦,٠٠	٢٩٦٤١٣٦,٠٠	٢٩٦٤١٣٦,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٦	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	٣٢٨٣٨,٨٦	٤٨,٣	٠	٣٢٠٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	جاري	١٥٤٥٦٠,٠٠	١٥٤٥٦٠,٠٠	١٥٤٥٦٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	٣٢٨٣٨,٨٦	٣٠,٩	٠	٣١٩٠,٠٠	٣١٩٠,٠٠	جاري	٩٨٥٧١٠,٠٠	٩٨٥٧١٠,٠٠	٩٨٥٧١٠,٠٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
بنود مستحدثة												
٨	بالعدد تعديل مناسب بالرفع او الخفض لغرف الصرف الصحى	عدد	٢٠	٦٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م	٣	٣	٠	٣١٩٠,٠٠	٣١٩٠,٠٠	جاري	٩٥٧٠,٠٠	٩٥٧٠,٠٠	٩٥٧٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	٢م	٢٥	٢٥	٦٠٠	٦١٢,٩٠	٦١٢,٩٠	جاري	١٦٥٣٢٢,٥٠	١٦٥٣٢٢,٥٠	١٦٥٣٢٢,٥٠	
الاجمالى												
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة												
الاجمالى بعد الخصم												
									١٩٨٠٠٣٧٩,٧٠	١٩٨٠٠٣٧٩,٧٠	١٩٨٠٠٣٧٩,٧٠	

تحريرا فى: / / ٢٠٢٤ /

الجهة المالكة

الشركة المنفذه

مهندس /

مهندس المشروع

مهندس /

مهندس الاستشاري

مهندس /

قرش جنيه

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب
على حساب

تحريرا فى

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظات الفئات

تحريرا فى

مدير عام المشروعات

مهندس /

رومانى ارميا ملك

مهندس /

رئيس الاداره المركزيه

عماد حسين

١٩٨٠٠٣٧٩٠٠	جملة الاعمال
٦٠٥٩٤٠٠	السابق صرفه
١٣٧٤٠٩٧٩٠٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٦٨٧٠٤٩٠٠	تأمين
٣٣٠١٨٣٠٥	دمغات
٦٢١٠	معمل قنا
٨٦٩٠٤	%١٤
١٠٢٤٣١١٠٩	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٣٨-٥٧-٨٩)

١٠٢٤٣١١٠٩	الاستقطاعات
١٢٧١٦٦٦٧٠١	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة وصلة الرزقة بطول
٥ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٢

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

أعمال رفع كفارة وصله الرزقة بطول ٥ كم مركز أبو تالة محافظه
قنا ضمن المبادر الرئيسيه (مياه كبريه)

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٨٠٠ ٢٧٩,٧٠	جملة الاعمال	٦٨٧,٥٩
٦٠٩ ٤٠٠,١-	السابق صرفه	٢٢٠ ١٨٢,٥٠
	المستحق صرفه	٧٠٧٩,٤٠
١٢ ٧٤٠ ٩٧٩,١-	جملة الاستقطاعات	
١٠ ٤٤ ٢١١,٩٠	الصافي	١٢ ٧١٦ ٦٦٧,١٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفه المحترمه لافاد = الصوبه المتكامله وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحرير/ ٢٠٢٤/٧/٢٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

٢٨ - ٥٧ - ٨٩

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

مصلحة الهيئة العامة للغرف والتجارة

قسم التفتيش

المبلغ المستحق إلى شركة القمح المتحدة للقادة - للصوماء المتحدة

الطلبات طوية أو .. } بموجب مخلص حارس رقم ٢

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم شركة القمح المتحدة للقادة - للصوماء المتحدة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
١٢٧١٦	٦٦٧	١٠	
١٢٧١٦	٦٦٧	١٠	

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	بند	لصل	فرع	قسم	جنية	قرش
١					١٢٧١٦	٦٦٧
١					١٢٧١٦	٦٦٧
	بيانات الاستقطاعات		جنية	مليم		
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	جنية	قرش	جنية		
	رسم الدمغة					
	هنا في القليلة المطلوب صرفها					



رئيس المصلحة

علامة

في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للخصم وأن البند المختص بسمح ولم يسبق للصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سبب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

في سنة

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط

إمضاء الكاتب المنوط

إمضاء الكاتب المنوط

إمضاء الكاتب المنوط