

[illegible]

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب-منوف-طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش آيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧

فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٤) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٢/١٢/١٥ حتى ٢٠٢٤/٣/١٨

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	عددأيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
									أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه			
إجمالي الصافي السابقة																							
	ديسمبر- ٢٠٢٢	١٦	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	١٥,٧٩١	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٣١١٥,٧٦
	يناير- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٩٢,٣٧
	فبراير- ٢٠٢٣	٢٨	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٧,٦٣٤	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٢٨٩,٠٥
	مارس- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٧٦١٦,٢٤
	أبريل- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٩,٦٠٨	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٧٣٧٠,٥٦
	مايو- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢,٠	٣٧١,٣	٧٣٥٠,٠٥
	يونيو- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٩,٦٠٨	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٧٣٧٠,٧٥
	يوليو- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٧٥٩٣,٥٧
	أغسطس- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٨٢٧٩,٥٧
	سبتمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٩,٦٠٨	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٨٣٣٣,٣٦
	أكتوبر- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	١١٠١٢,١٣
	نوفمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٩,٦٠٨	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	١٣١٠٦,٢٥
	ديسمبر- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	١٥٣١٥,٢٩
	يناير- ٢٠٢٤	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	١٧١٢١,٧٥
	فبراير- ٢٠٢٤	٢٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٨,٦٢١	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	١٦٠١٧,١٢
	مارس- ٢٠٢٤	١٨	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	١٧,٧٦٥	م٣	٣٢٠٠	.	.	.	٠,٢٥٤	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	١٢٠٦٩,٥٨
	ديسمبر- ٢٠٢٢	١٦	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	١٥,٧٩١	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٢٠١,٢٥
	يناير- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٥٩٣,٧٥
	فبراير- ٢٠٢٣	٢٨	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٧,٦٣٤	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٤٠٦,٢٢
	مارس- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٤٧٥,٨٨
	أبريل- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٩,٦٠٨	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٤٦٠,٥٣
	مايو- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢,٠	٣٧١,٣	٤٥٤,٥٨
	يونيو- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٩,٦٠٨	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٤٢٩,١١
	يوليو- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٤٤١,٩٤
	أغسطس- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٤٨٦,٢٥
	سبتمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٩,٦٠٨	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٤٩١,٢٩
	أكتوبر- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٦٦٢,٧٥
	نوفمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٩,٦٠٨	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٧٧٦,٦٤
	ديسمبر- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٩١٧,٠٠
	يناير- ٢٠٢٤	٣١	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٣٠,٥٩٥	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	١٠٣٣,٦٨
	فبراير- ٢٠٢٤	٢٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	٢٨,٦٢١	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٩٦٦,٩٩
	مارس- ٢٠٢٤	١٨	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٣	١٧,٧٦٥	م٣	٧٥	.	.	.	٠,٧٠	٠,١٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٦٩٥,٧٠
إجمالي الصافي حصة (٢)																							

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب
خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على
خوازيق وكوبستاتها حتى ارتفاع ٦م من
سطح الأرض

علاوة لزيادة الاجهاد إلى
٥٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى
إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب-منوف-طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إنش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧

فروق الأسعار لبنود أعمال جاري (٤) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٢/١٢/١٥ حتى ٢٠٢٤/٣/١٨

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	عددأيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
									أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه			
إجمالي الصفحة السابقة																						١٦٨٩٥٥,٨٢	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة للبلاطات العلوية اعلي الكمرات سابقة الصب و أعلى الكمرات المعدنية وكوبستاتها	ديسمبر-٢٠٢٢	١٦	٤٥٩	١,٧٤٣	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,٠٨٢٣	٣٤٤,٢٤
		يناير-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٢٥٣	١٠١٥,٦١
		فبراير-٢٠٢٣	٢٨	٤٥٩	٣,٠٥٠	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,٠٩٤٩	٦٩٤,٨٤
		مارس-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠٢٥	٨٣٠,٦٦
		أبريل-٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٣,٢٦٨	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠٢٥	٨٠٣,٨٦
		مايو-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,٠٩٨٥	٧٩٨,٤٩
		يونيو-٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٣,٢٦٨	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,٠٩٩٨	٧٨٢,٧٣
		يوليو-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,٠٩٩٥	٨٠٦,٢٩
		أغسطس-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠٨٨	٨٨٢,٠٨
		سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٣,٢٦٨	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١١٣٤	٨٨٩,٠٨
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٤٦١	١١٨٣,٩٩
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٣,٢٦٨	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٧٨٦	١٤٠٠,٩٧
		ديسمبر-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,٢٠٢٨	١٦٤٣,٤٦
		يناير-٢٠٢٤	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,٢٢٧٤	١٨٤٣,٠٥
		فبراير-٢٠٢٤	٢٩	٤٥٩	٣,١٥٩	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,٢٢٧٤	١٧٢٤,١٤
		مارس-٢٠٢٤	١٨	٤٥٩	١,٩٦١	٥٠	م	٢٤٠٠	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٣٣٩	٠	٠,٢٧١٤	١٢٧٧,٠٢
١٩-أ	علاوة لزيادة الاجهاد إلى ٥٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة	ديسمبر-٢٠٢٢	١٦	٤٥٩	١,٧٤٣	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٦٩٩	٢٢,٢١
		يناير-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٢٥٨٨	٦٥,٥٤
		فبراير-٢٠٢٣	٢٨	٤٥٩	٣,٠٥٠	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٩٦٠	٤٤,٨٤
		مارس-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٢٠٧٤	٥٢,٥٣
		أبريل-٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٣,٢٦٨	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٢٠٧٤	٥٠,٨٣
		مايو-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٩٨١	٥٠,١٧
		يونيو-٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٣,٢٦٨	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٩٣٢	٤٧,٣٦
		يوليو-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٩٢٦	٤٨,٧٨
		أغسطس-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٢١١٩	٥٣,٦٧
		سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٣,٢٦٨	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٢٢١٢	٥٤,٢٣
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٢٨٨٨	٧٣,١٥
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٣,٢٦٨	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٣٤٩٧	٨٥,٧٢
		ديسمبر-٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٣٩٩٦	١٠١,٢١
		يناير-٢٠٢٤	٣١	٤٥٩	٣,٣٧٧	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٤٥٠٥	١١٤,٠٩
		فبراير-٢٠٢٤	٢٩	٤٥٩	٣,١٥٩	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٤٥٠٥	١٠٦,٧٣
		مارس-٢٠٢٤	١٨	٤٥٩	١,٩٦١	٥٠	م	٧٥	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٠	٠,٧٠	٠	٠,٥٢٢٢	٧٦,٧٩
إجمالي الصفحة (٣)																						١٨٦٩٢٤,١٩	

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس /
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
/ مصطفى عليم الجراد
التوقيع /

مدير عام المشروعات
مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

مهندس / حسام حلمي
التوقيع /

مهندس / خالد حسونة
التوقيع /

مهندس / حسام سليمان
التوقيع /

مهندس / خالد نجيب
التوقيع /

شركة إنش إيه
للإنشاءات
عن الشركة المنفذة
مهندس / حسام سليمان
التوقيع /

شركة أتش آيه
 عن الشركة المنفذة
 عن إستانشار إلى المشروع
 إستانشار الهندسية
 مهندس / حسام سليمان
 مهندس / خالد نجيب
 التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
 مدير عام المشروعات
 مهندس / جهاد محمد سعد
 التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
 أ/ مصطفى عبد الجواد
 التوقيع /

يعتمد
 رئيس المنطقة المركزية الأولى
 ناصر محمد نصر طيخ
 مهندس /
 التوقيع /

فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٤) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ حتى ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤

٦/٥

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	عددأيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
									أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه		
إجمالي الصفحة السابقة																						٥٤٢٢٠٤٦,٩٦
٢٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti- Carbonation للعناصر الخرسانية	ديسمبر- ٢٠٢٢	١٦	٤٥٩	١٦٠٣	٥٥,٨٧٨	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٢١	٦٩,٨٦
		يناير- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٨,٢٦٤	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٥	٢٠٦,١٠
		فبراير- ٢٠٢٣	٢٨	٤٥٩	١٦٠٣	٩٧,٧٨٦	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٤٠	١٤١,٠١
		مارس- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٨,٢٦٤	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٠,٠١٦٥	١٨٤,٢٥
		إبريل- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٤,٧٧١	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٠,٠١٦٥	١٧٨,٣٠
		مايو- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٨,٢٦٤	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢,٠	٣٧١,٣	٠,٠١٦٣	١٨١,٧٢
		يونيو- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٤,٧٧١	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٩٠	٢٠٤,٦٧
		يوليو- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٨,٢٦٤	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٨٩	٢١٠,٩٨
		أغسطس- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٨,٢٦٤	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٣	٢٢٦,٣٦
		سبتمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٤,٧٧١	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢١٠	٢٢٦,٢٦
		أكتوبر- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٨,٢٦٤	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٥٨	٢٨٧,٦٣
		نوفمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٤,٧٧١	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٣٢٧	٣٥٢,٥١
		ديسمبر- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٨,٢٦٤	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٣٦٢	٤٠٤,٠٠
		يناير- ٢٠٢٤	٣١	٤٥٩	١٦٠٣	١٠٨,٢٦٤	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٣٩٩	٤٤٤,٥٠
		فبراير- ٢٠٢٤	٢٩	٤٥٩	١٦٠٣	١٠١,٢٧٩	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٣٩٩	٤١٥,٨٢
		مارس- ٢٠٢٤	١٨	٤٥٩	١٦٠٣	٦٢,٨٦٣	م٢	١٠٣	.	.	.	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,٠٥٢٧	٣٤١,٠٠
أولاً : أعمال المجرى المائى																						
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل	ديسمبر- ٢٠٢٢	١٦	٤٥٩	٦١٠	٢١,٢٦٤	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٦٤٦	٣٧٣٤,٧٦
		يناير- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٩٨٣	١١٠١٨,٥٩
		فبراير- ٢٠٢٣	٢٨	٤٥٩	٦١٠	٣٧,٢١١	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٧٤٥	٧٥٣٨,٤٨
		مارس- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٠,٠٧٨٥	٨٧٩٥,٤٣
		إبريل- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٦١٠	٣٩,٨٦٩	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢,٠	٣٦٧,٧	٠,٠٧٨٥	٨٥١١,٧١
		مايو- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢,٠	٣٧١,٣	٠,٠٧٤٩	٨٣٩١,١١
		يونيو- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٦١٠	٣٩,٨٦٩	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٧٢٥	٧٨٥٨,٨١
		يوليو- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٧٢٢	٨٠٩٣,٣٦
		أغسطس- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٧٩٦	٨٩١٥,٦٤
		سبتمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٦١٠	٣٩,٨٦٩	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٨٣١	٩٠١٢,٦٦
		أكتوبر- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٠٨٨	١٢١٩١,٠٧
		نوفمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٦١٠	٣٩,٨٦٩	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٣١٥	١٤٢٥٧,٠٩
		ديسمبر- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٥٠٤	١٦٨٥٦,٥٦
		يناير- ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٦٩٧	١٩٠٢١,٩٠
		فبراير- ٢٠٢٤	٢٩	٤٥٩	٦١٠	٣٨,٥٤٠	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٦٩٧	١٧٧٩٤,٦٨
		مارس- ٢٠٢٤	١٨	٤٥٩	٦١٠	٢٣,٩٢٢	م٣	٢٧٢٠	.	.	٠,٢٦٦	.	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,١٩٥٦	١٢٧٢٣,٨٨
٥٦٠٠٨٣٧,٦٨																						

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس /
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس /
التوقيع

مدير عام المشروعات

مهندس /
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس /
التوقيع

عن استشارى المشروع

مهندس /
التوقيع

مدير المشروع

مهندس /
التوقيع

عن الشركة المنفذة

المكتب الفنى
مهندس /
التوقيع

فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٤) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ١٨

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	عددأيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبنود				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
									حديد بجميع النواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع النواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع النواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
إجمالي الصفحة السابقة																						٥٦٠٠٨٣٧,٦٨
	ديسمبر - ٢٠٢٢	١٦	٤٥٩	٦١٠	٢١,٢٦٤	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٠,١٦٩٩	٣٩٧,٤٧	
	يناير - ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٩٧,٩	٥٦٦,٠	٠,٢٥٨٨	١١٧٢,٦٤	
	فبراير - ٢٠٢٣	٢٨	٤٥٩	٦١٠	٣٧,٢١١	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦,٠	٠,١٩٦٠	٨٠٢,٢٨	
	مارس - ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٢,٧	٥٦٦,٠	٠,٢٠٧٤	٩٣٩,٨٥	
	إبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٦١٠	٣٩,٨٦٩	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٨٠,٧	٥٦٦,٠	٠,٢٠٧٤	٩٠٩,٥٣	
	مايو - ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٧,٥	٥٦٦,٠	٠,١٩٨١	٨٩٧,٧٩	
	يونيو - ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٦١٠	٣٩,٨٦٩	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٣,٨	٥٦٦,٠	٠,١٩٣٢	٨٤٧,٤٩	
	يوليو - ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٣,٦	٥٦٦,٠	٠,١٩٢٦	٨٧٢,٨٢	
	أغسطس - ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦١٣,٦	٢٧٩,٦	٥٦٦,٠	٠,٢١١٩	٩٦٠,٣٣	
	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٦١٠	٣٩,٨٦٩	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٥٦٦,٠	٠,٢٢١٢	٩٧٠,٢٩	
	أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٥٦٦,٠	٠,٢٨٨٨	١٣٠٨,٩٢	
	نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٤٥٩	٦١٠	٣٩,٨٦٩	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٥٦٦,٠	٠,٣٤٩٧	١٥٣٣,٨٥	
	ديسمبر - ٢٠٢٣	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٥٦٦,٠	٠,٣٩٩٦	١٨١١,٠٥	
	يناير - ٢٠٢٤	٣١	٤٥٩	٦١٠	٤١,١٩٨	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٥٦٦,٠	٠,٤٥٠٥	٢٠٤١,٥٠	
	فبراير - ٢٠٢٤	٢٩	٤٥٩	٦١٠	٣٨,٥٤٠	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٥٦٦,٠	٠,٤٥٠٥	١٩٠٩,٧٩	
	مارس - ٢٠٢٤	١٨	٤٥٩	٦١٠	٢٣,٩٢٢	٣م	١١٠	٠	٠,٧٠	٠	٠,١٠	٠	٤٠٩,١	٢١٧,٥	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٥٦٦,٠	٠,٥٢٢٢	١٣٧٣,٩٩	
إجمالي صفحة (٦)																						٥٦١٩٥٨٧,٢٨
إجمالي فروق الأسعار لبنود الأعمال لمستخلص جارى (٤) بعد خصم ٠,٥ %																						٥٥٩١٤٨٩,٣٤

٨-ب

علاوة لزيادة الأجهاد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٧٥ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة لصب خرسانة Flow لقواعد الباكية الملاحية.

ب - علاوة لزيادة الأجهاد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٧٥ كجم / م ٣ والإضافات اللازمة لصب خرسانة Flow لقواعد الباكسية الملاحية.

بغتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
نصر محمد نصر طيخ

مهندس /
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس /
التوقيع

مدير عام المشروعات

مهندس /
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس /
التوقيع

عن استشارى المشروع

مهندس /
التوقيع

عن الشركة المنفذة

مهندس /
التوقيع

المكتب الفنى
مهندس /
التوقيع

