

كشف رقم (٢) جاري

عملية : أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٥٤,٧٦٠ الي الكم ٥٥,٦٤٠ بطول ٠,٨٨٠ كم .

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (١٣٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية			(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) يتم حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنية فقط مائة الف لا غير لحين نهو الملاحظات.
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٢.٠٠٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٢١.٠٠٠,٠٠	جاري	٩.٠٧٢.٠٠٠,٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٨٩٧٢.٠٠٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢		٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	جاري	١٩٦٦٥.٠٠٠,٠٠		١٩٦٦٥.٠٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر	٤٤٢,٠٠	م ^٢		٣.٠٠٠,٠٠	٣.٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٢٦.٠٠٠,٠٠		١٣٢٦.٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٠ - ٢٥ متر	٤٤٧,٠٠	م ^٢		٢.٠٠٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	جاري	٨٩٤.٠٠٠,٠٠		٨٩٤.٠٠٠,٠٠	
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	١٥٠,٠٠	٦٥,٠٠	٢١٥,٠٠	جاري	٥٧٣.٠١٨,٠٠		٥٧٣.٠١٨,٠٠	
الإجمالي											١٣٧٣١٥١٨,٠٠
فقط ثلاثة عشر مليون وسبع مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية عشر جنيها لا غير											
شركة المنفذة عمر السيد علي التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / عاطف عبد التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام (شركة سيسترا) م / مصطفى حسن التوقيع	مهندس الإشراف م / م / التوقيع	مدير المشروع م / رامي بهيج التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح				