

جمهورية مصر العربية

استماراة لاعتماد الصرف

(١)

بيانات الموارد

نوع	العنوان	المنطقة	المحافظة	الإسم
فرش	جنيه	التاريخ	رقم	اسم
٢٧٥٠٤	تمام	٢٠٢٣	٢٠٢٣	المبلغ المستحق إلى :
[البيانات طبقاً لبيانات الموارد]				
صادر مراجحة ودرجه على حكمه وتنبيه إدارياً ومحرك المقصمة براستله				
[إن صرف على :				
شيك على الخارج				
يسحب باسم				
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :				

(رقم : المخت ذو التاريخ)

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢.٢

تفيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المروط

المخت ذو التاريخ



رئيس المكتب

[Signature]
هذا /
صلف على المصور

٢٠٢٣ سنة

المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع المخصم				
	بيانات				
سرع المخصم					
	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش
	إجمالي الأصل		فرش	جنيه	
بيانات الاستقطاعات					
عامي	إضافي	دفعة توقيع	فرش	جنيه	فرش
فرش	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
بيان المطلوب منها					
رس. المخصمة	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

- (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والنزارات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد الشخص وأن اليند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ متناهٍ بحساب : _____ بتاريخ _____ الإيدادات : _____

- (ج) تفيد في سجل رقم ٤٥٠٤٠٤٠١ برقم : _____ ترقيع الكاتب المروط بالسجل : _____
 روج في _____ سنة ٢٠٢٣ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب (إن صرف) _____

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٣ يبلغ

المخت ذو التاريخ

(١) رقم المستند (وهو رقم التيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ج) _____ إمعناه الكاتب المروط : _____

(٢) تيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمعناه موظفي الشطب

(٣)


الخت ذو التاريخ _____ رقم : _____ إمعناه الكاتب المروط : _____

(٤) تيد في سجل . الشعارات تحت رقم : _____ إمعناه الكاتب المروط : _____

(٥) أدرج في كشف الشعارات المسوولان رقم : _____ إمعناه الكاتب المروط : _____

(٦) استلمت شهادة (إن صرف) _____

إمعناه طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢٣



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

لحية طيبة ... وبعد

لشرفك بان ترافق من طيبة المستخلص رقم (٤) المحاكمي للعملية حلية من أصل وصورتين
مرفقها بها استئنافه (٥٠ ع . ح).

يرجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه بالخلا اللازم نحو العراجعة والصرف والتبيه بموافقتنا بصورة
من المستخلص بعد العراجعة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

٢٠٢٤/٥/٥

مرفقات :

(١) ملخص
(٢) استئناف (٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة/سيوط/المنيا
مهندس / ...
مستشارى على احمد مستور



شركة المطارات المسئولة عنها المساعدة
فرعية المطارات المسئولة عنها المساعدة

مستخدمون خارج
شركة المطارات المسئولة عنها المساعدة

أبواب العامة للتمويل والتكرير وتأثيل البري - المطارات المسئولة لسويف والملا
برم العاملية - مشروع اتصال رسوب طرابلس بي بي / بروتوكول (الاستئجار) - مركز المؤتمرات - ملقطة
رسوب [جبل طهريدة]

عن العدد : من بده الاتصال لي تاريخ ٧-٧-٢٢٢٢

تاريخ التسليم المقرر: ٢٢/٧/٢٢٢٢

T.TT / ١/٢١
T.TT / ٢٢/٧/٢٢٢٢

نوع العداد	بيانات العداد	بيانات المستخدم	بيانات العداد	بيانات المستخدم					بيانات العداد
				نوع الوحدة	الكتلة المقدورة	الوحدة	نوع الوحدة	نوع العداد	
بادل الشروط والمواءمات البادل		٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٩٧٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠	A16٠٠٠٠٠	٥	T-٩٧-	T٢	العداد تأثير الموجة من الأجهزة والمواءمات والمستحدثات ...
الجمل - موارد فاتورة تهوية مروحة فاتورة أجهزة مروحة ثهامة فاتورة مروحة البريج فاتورة مروحة الثغر فاتورة مروحة الفاتورة المسائية		٧٧٩٦٨٠٠٠	٧٦٧٦٧-	٧٦٠٠٠	T1٧٥٠٠٠	T-	E1٦٢	T٢	وآخر المكتب العداد تأثير وآخر مطرقة سلس من الأجهزة المسائية المتقدمة التي تأثر باتصافات والمقدرات والمتغيرات والمتغيرات والمتغيرات والمقدرات والمقدرات والمتغيرات ... مسافة ١١٥ كم السعر يشمل قيمة المواد المقدرة وهي الشركة المقدمة تقييم ما يثبت من الجهات الرسمية المساعدة من المعاشر ... وآخر المكتب العداد تأثير وآخر المقدرات المسائية بالرغم العداد في الأجهزة التي تحتها المقدرات المقدرات ...
		٩٣٦٠٠٠	١٥٣٠٠	T١٠٠	١٢٥٠٠٠	٦-	T٠٠-	T٢	العدد الثاني طبقة تأثير (أولها) باستثناء الاستثناء العداد محيط التأثير (M.C.O)
		T٩٥٠٠٠٠	١١٤٣٠٠	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠٠	-	T٥-	T٢٠٠٠	وآخر المكتب العداد تأثير وآخر مطرقة سلس من الأجهزة المسائية المتقدمة التي تأثر باتصافات والمقدرات والمتغيرات والمتغيرات والمتغيرات والمقدرات والمقدرات والمتغيرات ... العدد الثاني طبقة تأثير (أولها) باستثناء الاستثناء العداد محيط التأثير (M.C.O)
بيانات العدادات والموازن									
		١١١٦٠٠٠	٧٦٧٦٧-	٧٦٧٦٧-	-	T٥-	E1٦٢	T٢	وآخر المكتب العداد تأثير وآخر مطرقة سلس من الأجهزة المسائية المتقدمة التي تأثر باتصافات والمقدرات والمتغيرات والمتغيرات والمتغيرات والمقدرات والمقدرات والمتغيرات ... العدد الثاني طبقة تأثير (أولها) باستثناء الاستثناء العداد محيط التأثير (M.C.O)
		١١٥٧٦٨٠٠٠							أرجمن (أربعمائة و مائة و سبعة و خمسون الفا و سنتة و مائة و ثمانين)

بعد
رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة
د. جمال الدين سعيد



مدير المشروع والمراقب
م / محمد مختار

مدير المشروع والمراقب
مايا عبد الرحيم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعية طيبة وبعد:::

بخصوص: أعمال رصف طريقبني يحيى بوق (الإصلاح) بطول ٣,٥ كم مركز القوصية (الحياة
كريمه) محافظة أسيوط.

عقد رقم :- (١٣٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣).

تنفيذ :- شركة العالمية للتوريدات العمومية.

تحيط سعادتكم ببيان بموقف المحملات على المشروع المشار اليه بعالية:-

١- تجهيزات مكاتب المشروع متواجدة بموقع العمل.

٢- لا يوجد عماله محملة علي المشروع.

٣- لا توجد سيارة محملة علي المشروع .

برفاء التكرم بالعلم والأحاطة نحو التوجيه باللازم.

وتقضوا سعادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام ...

تحرير في: ٢٠٢٤/٠٥/٢٢

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا
مهندس /
"مصطفى علي مسعود"



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعية طيبة وبعد !!!

بخصوص: أعمال رصف طريقبني يحيى بوق (الإصلاح) بطول ٣,٥ كم مركز القوصية
(الحياة كريمة) محافظة أسيوط.

عقد رقم:- (١٣٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣).

تنفيذ:- شركة العالمية للتوريدات العمومية.

يرجى التكرم بالإحاطة أن العملية غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق التعية والاحترام ...

تحرير في: ٢٤ / ٥ / ٢٢

رئيس الادارة المركزية

المقاطعة السابعة بأسيوط والمنيا

مهندس /

" مصطفى علي مسعود "



صلیب الخالد ١١٥٧٨,-

الصاغة ٩٧٥٨,-

المقدمة ١٨١٨,-

الآن

٤٦٩.٩٢,-

دوحة ١١٩١,٣١

لهم ٣٠٧٣,٨٧

خواص ١٣-

الدوحة ٨٨,٤٧

الدوحة ١٤٧٧٨,-

الدوحة



١٦٧٠.٥,-

الدوحة
٢٠١٢

٢٠١٢



٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٠٣
٥٤١٥٩٩٩

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،،،،

بخصوص عملية: أعمال رصف طريق بنى يحيى بوق (الأصلاح) بطول ٣.٥ كم مركز التوصية
(حياة كريمة) محافظة أسيوط.

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٠٣

تنفيذ شركة: العالمية للتوريدات العمومية (بحي طير البر عبد المقصود محمد).
نشرف أن نعرض على سعادتكم الآتي:-

١- تم استلام الموقع والبدء في الأعمال بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٦

٢- تم تنفيذ طبقة الأساس و MC0 للطريق بطول ١.٨٤٠ ك

٣- تم إخطارنا من مجلس مدينة القوصية والوحدة المحلية لبني فرة باتفاق الأعمال لحين الانتهاء من
أعمال الصرف الصحي ضمن مبادرة (حياة كريمة) والتي لم يتم البدء فيها حتى الآن.

٤- تم محضر تسيقى بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧ وانتهى الأمر وتم الاتفاق على وقف الأعمال وعدم
استكمال الرصف لحين الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ضمن مبادرة (حياة كريمة) المرحلة
الثانية

٥- طلبت الشركة المنفذة تختيم الأعمال على الوضع الحالى بنسبة تنفيذ ٢٣.٣٧ وذلك دون مطالبة الهيئة
بأى تعويضات مالية دون آذى مسئولية على الهيئة.

رأى المنطقة :

ترى المنطقة أنه لا مانع من تختيم الأعمال بنسبة ٢٣.٣٧ ونسبة نقص ٥٪٧٦ عن العقد الأصلى.

ونفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط/المنيا
مهندس / مصطفى على مسعود
٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٠٣



أسماء/

السيد المهندس رئيس الادارة المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية أعمال رصف طريقبني يحيى بوق (الاصلاح) بطول 3.5 كيلو
متر - مركز القوصية (حياء كريمة) محافظة أسيوط

عقد رقم 2023/1303

تنفيذ شركة العالمية للتوريدات العمومية (يحيى طير البر عبدالقصود محمد)
الشركة تقبل تختيم الاعمال على الوضع الحالى بنسبة تنفيذ (23.37) ونسبة نقص
العقد الاصلى (76.63) وذلك دون ادنى مسئولية على الهيئة ودون الرجوع على
الهيئة بآلية تعويضات مالية أو قانونية
وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في 21/5/2024

مدير الشركة

دكتور



العنوان : 2 ش أحمد ضيف الله - برج المنارة - المريوطية - خلف بنزينة توتال
ت / 01146097187 - 01065715500 - ٨٧٢٣٨٦٣٥٣

مذكرة

للعرض على السيد المدير العام رئيس المركز

نشرف بعرض الآتي :

حيث انه تم ادراج اعادة رصف طريق الاصلاح بنى بحى ابو ق ضمن مبادر حماة كريمة (المرحلة الثانية) بطول ٣٠،٥ كم وعرض ٦م وتم تنفيذ ما يقرب من %٣٠ من الاعمال وتمثل هذه الاعمال في رفع الاسلالات القديمة والقاء التربة الزلطية الا انه تم ادراج مركز المؤقصية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري (المرحلة الثانية) وقد سنه القيام باعمال صرف صحى بالقرى الواقعة على الطريق المذكور وبناء عليه نرجوا من سعادتكم التكرم بالتوجيه لندى الهيئة العامة للطرق بوقف الاعمال بهذا الطريق لحين الانتهاء من أعمال الصرف الصحى

والامر مفوض لمبادتكم باتخاذ ما ترون مناسبا

ونفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية والاحترام

رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى فرة

٢٠٠٤
٢٠٠٤
أ/ رياح حمدى محمود

الملحق
برفع رسالة للهادى
مركز مصر الجديدة لعام الطريق
والآلات

لعملية : رصف شوراع محافظة اسيوط حياة كريمة 2022/2023 مشروع رصف طريق نابي زيد - برق
الاصلاح (الفوستة) العقد رقم (1303/2022/2023)

تنفيذ شركة: العالمية للتوريدات العمومية

شراف: المنطقة السابعة (اسيوط العليا)

بناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية بشان تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للاعمال بالعملية
عليه


فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة:

- | | | |
|-------------|--|--|
| رئيس اللجنة | المهندس / محمود محمد عبد الغني مدير عام التنفيذ - هيئة الطرق | 1- السيد المهندس / محمود محمد عبد الغني |
| عضوا | (كلية الهندسة - جامعة اسيوط) | 2- السيد الاستاذ الدكتور / حسن يونس احمد |
| عضوا | (مديرية الطرق) | 3- السيدة المهندسة / ففي شوقي سليمان |
| عضوا | (معلم هيئة الطرق) | 4- السيد المهندس / مصطفى امين |
| عضوا | (مستشار مبادرة حياة كريمة) | 5- السيد الاستاذ / دعاء صلاح همام |
| عضوا | (رئيس الوحدة المحلية ببني فرة) | 6- السيد المهندس / رياح حمدي محمد |
| عضوا | (مهندس الشركه الملاحة) | 7- السيد المهندس / ياسر ابو الحماد |
- وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات والتجارب العملية ومحضرى الاستلام الابتدائى ونتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ بالمنطقة تحت مسؤولية المهندس المشرف و المنطقة المشرفة لاتهاء اجراءات التقييم وقد تلاحظ الآتي :
- اولاً : خصومات الفحص الظاهري على محضر الاستلام الابتدائى
- لا يوجد خصم
 - ثانياً : الخصومات على نتائج الاختبارات المعملية :
 - لا يوجد خصم

❖ الحصر الثاني لكيات العملية و نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال فترة التنفيذ بمعرفة المنطقة تحت مسؤولية المهندس المشرف و المنطقة المشرفة دون ادنى مسؤولية على لجنة الاستلام و التقييم

و يكون اجمالى الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة صفر جنيه

وعلى ذلك جرى التوقيع



5-

6-

7- رئيس ابو الحماد

4-

3- ٢٠٢٣/١٢/٢٧



محضر استلام ابتدائي

بخصوص مشروع رصف الطرق المحلية محافظة اسيوط (حياة كريمة) ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، والتي تشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري ممثلة في المنطقة السابعة باسيوط . بناءً على كتاب الشركة المنفذة الشركة العالمية للتوريدات العمومية بنهاو الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥ بمشروع اعمال رصف طريق بنى يحيى - بوق (الإصلاح) القوصية - اسيوط - وبالحالى إلى قرار المنطقة السابعة باسيوط لسنة ٢٠٢٣ .
بتشكيل الجنة استلام ابتدائي على النحو التالي :-

- | | | |
|----|--|-------------|
| ١ | المهندس محمود محمد عبد الفتى. مدير عام التفتيش بـهيئة الطرق والكبارى | رئيس اللجنة |
| ٢ | المهندس حسن يوسف. | عضو |
| ٣ | كلية الهندسة | عضو |
| ٤ | المهندس فيفى شوقي سليمان. | عضو |
| ٥ | مدير الطرق والكبارى | عضو |
| ٦ | معلم هيئة الطرق | عضو |
| ٧ | مسئول مبادرة حياة كريمة | عضو |
| ٨ | الأستاذ دعاء صلاح همام. | عضو |
| ٩ | رئيس الوحدة المحلية ببني قرة | عضو |
| ١٠ | الاستاذة رياح حمدى محمد. | عضو |
| ١١ | الشركة المنفذة | عضو |
| ١٢ | المهندس ياسر أبو الحباب. | عضو |

وقد قامت اللجنة المذكورة في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢٣/٦/١٠ م ، وبالاطلاع على الملف ومستندات المشروع طريق بنى يحيى بوق الاصلاح - القوصية ، وبعد عمل محضر تنسيق بين المجلس المحلي لمدينة القوصية والهيئة العامة للطرق والكباري المتمثلة في المنطقة السابعة باسيوط .

وبالمرور على الطبيعة الفحص الظاهري لطبة الاساس وال MC والفحص البصري ، رأت اللجنة أنه لا مانع من استلام الطريق المذكورة اعلاه استلاماً ابتدائياً وتم الاستعانة بمركز الاستشارات بكلية الهندسة جامعة اسيوط لفحص العينات حتى يتسمى للجنة استكمال إجراءات التقييم .

التقريرات

١- د/ رضا

٢- ع. ع. ع

٣- ع. ع. ع

٤- ع. ع. ع

٥- ع. ع. ع

٦- ع. ع. ع

٧- ع. ع. ع

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة اسيوط والمنيا
التوقيع /
مهندس / مصطفى على مسعود



حضر تنسيقى

بشأن موقف رصف طريق الاصلاح بين يحيى / بوق من مدنه بحسب إدراج الطريق ضمن خطة الشبكة القومية للصرف الصحي

لشراعات حياد كريمه ، المرحلة الثانية ، والذى يبلغ طوله ٢٥ كم

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٧ ببيان عام الوحدة المحلية لمراكز ومدنية القوصية وبناء على كتاب هيئة الطرق والكبارى بأسيوط استلام موقع رصف طريق الاصلاح بيني يحيى / بوق لوقف الاعمال بناء على الخطاب الوارد من مديرية الطرق والنقل بوقف الاعمال لحين الانتهاء من أعمال مبادرة تطوير الريف المصرى (حياد كريمه) فنـد تم عقد اجتماع برئاسة السيد اللواء / محمد عزت عبد الهادى رئيس مركز ومدينة القوصية

وعضوية كلا من :

- ١- الاستاذ / صالح زكي البارودى
- ٢- الاستاذ / رياح حمدى محمود
- ٣- المهندس / محمود محمد عبدالقى
- ٤- المهندس / أحمد محمد هربى
- ٥- الاستاذ / صموئيل تصيف عبدالmessig
- ٦- الاستاذ / حسن ثابت صالح
- ٧- المهندس / محمد عبدالناصر
- ٨- المهندس / عبد الرحمن احمد عبدالرازق
- ٩- الاستاذ / دعاء صلاح همام

وبعد الحوار والمناقشة

- إفاد مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والمصرف الصحى:

بان الهيئة ليس لديها أعمال فى هذا الطريق فى الوقت الحالى ولكن الطريق يقع بين قريتي بوق وبنى يحيى (طريق الاصلاح) وهذه القرى تقع ضمن المبادرة الرئاسية (حياد كريمه) مرحلة ثانية ومسارات الخطوط والشبكات لا يمكن تحديدها الا بعد اعتماد الادارة المركزية للتصديقات وذلك مرتبط ببدء المرحلة الثانية (حياد كريمه)

- إفاد مسئول هيئة الطرق والكبارى

انه لا مانع من تخييم الاعمال على طبقة الأساس الحالى وعدم وضع طبقة استلت حتى لا يتم الحظر فيها واتلافها حفاظاً على المال العام .

* اتفقت اللجنة على موقف الاعمال و عدم استكمال الرصف لحين الانتهاء من أعمال الصرف الصحى ضمن مبادرة

(حياد كريمه)

وهذا حضر منا بذلك :

أعضاء اللجنة

١- *

٢- *

٣- *

٤- *



رئيس مركز ومدينة القوصية

يعتمد

اللواء /

(محمد عزت عبد الهادى)