



المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة:

أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة عدن منصور

من بدء العمل حتى تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٣

(١٩٧٥/٢٢/٢٠٢٣)

العقد رقم:

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة: عدن منصور

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	إجراءات لقطعاع	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت في خلل هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	جزارى أم نهائى	جاري	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات	
١	أعمال الجسات بالير لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير المستشارى	٢٥٠	٥٠٠	م.ط	١٨٠	١٨٠	٠	١٨٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	جزارى	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	- المقاولات معايدون - المقاولات معايدة - جمع المحالات شاملة السيارات من كل طبقات التصفيحة والنهايات .	
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسلفات وطبقات أساس باى سفل ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالإضافة الى التقصين	١٠٠	١٢٠	٣	٤٠	٤٠	٠	٤٠	٤٤,٨٠٠,٠٠	جزارى	٤٤,٨٠٠,٠٠	٠	٤٤,٨٠٠,٠٠	-	
٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (مادعا المتماسكا ، وشديدة التماسك الصغرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات ياجوه . يقل عن ١٥ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسوم التقنية والسعر يشمل سند جواب الحفر وإزالة اي عوائق تعرضه وزرح مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . الـ . نفس المشرف .	١٣٠	١٨٠	٣	٧٥٦	٧٥٦	٠	٧٥٦	١٣٦,٠٨٠,٠٠	جزارى	١٣٦,٠٨٠,٠٠	٠	١٣٦,٠٨٠,٠٠	-	
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوغة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جواب الحفر وإزالة اي عوائق تعرضه وزرح مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠	٦٥٠	٣	٦٥٠	٦٥٠	٠	٦٥٠	٩٧,٥٠٠,٠٠	جزارى	٩٧,٥٠٠,٠٠	٠	٩٧,٥٠٠,٠٠	-	
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمدة بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمدة عن ٤٠ كجم / سم ٢ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم ٢ على ان يتم إزالة روؤس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل حفف الأعمال المساحية (الم .) . لا يشمل حديد التسلیح) ونهو العمل فهو شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازق .	٧٢٠	٣٥٠	٣٥٠	٤٧٦	٤٧٦	٠	٤٧٦	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠	جزارى	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠	٠	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠	-	
١٣	بالمعد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل المخلفات والمعدات والآليات اللازمة والبند شامل مما جميعه على أن يتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (اثنان بالعدد) .	٢	١٧٥٠٠	١	١	١	١	١	١٧٥,٠٠,٠٠	جزارى	١٧٥,٠٠,٠٠	٠	١٧٥,٠٠,٠٠	* سهم حجم صلbur (٤٨,٠٠) مكابح وابعاد افقية لزوم حفف الاصناف مقدار ٤٤,٢٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادي لزوم الاساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣١ زلط و ٣٠ رمل و ٣٠ كجم / سم ٣ . كجم أسمدة بورتلاندي عادي على أن لا تقل مقاومة المعيزة للمكعبات القاسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ والفة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصخة للخرسانة ... ونهو كل ميلز حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري . مما جميعه بالمتر المكعب .	١١٥	٢٣٥٠	٢٣٥٠	٨٢	٨٢	٠	٨٢	١٩٢,٧٠٠,٠٠	جزارى	١٩٢,٧٠٠,٠٠	٠	١٩٢,٧٠٠,٠٠	-	
الاجمالي															

أقر بصحة ذلك: الشركة المنفذة

المحاسب
التوقيع /
م/ عبد الجادل

مدير عام المشروع
التوقيع /
م/ محمود الشيخ

مهندس المشروع
التوقيع /
م/ محمود محمد

مهندس المشروع
التوقيع /
م/ اسلام اشرف

مدير المشروع
التوقيع /
م/ ياسر الباعي

استشاري المشروع
التوقيع /
م/ محمد عبد النبي
التوقيع /
م/ محمد شريف

المكتب الفني
التوقيع /
م/ حازم حسن
التوقيع /
م/ احمد العباروس



المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان)
ادارة الكباري
مشروع الاتوبيس الترددى BRT عدن منصور



المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة بمنطقة على منصور

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧٥)

العقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقه : على منصور

رقم البند	نوع العمل	كميه البند بالمقاييس	الفنه (جنية)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للفقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلل هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في الان (جنية)	استقطاع او حجز (جنية)	الباقي بعد الاستقطاع (جنية)	ملاحظات	مستخلص جاري رقم (٣)	
											العدد	
١٦	اجمالي ماسبق											
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٤٠,٨ م٣ زلطو ٤٠,٤ رمل ٣٠,٤ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل مقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم٢ كما تشمل الفنة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهو كل مайлززم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٣٧٥	٣٨٠	٣م	٣٣٣,٢٥	.	٣٣٣,٢٥	٣٣٣,٢٥	٠	١,٢٦٦,٣٥٠,٠٠	٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لحوافظ السادة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لاتقل عن ٤٣٥٠ كجم / سم٢ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم / م٣ وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس العماش	٢٠	٣٦٠	٣م	٠,٠٠	٢٠	٢٠,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعدمة والحوافظ لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٤٠,٨ م٣ زلطو ٤٠,٤ رمل ٣٠,٤ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل مقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم٢ كما تشمل الفنة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهو كل مайлززم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٣٧٠	٤٠٠	٣م	٦٩,٣٥	٨١	١٥٠,٣٥	٦٠١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١,٤٠٠,٠٠	٦٠١,٤٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكرمات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٤٠,٨ م٣ زلطو ٤٠,٤ رمل ٣٠,٤ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل مقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم٢ كما تشمل الفنة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهو كل مайлززم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٦٥٠	٣٩٠	٣م	١٠٧,٠٠	١٥٤	٢٦١,٠٠	١,٠١٧,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠١٧,٩٠٠,٠٠	١,٠١٧,٩٠٠,٠٠	
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/١٠ لتغليف جميع العناصر الاتسائية والفنية تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوائح وجدول تفريغ الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات الصيانة الدورية المعدنية وكافة الاعمال اللازمة لنها العمل كاملاً طبقاً لإصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٧٠	٣٢٥٠	طن	١٢١,١٠	٦١	١٨٢,١٠	٥,٩١٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٩١٨,٢٥٠,٠٠	٥,٩١٨,٢٥٠,٠٠	
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المدرج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتراكيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الاعمال اللازمة لنها العمل كاملاً طبقاً لإصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠	٣٠٠	م.ط	١١٥,٠٠	.	١١٥,٠٠	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	
اجمالي قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص												
ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (٢)												
صافي المستخلص رقم (٣)												
مليونان وتسعماه وتسعة وسبعين ألفاً ومانة جنيه فقط لا غير												

الملك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المحاسب
التوقيع /
م / احمد عبد الجاد
رئيس الادارة المركزية
للطرق الاستشارية والطريق الدائري
التوقيع /
م / ضياء الدين مصطفى
يعتمد

مدير عام المشروع
التوقيع /
م / محمود الشيف
مهندس المشروع
التوقيع /
م / محمود محمدى

مهندس المشروع
التوقيع /
م / اسلام اشرف

استشاري المشروع
مدير المشروع
المكتب الفني
التوقيع /
م / ياسر الساعي
م / محمد عبد النبي
الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددى)
م / محمد شارف

اقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة
المكتب الفني
التوقيع /
م / حازم حسن
الرائد
ادارة الكباري
مشروع الاتوبيس الترددى BRT على منصور
المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان)