



وزارة العدل
للحكومة والطعون والقضايا
(GARBLT)
للحكومة (وسط القضاء)

تفليذ / شركة آية جي آر انترناشيونال

عسيلة: صيدية الكباري والاعمال الصناعية الواقعة في نطاق (المنطقة الرابعة - وسط الدلتا) القادر رقم ١٩٤٢/٢٠٢٢
مستخلص رقم (٣) جاري
شاملة الدقة

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٦/٦
٢٠٢٤/١/٢١

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	القيمة حسب المصلحة ١	مطابق السلطان الاجراء	مطابق الاصول التي تمت خلال المدّة	مطابق الاصول التي تمت حتى الان	جاري ام خلفاني	جدة مطابق الاصول التي تمت حتى الان (جانبه)	الاستقطاع أو الحجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظ
		قروش	جنيه								قروش	جنيه	قروش	جنيه	
١	بسطر العنصر ربع الآخرة والاعتقالات التي تتفرع عن أصل العمل وأعلى الكباري ونقلها للقطب العمومية.	١٢٠	.	٣م	٨٠٠٠	٤٩٨٠	١٢٦٧	٦٢٤٧	جاري	٧٤٩٦٤٠	.	.	٧٤٩٦٤٠	١- بزاغى تطبيق جميع بنود القدر .	
٢	بسطر العنصر تكسير وازالة مسطحات اسفلتية مسك ٥ سم من مسطح الترسدة للتكوير او طبقة الاسفلت للداخل	٦٥	.	٢م	٢٥٠٠٠	١٠٦٥٠	.	١٠٦٥٠	جاري	٦٩٢٢٥٠	.	.	٦٩٢٢٥٠	٢- المهنيون والامستشاري والمرافقين متواجدين	
٣	بسطر العنصر تكسير خرسانة مسكدة ونقل الاعتقالات للقطب العمومية	٣٠٠	.	٣م	٢٥٠٠٠	٨٤	٤	٨٨	جاري	٦٤٤٠٠	.	.	٦٤٤٠٠	٣- لاقنات الصلبة متواجدة	
٤	بسطر العنصر كشط وازالة طبقة الاسفلت القديم اعلى الكباري والداخل ونقلها للقطب العمومية	١٥٠	.	٣م	٣٠٠٠٠	٢٧٥٠	٤٠	٢٧٩٠	جاري	١٢٨٣٤٠٠	.	.	٢٨٣٤٠٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد بالموقع بكافة المستندات	
٥	بسطر العنصر تكسير خرسانة عادية لاجزاء الجدران او اعمال طاري ونقل الاعتقالات للقطب العمومية	١٥٠	.	٣م	١٥٠٠٠	٦٤	٩٠	١٥٤	جاري	٢٣١٠٠	.	.	٢٣١٠٠	٥- الامان الصناعى ووسائل السلامة المدنية متواجدة .	
٨	بسطر العنصر ازالة تكسيات قديمة	١٠٠	.	٣م	٢٥٠٠٠	٥٠٠	٢٠	٥٢٠	جاري	٥٢٠٠٠	.	.	٥٢٠٠٠	٦- سيارة مهنيي الاشراف متواجده .	
٩	بسطر العنصر طر في ارض الموقع في التربة المستعملة وشبكية التمدد باصمب المطرود لزود الاساسات.	٨٠	.	٣م	١٩١٦٠٢٩	٢٥	.	٢٥	جاري	٢٠٠٠	.	.	٢٠٠٠	٧- بزاغى ختم رسوم اتارة السحاجر والمناجد .	
١٣	بسطر العنصر توريد ودمك زمل سليسية نظيفة خالية من المواد الضويرة والشوائب والاملاح موزدة من خارج الموقع	١٨٠	.	٣م	٢٠٠٠	.	١١٠	١١٠	جاري	١٩٨٠٠	.	.	١٩٨٠٠	٨- بزاغى ختم رسوم معمل المنطقة .	
١٥	بسطر العنصر اعمال خرسانة عادية لاساسات او اعمال اخرى	١٨٠٠	.	٣م	٤٥٠	١٠	٩٥	١٠٥	جاري	١٨٩٠٠٠	.	.	١٨٩٠٠٠	٨- بزاغى ختم رسوم معمل المنطقة .	
١٦	بسطر العنصر اعمال خرسانة عادية لاجزاء الجدران	١٨٧٥	.	٣م	٣٠٠٠	١٥٥	٨	١٦٣	جاري	٣٥٦٢٥	.	.	٣٥٦٢٥		
١٨	بسطر العنصر توريد وحسب خرسانة مسكدة لاجزاء المهندرة للجدران الخوي	٣٩٥٥	.	٣م	٣٥٠٠	٥	٤	٩	جاري	٣٥٥٩٥	.	.	٣٥٥٩٥		
١٩	بسطر العنصر توريد وحسب خرسانة مسكدة لاجزاء علوية اعلى الواجهة القديمة .	٤٢٠٥	.	٣م	٢٠٠٠	٢١٥	١	٢١٦	جاري	٩٢٨٨٨٠	.	.	٩٢٨٨٨٠		
٢٠	بسطر العنصر توريد وحسب خرسانة مسكدة لزود الاساسات وبلاطة الانثال .	٣٠٠٠	.	٣م	١٠٠٠	٢٠	٢	٢٢	جاري	٦٦٠٠٠	.	.	٦٦٠٠٠		
٢٦	بسطر توريد وترتيب درج حديد تسليح (٦٠ / ٤٠) لزود جميع العناصر الانشائية للتكوير.	٤٥٠٠٠	.	طن	٢٤٨	٣٠	٠.٨	٣٠.٨	جاري	١٣٨٦٠٠٠	.	.	١٣٨٦٠٠٠		
٢٧	بسطر مرصعة ودهان الركائز الحديدية 55 cast steel .	٢٠٠٠	.	عقد	٢٠٠	.	٨٠	٨٠	جاري	١٦٠٠٠٠	.	.	١٦٠٠٠٠		
٤١	٥- فصل تدمد بتكرسي ثرما جويت ٣ م .	٤٧٠٠	.	مط	٥٠٠٠	٢٦٠	١٣٥	٣٩٥	جاري	١٨٥٥٥٠٠	.	.	١٨٥٥٥٠٠		
٤٨	بسطر المسطح عمل خرسانة سفلية على السطح للتكوير و تدمد مسك ٧ سم .	٤٥٠	.	٢م	١٥٠٠٠	١٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠	جاري	٤٥٠٠٠٠٠	.	.	٤٥٠٠٠٠٠		
٤٩	بسطر المسطح عمل خرسانة لاسانية للداخل مسك ٥ سم .	٣٥٠	.	٢م	٣٣٠٠٠	٥٠	.	١٥٠٠٠	جاري	٥٢٥٠٠٠٠	.	.	٥٢٥٠٠٠٠		
٥٢	بسطر العنصر توريد وشده تكسي او حواجز من النيش .	٥٥٠	.	٣م	١٠٠٠	٥٠	.	٥٠	جاري	٢٧٥٠٠	.	.	٢٧٥٠٠		
٥٤	بسطر المسطح توريد وعمل كتلة بارزة او غطشبة لتثبيت	١٢٥	.	٢م	٣٥٠٠٠	١٤٥٠٠	٣٣٠٠	١٧٨٠٠	جاري	٢٢٢٥٠٠٠	.	.	٢٢٢٥٠٠٠		
٥٥	بسطر العنصر بناء تكسي النيش المتكور بقطر رقم ٨ .	١٧٥	.	٣م	١٨٠٠	٥٠٠	.	٥٠٠	جاري	٨٧٥٠٠	.	.	٨٧٥٠٠		
٥٦	بسطر المسطح ودهان وشده لفاغات معدنية .	٤٠٠	.	٢م	٥٠٠٠	٦٠٠	.	٢٨٨٠	جاري	١٩٢٠٠٠	.	.	١٩٢٠٠٠		
٥٧	بسطر الطرقي مرصعة ودهان درايزر (اي نوع) اجسم الكويري .	٣٥٠	.	مط	١٥٠٠٠	٤٧٠٠	١٢٣٠	٥٨٢٠	جاري	٢٠٧٥٥٠٠	.	.	٢٠٧٥٥٠٠		
٥٨	بسطر المسطح دهان الخرسانة المسكدة لجسم الكويري بمادة مغارة لزر خزفية (سقتر او ما يعادلها) .	١٠٥	.	٢م	٥٠٠٠٠	١٣٠٠٠	٢٧٠٠٠	٥٠٠٠٠	جاري	٥٥٥٠٠٠٠	.	.	٥٥٥٠٠٠٠		
٥٩	بسطر الطرقي دهان درايزر (اي نوع) اجسم الكويري .	١٤٠	.	مط	١٢٠٠	٧٨٠٠	٣٤٣٥	١١٢٣٥	جاري	٦٦٨٠٠٠	.	.	٦٦٨٠٠٠		
٦١	بسطر الطرقي دهان درايزر (اي نوع) اجسم الكويري .	٥٥	.	مط	٤٠٠٠٠	٧٨٠٠	٣٤٣٥	١١٢٣٥	جاري	٦٦٨٠٠٠	.	.	٦٦٨٠٠٠		
٦٦	بسطر الطرقي إنشاء حديد خرطسي وجيهين .	٦٥٠	.	مط	١٥٠٠	.	٨٥	٨٥	جاري	٥٥٢٥٠	.	.	٥٥٢٥٠		
٦٧	بسطر الطرقي إنشاء حديد خرطسي وجده واحد .	٥٥٠	.	مط	٨٠٠٠	١٠٠	٢٢٤٠	٢٤٤٠	جاري	١٣٤٢٠٠٠	.	.	١٣٤٢٠٠٠		
٨٧	بسطر تخريم وتزريع اشجار حديد تسليح باي قطر والتثبيت بمادة بيوكسيه	٦٤	.	عقد	٦٦٠٠٠	٣٥٥٠٠	.	٣٥٥٠٠	جاري	٢٢٧٢٠٠٠	.	.	٢٢٧٢٠٠٠		
٨٩	بسطر الطرقي توريد وتركيب معدات صناعية من المطاط باركانع ٥ سم وعرض ٤٠ سم	١٢٠٠	.	مط	١٠٠	١٢	.	١٢	جاري	١٤٤٠٠	.	.	١٤٤٠٠		
٩٢	بسطر عمل اختبار CORE TEST للقطب الخرطسي لعناصر الكباري المطرقة المطرود مبيدتها	٣٠٠٠	.	عقد	٤٠	٣٥	.	٣٥	جاري	١٠٥٠٠٠	.	.	١٠٥٠٠٠		
الاجماله											٣٢٦٥٩٢٦٥				
بيدول تشويريات (بالجنيه)											٣٢٦٥٩٢٦٥				
التشويريات															
الاجماله											٣٢٦٥٩٢٦٥				
العام (جنيه)											٣٢٦٥٩٢٦٥				

三

روبع فوجد علی صحنه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظات نهائية

المهندس الشركة

مهندس العملية

مدير علم المصنوعات

ملحق عام الشؤون المالية والإدارية

17



6-26-99

66-17314-1 (65p)

(1794)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عملية / الصيانة العاجلة والطائرة للكمباري والاعمال الصناعية بالمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)
تنفيذ شركة / ايه جي ار انترناشيونال .

بیان رقم ۳ بتاريخ ۲۰۲۴ / ۱ / ۲۱

[illegible]

رضی اللہ عنہ

94

91

رضی عنہ

[illegible]

رضف محمد لبد
م. الجاد