

الهيئة العامة للعلم والكتاب

المبلغ المستحق إلى : شركة / اوداد الهندسة الحديثة

الطلبات طيه ، أو : مع ١٨٠ قدي

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

شركة / اوداد الهندسة الحديثة

صاحب الحق أو :

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قسم

فرع

فصل

بند

إجمالي الأصل

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-
التوقيع :-
مدير المشروع
التوقيع :-
إستشاري المشروع
مدير المشروع
التوقيع :-
PENTA
FOR ENGINEERING & TRAINING
م -
التوقيع :-
ROWAD
MODERN ENGINEERING
Abou Ghaleb Bridge
م -
التوقيع :-
أحمد السيد

٤٨٧٨٩٠

مدير المكتب الفني :-

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-

التوقيع :-

م :

مدير المشروع

التوقيع :-

م :

ROWAD

MODERN ENGINEERING

Modern Building

مدير المشروع

مدى المشى و ٦

مدب المشو ٤

مدیر عام المشروعات

-:

ماحو

التوقيع:-

/cubes

مدیر عام الشؤون المالية والإدارية

التوقع:-

1/11/2020

يعتمد ،،،،،،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

:-التوقع

रुब नाइ लख नाइ / २

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئة	مقدار العمل السابق أجرأوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
				جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
ب- اعمال المجرى المائى												
٤٩	١,٦٠٠	م. ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	٥,٧٧٠	٧١٦,٢٠٠	٠,٠٠	٧١٦,٢٠٠	جارى	٤١٣٢٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٢٤٧٤,٠٠	
٥٠	١٢٠	طن	بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقا لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	٣٠,٥٠٠	٨٦,٤٦٩	٠,٠٠	٨٦,٤٦٩	جارى	٢٦٣٧٣٠٤,٥٠	٠,٠٠	٢٦٣٧٣٠٤,٥٠	
٥١	١,٥٠٠	م ٢	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى و الهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى و البر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفليه (دمسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقتة و تركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات و توريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى	٢,٨٠٠	٢٣٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢٣٢,٠٠٠	جارى	٦٤٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٩٦٠٠,٠٠	
٥٨	١,٥٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلا التي لم ترد برسومات العطاء و السعر يشمل ايضا الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .حديد (D) مقاوم للزلازل	٢٤,٠٠٠	١٠٥,١٢٠٠	٠,٠٠	١٠٥,١٢٠٠	جارى	٢٥٢٢٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٢٨٨٠,٠٠	
سادسا دراسة هيدروليكية												
٩٥	٢	مقطوعية	بالمقطوعية عمل دراسة هيدروليكية للمجرى الملاحي للرياح لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبرى	٢٨٧,٥٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٨٧٥٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٥٠٠	
تاسعا: البنود المستحدثة												
أ : أعمال الكبارى												
١	٩٠٠	م. ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم طبقا للرسومات لزوم السلاالم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	١,٨٥٠	١٧٩	٠,٠٠	١٧٩,٠٠	جارى	٣٣١١٥٠	٠,٠٠	٣٣١١٥٠	

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :- مدير

إستشاري المشروع
مدير المشروع

المالك: الهيئة العامة للطرق و
مدير المشروع

البري
مدير عام المشروعات

مراجع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع :-
م :-
ROWAD
MODERN ENGINEERING
Abou Ghaleb Bridge

التوقيع: _____
م: _____

PENTA
FOR ENGINEERING & TRAINING

م. م. م.
التوقيع:-

م. م. م.

التوقيع:-

التوقيع:-
محاسب/

التوقيع:-

محاسب

م / نصر محمد نصر طيخ

رقم البند	الكمية بالمقاييسه	الوحدة	نوع العمل	الفئه جنيه	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
-----------	-------------------	--------	-----------	------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------	---------

تشويينات												
٣٨	٦,٠٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	٢٣,٥٠٠	٢٨٢	١٢٢,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	جارى	٣٧٦,٠٠٠	١٥٠,٤٠٠	٢٢٥٦,٠٠٠	تم صرف ٦٠% من الكمية المشونة
أعمال الكهرباء												
٢	٢٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب عامود انارة مجلفن فردى بطول ١٠ متر بذراع لتثبيت الكشاف بطول ١٠٠ سم والعامود كامل بقاعدة خرسانية بجسم الكبرى والبلطة الاضافية والجوايط والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع نهوه العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢١,٠٠٠	١٤٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	جارى	٢٩٤,٠٠٠	١١٧٦,٠٠٠	١٧٦٤,٠٠٠	
إجمالى قيمة الأعمال												
خصم نسبة ٠,٥ % من اجمالى قيمة الاعمال												
قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم قيمة ٠,٥ %												
السابق صرفه بالمستخلصات السابقة												
المستحق بالمستخلص												

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
:-التوقيع
م / نصر محمد نصر طيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع:-
محاسب/

مراجع

التوقيع:-

محاسب/

المالك:الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
مدير المشروع
التوقيع:-
م
مدير عام المشروعات
التوقيع:-
م


إستشاري المشروع
مدير المشروع

التوقيع:-

م

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-

التوقيع:-
م
مدير المشروع
التوقيع:-
م



بند الميزانية :

تحريرا في	سنة ٢٠٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ			امضاء :

1- شطب
شيك
سحب

2- اذن صرف
شيك

3- تنفيذ في سجل
اذن صرف
تحت رقم

4- وادرج في كشف الحوالات برقم.....
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]