

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ 2023/10/10										
البيد	نوع العمل	اللفة	الوحدة	مقدار العمل السابق الاجراة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي الاعمال التي تمت الى الان	جارى نهائى	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	ملاحظات
		جنيه						جنيه		
1	بالمتر المكعب أعمال تخريم و نسف في تربة صخرية صلبة (ذات أجهاد يزيد عن 100كجم/سم2) و الحساب طبقا لمحاضر النسف ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .	50.50	3م	63419.57	1961.43	65381.00	ختامى	3301740.50		التقارير الشهرية والبرنامج الزمني ولوحات المشروع متواجدة
		7.50		63419.57	1961.43	65381.00		490357.50		المهندسين متواجدون
										تجهيزات الموقع متواجدة
										ووسائل الانتقال والمكتب الادارية متواجدة
2	بالمتر المكعب اعمال تطهير ناتج النسف و الحساب طبقا على محاضر النسف بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد اعلى من 100 كجم/م2 . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك حتى اجهاد 400 كم /سم 2 . 3-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -السعر لا يشمل المتفجرات .	39.50	3م	62256.54	1925.46	64182.00	ختامى	2535189.00		صالح حبيب بر احم بصيرة الزاوي
		5.50		62256.54	1925.46	64182.00		353001.00		
3	بالمتر المكعب اعمال نسف في تربة صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم٢)والحساب طبقا لمحاضر النسف . (طبقا لسعر البروتوكول)	35.00	3م	63419.57	1961.43	65381.00	ختامى			
5	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية . ومحمل على البند الاتي :- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		3م				ختامى			
		88.00		26214.25	810.75	27025.00		2378200.00		
		95.00		53014.38	1639.62	54654.00		5192130.00		
6	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى 2 كيلو . يتم احتساب علاوة 1.4 جنبة لكل 1 كيلو متر زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنبة لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم السعر لا يشمل قيمة المادة المحجربة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة علي المحاجر مسافة النقل 6 كيلو علاوة 4.5 جنيه/م3 استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة		3م				ختامى			
		37.10		2532.67	78.33	2611.00		96868.10		
		4.50		2532.67	78.33	2611.00		11749.50		
الاجمالي										

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

رئيس الادارة المركزية

مصطفى مسعود



١٦٦٤٧٥٧٠, ٦٠

١٦١٤٨١٤٣, ٤١

المجموع

٤٩٩٤٤٧, ١٢

الاستحقاق

٢٠ ٤٤٩٧١, ٣٥

٣٥ ٣٠٩٦, ٣٥

٦٠ ٩٤٨٩, ٦٠

٢٠ ٢٠٤٠

٤٤٧, ٤٤ ٤١٥/٤١٥

٣٩٦٠٥, ١٢

الصافي

٤٥٩٨٤٤, ١٠

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين



Handwritten signature.