



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع الصيانة العاجلة والطائرة للكباري والأعمال الصناعية

(المنطقة الثانية - القناة وسيناء) تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٢٣٩٢٤٨٦.٠٨ جنيهاً
(فقط أثنان مليون وثلاثمائة وأثنان وتسعون ألف وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً وثمانية قرشاً)
قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (١٧) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١١/٢١ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الصفا للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو :

فروق اسعار مستخلص ١٧ جاري

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة الصفا للمقاولات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم


المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير	
رقم	جنية
٢٣٩٢٤٨٦	٨
2392486	8

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠


فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات		بند	فصل	فرع	2392486
شركة الصفا للمقاولات العمومية	فروق اسعار مستخلص ١٧ جاري مشروع الصيانة العاجله والطائرة للكباري ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١				
8	2392486				
8	2392486				
بيانات الإستقطاعات		جنية	رسم الدفعة	قرش	جنية
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس الادارة المركزية

مهندس

بدور عبد التواب بدر



صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة ...

..... ؟

الإمضاء

الإمضاء

بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم


رؤج في سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

الختم ذو التاريخ



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والأعمال
الصناعية بالمنطقة الثانية (القنال وسيناء)

التاريخ ٢٠٢٤/ ١١/ ٢١

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،،،


بالإحالة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشف تسوية فروق الأسعار
المستحقة عن مستخلص رقم (١٧) عن الفترة من ٢٠٢٤/٨/١ حتى ٢٠٢٤/ ٨/ ١٤
للمشروع عاليه،

برجاء التكرم باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /



مرفقات :-

- مستخلص فروق الأسعار

11 مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة، مصر.

+202 2274 5796

+202 2274 6460

+2012 0056 6135

+2012 8446 2770

alsafa.contracting@alsafagroup-eg.com

www.alsafagroup-eg.com

مستخلص
٢٠٢٤/٨/١٤
للمشروع
٢٠٢٤/٨/١٤


فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
 صلبة الصبابة العاجلة والطازية لأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

وزارة النقل
 الهيئة العامة للطرق والكباري
 قطاع بحوث المشروعات والكباري

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
 ف = ١ - ١
 ١ = ١ + ك * (ع / ١٤)
 ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد العملية
 ١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
 ك = معامل وزن العنصر في البند

تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مدبولي
 تاريخ امر الاسناد للعملية ٢٠٢٢/٠٢/١٥
 تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٦/١٣
 تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

رقم البند	مستخلص رقم (١٧) عن الفترة من ٢٠٢٤/٨/١ إلى ٢٠٢٤/٨/١٤									
	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص				
	البيان	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	كمية المستخلص الحالية	نسبة العدة	القيمة المتوقعة خلال الشهر
٣	تصدير وزايلة خرسانة مسلحة للأجزاء الثالثة سولار	م	٣٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٤	تصدير وزايلة خرسانة عادية للأرصعة والجدران سولار	م	١٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٢٥	١,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
٦	اصطناع خفر في أي نوع من أنواع التربة نزع المياه سولار	م	٧٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٢١٥	١,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠
٨	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات استمنت	م	١٥٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٥٤	١,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
٩	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات سولار	م	١٥٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	٥٤	١,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
١١	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة أو الجدران استمنت	م	١٦٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠٠	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١١	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة أو الجدران سولار	م	١٦٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠٠	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء العلوية من الجزء العلوي للكباري استمنت	م	٢٩٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٢	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء العلوية من الجزء العلوي للكباري سولار	م	٢٩٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٢	١,٠٠٠	١٢,٠٠٠
١٣	بالمنشئ الكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد - المسلات - الخ) استمنت	م	٢٢٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠١	١,٠٠٠	١٠١,٠٠٠
١٣	بالمنشئ الكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد - المسلات - الخ) سولار	م	٢٢٠٠	١٧	أغسطس	١٤	١٤	١٠١	١,٠٠٠	١٠١,٠٠٠



قطاع بحوث المشروعات والكباري
الهئية العامة للطرق والكباري
وزارة النقل

ف==١-١

ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية

ع ١٤ = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

تاریخ امر الاسناد للعملیة ۲۰۲۲/۰۲/۱۵

تاريخ العقد للعميلة ٢٠٢٢/٠٦/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

[illegible]

فقط اجمالی المستحق عن مستخلص جاري (١٧)

[illegible]

الأمم المتحدة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

مهندس الهيئة

مجلس المدينة

رئيس
مجلس أمناء جامعة الكويت للتجارة
والاقتصاد العالمي

١٤٠٥ هـ

٢٠٢٣ م

٢

7. 2. 0

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية الصيانة العاجلة والطائرة لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)

تفويض / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد ممدولي

تاريخ امر الاستناد للمطالبة ٢٠٢٢/٠٧/١٥

تاريخ العقد للمطالبة ٢٠٢٢/٠٧/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٤

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = ١ - ١

١ = ١ + ك * (١٤ / ٤)

ك = الرقم القياسي للند بتاريخ امر الاستناد للمطالبة

١٤ = الرقم القياسي للعصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند


قبل الخصم	بعد الخصم
٥٦,٠٣٢,٧٢	٥١,٧٧٧,٦٣
١٦,٦٧٠,٩٦	٦٧,٢٢٨,١١
٣٨٢,١٧٣,١١	١٦٤,٨٦٨,٤٢
١٣٣,٣٥٧,٥٠	٢٩٨,٢٢٥,٩٢
١,٤٧٦,٣٧٤,٥٨	١,١٧٧,٦٧١,٥٧
٩٣٣,٦٣٦,١٥	٩٠,١٠١,٠١٤
١,٦٢٧,٠٠٦,٠٣	١,٤٨٤,٩٧١,٨٨
٩٢٠,١٨٥,٨٧	٨٢٥,٨٨٤,٨١
١,٢٠٩,٧٨٤,٥١	٩٨٨,١٩٩,٢٠
٥٧٧,١٧٠,٤٣	٥٣٠,٨١٣,٨٨
٤,١٦٣,٩٦٦,٣١	٤,١٢٢,٢٣٨,٠١
٣,٥٢٦,١٤٧,٦٥	٣,٤٤٢,٣٩٨,١٧
٢,٤٢٩,١٤٦,٨٠	٢,٣٩٤,٠٦٢,٠٤
١,٨٦٠,٥١٤,٢٣	١,٤٨٥,٢٤٣,٢٤
١,٥٥٧,١٣٨,٩٦	١,٤٤٢,٨٣٣,٢٤
٢,٥٧٣,١١١,٨٤	٢,٥١٨,١٥٨,٥١

اجمالي المستخلصات من (١) إلى (١٦) قبل التفاوض على البنود المتجاوزة ١٢٥ %

اجمالي المستخلصات من (١) إلى (١٦) بعد خصم البنود المتجاوزة ١٢٥ % التي تم التفاوض عليها

مراجعة قسم ضرورة الاعمال

مهندس الشركة
(م. رستم دلال)



المحاسب

(٠٠٤٠٠)

بمخصصهم من مخصصات وأعمال
قسم (١٦)

المخصصات ٩٢,٧٧٢,٧٢

مهندس الهيئة



٥٥٦٢٠٦
مهندس الشركة
(م. رستم دلال)