

عملية / اعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري والأعمال الصناعية على الطريق الدائري والناجمة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (on call)

من بدء العمل حتي تاريخ (١٨ / ١١ / ٢٠٢٤)

مستخلص جاري (٢)

عقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم البيد	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنينة	استقطاع بالجنينة	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقلب الصومي مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم وتجهيز وتجهيد الموقع العلم والفئة تشمل دفع الكازات وعمل كل ما يلزم لنهوض العمل على اكمال وجه طبقه لوصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندسين المشرف وذلك لمسافة نقل لا تحصى ٢ كم وفي حدة شديدة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احساب ٨٠٠ ج الكيلو متر	٣م	٦٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٣٠٠٠	١٢٠٠٠	١٨٠٠٠	تعلية ٤٠% لحين توريد البونات
١٦	بالمتر المسطح دهان مسطحات لتحوالجز الخرستيه شامله اعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لتوصيفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف .	٢م	١٠٠	١٦٥٠	١٥٠٠	٢٧	١٥٠٠	جاري	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	استقطاع ١٠% لحين نهو الملاحظات
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مبنى طوبى طبقى بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/ ٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل المساقيل اللازمة مع رش المبنى طبقا للمواصفات .	٣م	٢٣٥٠	٢٠٠	٢٧	٢٧	٢٧	جاري	٦٣٤٥٠	٦٣٤٥٠	٦٣٤٥٠	يراعى تنفيذ بنود العقد
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتي للواجهات الخارجية والفئة تشمل الطرقة الصومية لتحولات سمك ٠٠٢ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/ ٣ رمل وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لترسومات المصنعة لتواجهات ولأصول الصناعة .	٢م	٣٣٥	٦٠٠	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	جاري	٧٤٣٧٠	٧٤٣٧٠	٧٤٣٧٠	المهندسين والملاحظين متواجدون
٢٦	بالمتر توريد وتركيب ألواح وزوايا معنوية لترميم وتقوية الأجزاء الخرستيه (أصدء - كمرات - بلاطات - دغ) على ان يتم اعداد جميع الابعاد والقطاعات والخامات المستخممة وطريقة ومراحل التنفيذ ودفن ماله ابيوكسيه مقاومه للصدأ والتثبيت داخل الخرستيه وعمل الاختبارات .	طن	٩٠٠٠	٢٠	٦,٧٠	٦,٧٠	٦,٧٠	جاري	٦٠٣٠٠٠	٦٠٣٠٠٠	٦٠٣٠٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٢٧	بالمتر توريد وتركيب دريزين معنوي (صلب ٣٧ سم) ينس القطاعات المركبة بحجم الكبري او طبقا لترسومات وان تعتمد جميع الرسومات والخامات من الهيئة قبل التنفيذ والفئة تشمل الدهان .	طن	٧٠٠٠	٣٥	٤,٥٠	٤,٥٠	٤,٥٠	جاري	١٠٨٥٠٠٠	١٠٨٥٠٠٠	١٠٨٥٠٠٠	تراجع المحملات بمعرفة الإدارة
٢٨	بالمتر الطولي لك حديد كريتال اعلا الاسوار وتسليمها لمخازن الهيئة .	م.ط	٢٩٠	١٠٠٠	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	جاري	٧٩٧٥٠	٧٩٧٥٠	٧٩٧٥٠	تراجع السيارات بمعرفة إدارة المركبات
٢٩	بالمتر توريد وتركيب صاج مجلفن مدغم بزوايا للتثبيت للقفويه بحيث لا يقل وزن المتر المسطح عن ٤٠ كجم والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال كاملا طبقا للرسومات واصول الصناعة والشروط .	طن	٦٠٠٠	٢٠	٠,٢٣٠	٠,٢٣٠	٠,٢٣٠	جاري	١٢٨٠٠	١٢٨٠٠	١٢٨٠٠	
٣٠	بالمتر الطولي تركيب واستعمال درابزين من أي نوع واعلنه لوضعه الطبيعي (التوريد من مخازن الهيئة) والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة والشروط والمواصفات .	م.ط	٤٥٠	٦٠٠٠	٣٩٠٠	٥٦٠	٤٤٦٠	جاري	٢٠٠٧٠٠٠	٢٠٠٧٠٠٠	٢٠٠٧٠٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي لك ونقل وتركيب وتشوين الاسوار المكونة من الاصدء والبلاطات سابقة الصب ونقلها الى المكان الذي تحدده الهيئة مع الحفاظ عليها بشكل سليم وتشوينها بالطريقة التي تسمح باعدة استخدامها وعلى ان يتم عمل محضر مع جهاز الاشراف قبل البدء في النقل موضع به حالت الصون قبل اصال لك وبين وجود اي تلفيات او فقد لأي من اجزاء السور والبند يشمل المعدات والاوتنش المستخدمة في لك وترلات مجهزة للنقل وتشوين وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف	م.ط	٨٠٠	٩٦٤	٥٦٤	٩٦٤	٩٦٤	جاري	٧٧١٢٠٠	٧٧١٢٠٠	٧٧١٢٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي نقل وتركيب وحدات نوبجيس من الخرستيه سابقة الصب بطول ٢,٥ م من المشون بالموقع الاداري للمنطقة وتركيبها بامان مجهزه اعلى غرف صيانة منظومة النقل للمقلب الصومي وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف .	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	
الإجمالي												
خصم ما سبق صرفه												
الصافي												
							٥١٢٧٥٧٠		٢٧,٠٠٠	٥١٠٠٥٧٠		
										٣٣٤١٥٥٠		
										١٧٥٩٠٢٠		

 مهندس
 مدير إدارة الشؤون
 المالية والإدارية
 م/ أحمد عبد الجواد

 م/ محمد الشرفاوي
 مدير المشروع

 م/ ممدوح سليمان
 قطاع جنوب الدائري

 م/ ممدوح سليمان
 مدير إدارة المشروعات

 م/ ممدوح سليمان
 مدير إدارة المشروعات