



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٨٢٣.٦٥٢.٤١٢)
(فقط وقدره ثمانية مليون مائتان وثلاثون الف ستمائة اثنان وخمسون جنية و ٤١٢
قرشا لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت)
المستخدمة فى الأعمال عن المستخلصات من (٤/٣/٢/١) عملية تنفيذ اعمال كوبرى
علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر
المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٢١

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبخ

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: **الهيئة العامة للطرق والكبارى**قسم: **العقود**المبلغ المستحق إلى: **شركة النيل العامة للإنشاء والطرق**بموجب: **الطلبات طيه، أو: فروع (مصارف) (١٤١١/١٤١٢) جارى**

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة


إذن صرف على: **شيك على البنك المركزي فى:**شيك على الخارج: **صاحب الحق أو: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق**يسحب باسم: **شركة النيل العامة للإنشاء والطرق**

ويرسل إليه بالعنوان الآتى:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٢٠.٩٥٩/٤١٤	
الجملة ٨٢٠.٩٥٩/٤١٤			

رقم: _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


الإدارة العامة

تقيد فى السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		بيانات	
	نوع الخصم	قسم	فرع	بند
	قرش	جنيه	فرع	بند
	٨٢٠.٩٥٩/٤١٤			
	إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	
			عادي	إضافى
			قرش	قرش
			جنيه	جنيه
			دفعه توقيع	رسم الدمغة
			قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____

الإيرادات: _____

بتاريخ: _____

الإمضاء: _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ

رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح»): _____

إمضاءات موظفى الشطب

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____

رقم: _____


رقم: _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠١٨ - ٢٠١٩



(٢)

الختم ذو التاريخ



(٣) سحب

(٤) قيد فى سجل

(٥) أدرج فى كشف

الشيكات

الشيكات

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

تاريخ الإنسناد المباشر		٢٠٢٢/٠٦/٠١	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الانسناد	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢
البيتومين	٥٦٦	٥٦٦,٠٠	٥٦٦
الاسمنت	٢٠٧,٢	٢١٧,٥٠	٢٢١,٨
السولار	٣٣٢	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦
حديد تسليح	٤١٣	٤١٧,٦٠	٣٨٩,٨

رقم المستخلص	ج ١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٣٠

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال									قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)		
اولا اعمال الكبارى																
٢	اعمال الجسات بالبر والبند شامل مجاميعه	٣م	٣٧٥	٤٤٥,٠٠	١٦٦٨٧٥,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣٣٢	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠		
			٣٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,٠٥	٣٣٢	٠,٠٠٣٢٥	٠,٠٠٣٢٥	٠,٠٠٠٠		
			٣٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣٣٢	٠,٠٠٣٢٥	٠,٠٠٣٢٥	٠,٠٠٠٠		
٥	تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك	٣م	٦٥	٢٠٢,٠٠	١٣١٣٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٣٢	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠		
			٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,١٠	٣٣٢	٠,٠٠٦٥١	٠,٠٠٦٥١	٠,٠٠٠٠		
			٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٣٢	٠,٠٠٦٥١	٠,٠٠٦٥١	٠,٠٠٠٠		
٧	نقل ماكينة خوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١٤٨٠٠٠	١	١٤٨٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٠٣	٣٣٢	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠		
			١٤٨٠٠٠	١	١٤٨٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,٠٣	٣٣٢	٠,٠٠١٩٥	٠,٠٠١٩٥	٢٨٨,٨٦٧		
			١٤٨٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,٠٣	٣٣٢	٠,٠٠١٩٥	٠,٠٠١٩٥	٠,٠٠٠٠		
٩	خوازيق (Bored piles) قطر ١٢٠ سم	٣م	٤٤٠٠	٥٧٤,٠٠	٢٥٢٥٦,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣٣٢	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠		
			٤٤٠٠	٨١,٠٠	٣٥٦٤٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,٠٥	٣٣٢	٠,٠٠٣٢٥	٠,٠٠٣٢٥	١١٥٩,٣٧٣		
			٤٤٠٠	٨١,٠٠	٣٥٦٤٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣٣٢	٠,٠٠٣٢٥	٠,٠٠٣٢٥	١١٥٩,٣٧٣		
			٤٤٠٠	٥٧٤,٠٠	٢٥٢٥٦,٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٧٨	٢٠٧,٢	٠,١٧٨	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠		٠,٠٠٠٠
			٤٤٠٠	٨١,٠٠	٣٥٦٤٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,١٧٨	٢٠٧,٢	٠,١٧٨	٠,٠٠٨٨٥	٠,٠٠٨٨٥		٣١٥٣,٥٩٠
			٤٤٠٠	٨١,٠٠	٣٥٦٤٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,١٧٨	٢٠٧,٢	٠,١٧٨	٠,١٢٥٤	٠,١٢٥٤		٤٤٧٠,١٣٧
١٧	حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٣م	٩٠	٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣٣٢	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠		
			٩٠	٦٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,٢٠	٣٣٢	٠,٠١٣٠١	٠,٠١٣٠١	٧٠,٢٦٥		
			٩٠	٧٢,٠٠	٦٤٨٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,٢٠	٣٣٢	٠,٠١٣٠١	٠,٠١٣٠١	٨٤,٣١٨		
١٠٣٨٥,٩٢٤															١٠٣٨٥,٩٢٤	

٥١

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
مدير عام المشروع
التوقيع:  
التوقيع: ١٤٨

١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-

التوقيع :-
1/08/2017 23:36

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)



تاريخ الإصدار المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد
البيتومين	٥٦٦	٥٦٦,٠٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٢١٧,٥٠
السولار	٣٣٢	٣٥٣,٦٠
حديد تسليح	٤١٣	٤١٧,٦٠

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٣٠

بيانات التعاقد																المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =		رقم البند بالقائمة الموحدة
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	ك	ع	١٤	ك x (١٤ - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =															
ما قبل																						١٠٣٨٥,٩٢٤					
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٣م	١٦٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٣٢	٣٣٢	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠												
			١٦٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,١٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٥١	٠,٠٠٦٥١	٠,٠٠٠												
			١٦٧٥	٢٧,٠٠	٤٥٢٢٥,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٥١	٠,٠٠٦٥١	٢٩٤,٢٣٥												
			١٦٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٢٨٠	٢٠٧,٢	٢٠٧,٢	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠												
			١٦٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,٢٨٠	٢٠٧,٢	٢١٧,٥	٠,٠١٣٩٢	٠,٠١٣٩٢	٠,٠٠٠												
			١٦٧٥	٢٧,٠٠	٤٥٢٢٥,٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,٢٨٠	٢٠٧,٢	٢٢١,٨	٠,٠١٩٧٣	٠,٠١٩٧٣	٨٩٢,٢٧٧												
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٣م	٢٤٠٠	٤٥٥,٠٠	١٠٩٢٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٣٢	٣٣٢	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠												
			٢٤٠٠	٦٢,٠٠	١٤٨٨٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,١٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٥١	٠,٠٠٦٥١	٩٦٨,٠٩٦												
			٢٤٠٠	٥٦,٠٠	١٣٤٤٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٥١	٠,٠٠٦٥١	٨٧٤,٤١٠												
			٢٤٠٠	٤٥٥,٠٠	١٠٩٢٠٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٢٣٢	٢٠٧,٢	٢٠٧,٢	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠												
			٢٤٠٠	٦٢,٠٠	١٤٨٨٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	٠,٢٣٢	٢٠٧,٢	٢١٧,٥	٠,٠١١٥٣	٠,٠١١٥٣	١٧١٦,٠٨٣												
			٢٤٠٠	٥٦,٠٠	١٣٤٤٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٣٠	٠,٢٣٢	٢٠٧,٢	٢٢١,٨	٠,٠١٦٣٥	٠,٠١٦٣٥	٢١٩٧,١٠٣												
بعد																				١٧٣٢٨,١٢٨							

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع
مدير عام المشروع

التوقيع: 
التوقيع: 

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-

التوقيع :-



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

تاريخ الإصدار المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٢٠٧,٢	٢١٧,٥٠	٢٢١,٨
البيتومين	٥٦٦	٢٠٧,٢	٢١٧,٥٠	٢٢١,٨
الاسمنت	٣٣٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦
السولار	٤١٣	٤١٧,٦٠	٤١٧,٦٠	٣٨٩,٨
حديد تسليح				

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٣٠

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأرقام
----------------	--	--	--	----------	--	-------------------------------	------------	-----------	--

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-
مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-

التوقيع :-
التوقيع :-
التوقيع :-
التوقيع :-

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٣٠

25/3 1992

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
مدير عام المشروع
التوقيع: 
التوقيع: 

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج ١
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٣٠

الاجمالي

يعتمد

التوقيع:

مدير عام المشروع

التوقيع :- *Y*

مهندس المشروع
التوقيع :-

١٤٤٤ منطقة التنفيذ

التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الإسناد	الاعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢
البيتومين	٥٦٦	٢٠٧.٢	٢٣٢.٦	٢٣٤.٦	٢٥٣.٤	٢٧٠.٣	٥٦٦
الاسمنت	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٥٦٦
السولار	٤١٣	٤١٣	٣٩٦.٥	٤٠٣.٣	٤٤٢.٢	٤٨٦.٨	٥٦٦

رقم المستخلص	ج٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٢/١٩

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للتاريخ من الاسناد	الأرقام القياسية للسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة									قيمة الاعمال	
اولا اعمال الكبارى														
٥	تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك	م	٦٥	٦٧.٩١	٤٤١٤.٠٩	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠.١٠٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٦٥١	٢٨.٧١٨
			٦٥	٧٠.١٧	٤٥٦١.٢٣	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠.١٠٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٦٥١	٢٩.٦٧٥
			٦٥	٦٧.٩١	٤٤١٤.٠٩	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠.١٠٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٦٥١	٢٨.٧١٨
			٦٥	٤٣.٠١	٢٧٩٥.٥٩	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٩	١٩	٠.١٠٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٦٥١	١٨.١٨٨
٩	خوازيق (Bored piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	٤٤٠٠	٢٩٤.٥٥	١٢٩٦.٠٠٠.٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٢٥	٤٢١٥.٩٠٤
			٤٤٠٠	٣٠٤.٣٦	١٣٣٩٢.٠٠٠.٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٢٥	٤٣٥٦.٤٣٤
			٤٤٠٠	٢٩٤.٥٥	١٢٩٦.٠٠٠.٠٠	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٢٥	٤٢١٥.٩٠٤
			٤٤٠٠	١٨٦.٥٥	٨٢٠.٨٠٠.٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٩	١٩	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٢٥	٢٦٧٠.٠٧٢
			٤٤٠٠	٢٩٤.٥٥	١٢٩٦.٠٠٠.٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠.١٧٨	٢٠٧.٢	٢٣٢.٦	٠.٠٢١٨٢	٢٨٢٧٩.٣٢٠
			٤٤٠٠	٣٠٤.٣٦	١٣٣٩٢.٠٠٠.٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠.١٧٨	٢٠٧.٢	٢٣٤.٦	٠.٠٢٣٥٤	٣١٥٢٢.٩٠٧
			٤٤٠٠	٢٩٤.٥٥	١٢٩٦.٠٠٠.٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠.١٧٨	٢٠٧.٢	٢٥٣.٤	٠.٠٣٩٦٩	٥١٤٣٧.١٨٩
			٤٤٠٠	١٨٦.٥٥	٨٢٠.٨٠٠.٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٩	١٩	٠.١٧٨	٢٠٧.٢	٢٧٠.٣	٠.٠٥٤٢١	٤٤٤٩٣.٥٤٠
بعدة														
١٧١٢٩٦.٥٦٩														

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
التوقيع :-
مدير عام المشروع
التوقيع :-

الشركة المنفذة
مدير التنفيذ :-
التوقيع :-
قطاع الإنشاءات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيوتومين	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦
الاسمنت	٢٠٧.٢	٢٣٢.٦	٢٣٤.٦	٢٥٣.٤	٢٧٠.٣
السولار	٣٣٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
حديد تسليح	٤١٣	٣٩٦.٥	٤٠٣.٣	٤٤٢.٢	٤٨٦.٨


رقم المستخلص	ج٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٢/١٩

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	رقم الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأرقام القياسية من تاريخ أمر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة	
بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة									قيمة الاعمال		قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
مابقاً														
١٠	خوازيق (Bored piles) قطر ١٥٠	م.ط	٦٤٠٠	١٢٨.٧٣	٨٢٣٨٥٤.٥٤٥	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٢٥	٢٦٨٠.٠٠٩
			٦٤٠٠	١٣٣.٠٢	٨٥١٣١٦.٣٦٤	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٢٥	٢٧٦٩.٣٤٢
			٦٤٠٠	١٢٨.٧٣	٨٢٣٨٥٤.٥٤٥	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٢٥	٢٦٨٠.٠٠٩
			٦٤٠٠	٨١.٥٣	٥٢١٧٧٤.٥٤٥	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٩	١٩	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٢٥	١٦٩٧.٣٣٩
			٦٤٠٠	١٢٨.٧٣	٨٢٣٨٥٤.٥٤٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠.١٩٢	٢٠٧.٢	٢٣٢.٦	٠.٠٢٣٥٤	١٩٣٩٠.٨٠٠
			٦٤٠٠	١٣٣.٠٢	٨٥١٣١٦.٣٦٤	اسمنت	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠.١٩٢	٢٠٧.٢	٢٣٤.٦	٠.٠٢٥٣٩	٢١٦١٤.٨٩٠
			٦٤٠٠	١٢٨.٧٣	٨٢٣٨٥٤.٥٤٥	اسمنت	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠.١٩٢	٢٠٧.٢	٢٥٣.٤	٠.٠٤٢٨١	٣٥٢٦٩.٨٨١
			٦٤٠٠	٨١.٥٣	٥٢١٧٧٤.٥٤٥	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٩	١٩	٠.١٩٢	٢٠٧.٢	٢٧٠.٣	٠.٠٥٨٤٧	٣٠٥٠٨.٧٠٢
١٧	حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٣م	٩٠	٣٣١.٠٩	٢٩٧٩٨.١٨٢	سولار	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	٠.٢٠٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٣٠١	٣٨٧.٧٣٥
			٩٠	٣٤٢.١٣	٣٠٧٩١.٤٥٥	سولار	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	٠.٢٠٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٣٠١	٤٠٠.٦٦٠
			٩٠	٣٣١.٠٩	٢٩٧٩٨.١٨٢	سولار	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	٠.٢٠٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٣٠١	٣٨٧.٧٣٥
			٩٠	٢٠٩.٦٩	١٨٨٧٢.١٨٢	سولار	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٩	١٩	٠.٢٠٠	٣٣٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٣٠١	٢٤٥.٥٦٦
بعده														
٢٨٩٣٢٩.٢٣٧														

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع
مدير عام المشروع

الشركة المنفذة
مدير التنفيذ
مدير المنطقة



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٢٠٧.٢	٢٣٢.٦	٢٥٣.٤	٢٧٠.٣
البيثومين	٥٦٦	٢٠٧.٢	٢٣٢.٦	٢٥٣.٤	٢٧٠.٣
الاسمنت	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
السولار	٤١٣	٤١٣	٣٩٦.٥	٤٤٢.٢	٤٨٦.٨
حديد تسليح					

رقم المستخلص	ج ٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٢/١٩

رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم =	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	المعاملات × نسب التغير	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للتأجير من تاريخ أمر الاسناد	المعاملات	عدد الأيام	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المستخلص		بيانات التعاقد				
										قيمة الاعمال	الكمية المنفذة	سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند	م	
	٢٨٩٣٢٩.٢٣٧							ما قبل								
٥٠	٥٠.٥٢٥	٠.٠٠٦٥١	٠.٠٠٦٥١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	سولار	٧٧٦٥.٩١	٤.٦٤	١٦٧٥	٣ م	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	١٩
	٥٢.٢٠٩	٠.٠٠٦٥١	٠.٠٠٦٥١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٠٠	٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١	سولار	٨٠٢٤.٧٧	٤.٧٩	١٦٧٥			
	٥٠.٥٢٥	٠.٠٠٦٥١	٠.٠٠٦٥١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	٧٧٦٥.٩١	٤.٦٤	١٦٧٥			
	٣١.٩٩٩	٠.٠٠٦٥١	٠.٠٠٦٥١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٠٠	١٩	٢٠٢٢/١٢/١٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٤٩١٨.٤١	٢.٩٤	١٦٧٥			
	٢٦٦.٥٦٠	٠.٠٣٤٣٢	٠.٠٣٤٣٢	٢٣٢.٦	٢٠٧.٢	٠.٢٨٠	٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	اسمنت	٧٧٦٥.٩١	٤.٦٤	١٦٧٥			
	٢٩٧.١٣٣	٠.٠٣٧٠٣	٠.٠٣٧٠٣	٢٣٤.٦	٢٠٧.٢	٠.٢٨٠	٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١	اسمنت	٨٠٢٤.٧٧	٤.٧٩	١٦٧٥			
	٤٨٤.٨٤٥	٠.٠٦٢٤٣	٠.٠٦٢٤٣	٢٥٣.٤	٢٠٧.٢	٠.٢٨٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	اسمنت	٧٧٦٥.٩١	٤.٦٤	١٦٧٥			
	٤١٩.٣٩٤	٠.٠٨٥٢٧	٠.٠٨٥٢٧	٢٧٠.٣	٢٠٧.٢	٠.٢٨٠	١٩	٢٠٢٢/١٢/١٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	اسمنت	٤٩١٨.٤١	٢.٩٤	١٦٧٥			
٥٢	١٠١٣.٥٢٠	٠.٠٠٦٥١	٠.٠٠٦٥١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	سولار	١٥٥٧٨١.٨٢	٦٤.٩١	٢٤٠٠	٣ م	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٢١
	١٠٤٧.٣٠٤	٠.٠٠٦٥١	٠.٠٠٦٥١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٠٠	٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١	سولار	١٦٠٩٧٤.٥٥	٦٧.٠٧	٢٤٠٠			
	١٠١٣.٥٢٠	٠.٠٠٦٥١	٠.٠٠٦٥١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	سولار	١٥٥٧٨١.٨٢	٦٤.٩١	٢٤٠٠			
	٦٤١.٨٩٦	٠.٠٠٦٥١	٠.٠٠٦٥١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٠٠	١٩	٢٠٢٢/١٢/١٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	سولار	٩٨٦٦١.٨٢	٤١.١١	٢٤٠٠			
	٤٤٣٠.٤٥٩	٠.٠٢٨٤٤	٠.٠٢٨٤٤	٢٣٢.٦	٢٠٧.٢	٠.٢٣٢	٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	اسمنت	١٥٥٧٨١.٨٢	٦٤.٩١	٢٤٠٠			
	٤٩٣٨.٦٢٤	٠.٠٣٠٦٨	٠.٠٣٠٦٨	٢٣٤.٦	٢٠٧.٢	٠.٢٣٢	٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١	اسمنت	١٦٠٩٧٤.٥٥	٦٧.٠٧	٢٤٠٠			
	٨٠٥٨.٥٥١	٠.٠٥١٧٣	٠.٠٥١٧٣	٢٥٣.٤	٢٠٧.٢	٠.٢٣٢	٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١	اسمنت	١٥٥٧٨١.٨٢	٦٤.٩١	٢٤٠٠			
	٦٩٧٠.٧٠٥	٠.٠٧٠٦٥	٠.٠٧٠٦٥	٢٧٠.٣	٢٠٧.٢	٠.٢٣٢	١٩	٢٠٢٢/١٢/١٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	اسمنت	٩٨٦٦١.٨٢	٤١.١١	٢٤٠٠			
	٣١٩.٩٧.٠٠٩							بعد								

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع
مدير عام المشروع
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع:

الشركة المنفذة:
مدير التنفيذ:
التوقيع:

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج ٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٢/١٩

01 _____

الشركة المنفذ
مدير التنفيذ :-

[illegible]

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢
البيتومين	٥٦٦	٢٠٧.٢	٢٣٢.٦	٢٣٤.٦	٢٥٣.٤	٢٧٠.٣
الاسمنت	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦
السولار	٤١٣	٤١٣	٣٩٦.٥	٤٠٣.٣	٤٤٢.٢	٤٨٦.٨
حديد تسليح						

رقم المستخلص	٢٠٢٢/١٢/١٩
تاريخ المستخلص	

رقم البند بالفاتحة الموحدة	بيانات التعاقد	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الأرقام القياسية لتنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	ك	ع	١٤	ك × (١٤ - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
										٥٨٠٩٣٥.٩٣٩	
٧	توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	م	٣٣٦	١٦٣.٦٤	٥٤٩٨١.٨٢	٣٠	٣٠	٣٣٢	٠.١٥٠	٣٣٢	٥٣٦.٥٧٠
			٣٣٦	١٦٩.٠٩	٥٦٨١٤.٥٥	٣١	٣١	٣٣٢	٠.١٥٠	٣٣٢	٥٥٤.٤٥٥
			٣٣٦	١٦٣.٦٤	٥٤٩٨١.٨٢	٣٠	٣٠	٣٣٢	٠.١٥٠	٣٣٢	٥٣٦.٥٧٠
			٣٣٦	١٠٣.٦٤	٣٤٨٢١.٨٢	١٩	١٩	٣٣٢	٠.١٥٠	٣٣٢	٣٣٩.٨٢٧
٩	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO	م	٢٧.٥	٣٢٧.٢٧	٩٠٠٠.٠٠	٣٠	٣٠	٥٦٦	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٠٠٠
			٢٧.٥	٣٣٨.١٨	٩٣٠٠.٠٠	٣١	٣١	٥٦٦	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٠٠٠
			٢٧.٥	٣٢٧.٢٧	٩٠٠٠.٠٠	٣٠	٣٠	٥٦٦	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٠٠٠
			٢٧.٥	٢٠٧.٢٧	٥٧٠٠.٠٠	١٩	١٩	٥٦٦	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٠٠٠
			٢٧.٥	٣٢٧.٢٧	٩٠٠٠.٠٠	٣٠	٣٠	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٣٢	٥٨.٥٥٤
			٢٧.٥	٣٣٨.١٨	٩٣٠٠.٠٠	٣١	٣١	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٣٢	٦٠.٥٠٦
			٢٧.٥	٣٢٧.٢٧	٩٠٠٠.٠٠	٣٠	٣٠	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٣٢	٥٨.٥٥٤
			٢٧.٥	٢٠٧.٢٧	٥٧٠٠.٠٠	١٩	١٩	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٣٢	٣٧.٠٨٤
١٠	توريد ورش طبقة لصقة من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	م	٩.٢	٣٢٧.٢٧	٣٠١٠.٩١	٣٠	٣٠	٥٦٦	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٠٠٠
			٩.٢	٣٣٨.١٨	٣١١١.٢٧	٣١	٣١	٥٦٦	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٠٠٠
			٩.٢	٣٢٧.٢٧	٣٠١٠.٩١	٣٠	٣٠	٥٦٦	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٠٠٠
			٩.٢	٢٠٧.٢٧	١٩٠٦.٩١	١٩	١٩	٥٦٦	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٠٠٠
			٩.٢	٣٢٧.٢٧	٣٠١٠.٩١	٣٠	٣٠	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٣٢	١٩.٥٨٩
			٩.٢	٣٣٨.١٨	٣١١١.٢٧	٣١	٣١	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٣٢	٢٠.٢٤٢
			٩.٢	٣٢٧.٢٧	٣٠١٠.٩١	٣٠	٣٠	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٣٢	١٩.٥٨٩
			٩.٢	٢٠٧.٢٧	١٩٠٦.٩١	١٩	١٩	٣٣٢	٠.١٠٠	٣٣٢	١٢.٤٠٦
											٥٨٣١٨٩.٨٨٦ /

بموجب
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع
مدير عام المشروع
التوقيع :-

الشركة المنفذة
مدير تنفيذ
مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٢/١٩

التوقيع :-

مستور عام منطقة التنفيذ

قطاع الإنشاءات

الهيئة العامة للاستشفاء

المركز الطبي

بغداد

١٤٣٨ هـ

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
مدير عام المشروع
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع: 
التوقيع: 
التوقيع: 
التوقيع: 

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٢٠٧,٢	٣٥٣,٦	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
البيتومين	٥٦٦	٢٠٧,٢	٣٥٣,٦	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
الاسمنت	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٧١,٣٠
السولار	٤١٣	٤١٣	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠
حديد تسليح								

رقم المستخلص	ج٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٥/١٧

بيانات التعاقد														
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
										ك	ع	ك × (ع - ١) ÷ ع	قيمة الاعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
اولا اعمال الكبارى														
٢٣	خوازيق (Bored piles) قطر ١٥٠ سم	م.ط	٦٤٠٠	٤١,٨٨	٢٦٨٠.٢٦,٨٥	سولار	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٢٥	٨٧١,٨٩٥ ✓
			٦٤٠٠	١٠٨,١٩	٦٩٢٤٠.٢,٦٨	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٢٥	٢٢٥٢,٣٩٤ ✓
			٦٤٠٠	٩٧,٧٢	٦٢٥٣٩٥,٩٧	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٨	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٢٥	٢٠٣٤,٤٢١
			٦٤٠٠	١٠٨,١٩	٦٩٢٤٠.٢,٦٨	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٥٣٨	٣٧٢٢,٧٠٧
			٦٤٠٠	١٠٤,٧٠	٦٧٠٠.٦٧,١١	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٥٣٨	٣٦٠.٢,٦٢٠
			٦٤٠٠	٥٩,٣٣	٣٧٩٧٠.٤,٧٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٧	١٧	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٧١,٣	٠,٠٠٥٩٢	٢٢٤٧,٣٤٩
			٦٤٠٠	٤١,٨٨	٢٦٨٠.٢٦,٨٥	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	٠,١٩٢	٢٠٧,٢	٢٧٠,٣	٠,٠٥٨٤٧	١٥٦٧١,٨٠٩ ✓
			٦٤٠٠	١٠٨,١٩	٦٩٢٤٠.٢,٦٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,١٩٢	٢٠٧,٢	٢٩٧,٩	٠,٠٨٤٠٥	٥٨١٩٣,٩٠٦
			٦٤٠٠	٩٧,٧٢	٦٢٥٣٩٥,٩٧	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٨	٠,١٩٢	٢٠٧,٢	٢٧٨,٤	٠,٠٦٥٩٨	٤١٢٦١,٦٤٦
			٦٤٠٠	١٠٨,١٩	٦٩٢٤٠.٢,٦٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,١٩٢	٢٠٧,٢	٢٨٠,٧	٠,٠٦٨١١	٤٧١٥٨,٢٣٧ ✓
			٦٤٠٠	١٠٤,٧٠	٦٧٠٠.٦٧,١١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,١٩٢	٢٠٧,٢	٢٨٠,٧	٠,٠٦٨١١	٤٥٦٣٧,٠٠٣
			٦٤٠٠	٥٩,٣٣	٣٧٩٧٠.٤,٧٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٧	١٧	٠,١٩٢	٢٠٧,٢	٢٧٧,٥	٠,٠٦٥١٤	٢٤٧٣٥,٠٤٩ ✓
٢٤٧٣٨٩,٠٣٦														
بــ														

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروع
التوقيع :- ك. ابراهيم

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-
التوقيع :-
مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-
مدير عام المنطقة

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر		٢٠٢٢/٠٦/٠١					
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر أبريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣
البيتومين	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
السولار	٣٣٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٧١,٣٠
حديد تسليح	٤١٣	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠

[illegible]

يعتمد ،،
الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع مدير عام المشروع

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ: أ. ز. س. م.
التوقيع:

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٢٠٧,٢	٣٥٣,٦	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
البيثومين	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠
الاسمنت	٥٦٦	٢٠٧,٢	٣٥٣,٦	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
السولار	٥٦٦	٣٣٢	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠
حديد تسليح	٥٦٦	٤١٣	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠

رقم المستخلص	ج ٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٥/١٧

رقم البند بالفائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم =	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	المعاملات x نسب التغير	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	المعاملات	عدد الإبله	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المستخلص		بيانات التعاقد			
										قيمة الاعمال	الكمية المنفذة	سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند	م
	٢٥٢٠٦٦,٢٦٢														
٥٢	٢٨٥,٤٦٢ ✓	٠,٠٠٦٥٠٦	٠,٠٠٦٥٠٦	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,١٠٠	١٢	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	سولار	٤٣٨٧٦,٥١	١٨,٢٨٢	٢٤٠٠	خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٢١
	٧٣٧,٤٤٣	٠,٠٠٦٥٠٦	٠,٠٠٦٥٠٦	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢٢/٠١/٠١	سولار	١١٣٣٤٧,٦٥	٤٧,٢٢٨	٢٤٠٠		
	٦٦٦,٠٧٧	٠,٠٠٦٥٠٦	٠,٠٠٦٥٠٦	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,١٠٠	٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	سولار	١٠٢٣٧٨,٥٢	٤٢,٦٥٨	٢٤٠٠		
	١٢١٨,٨٢٩ ✓	٠,٠١٠٧٥٣	٠,٠١٠٧٥٣	٣٦٧,٧	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	سولار	١١٣٣٤٧,٦٥	٤٧,٢٢٨	٢٤٠٠		
	١١٧٩,٥١٢	٠,٠١٠٧٥٣	٠,٠١٠٧٥٣	٣٦٧,٧	٣٣٢	٠,١٠٠	٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	سولار	١٠٩٦٩١,٢٨	٤٥,٧٠٥	٢٤٠٠		
	٧٣٥,٧٩١ ✓	٠,٠١١٨٣٧	٠,٠١١٨٣٧	٣٧١,٣	٣٣٢	٠,١٠٠	١٧	٢٠٢٣/٠٥/١٧	٢٠٢٣/٠٥/٠١	سولار	٦٢١٥٨,٣٩	٢٥,٨٩٩	٢٤٠٠		
	٣١٥٤,٠٢٧ ✓	٠,٠٧١٨٨٤	٠,٠٧١٨٨٤	٢٧١,٤	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	١٢	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	اسمنت	٤٣٨٧٦,٥١	١٨,٢٨٢	٢٤٠٠		
	١١٥٨٧,٢٨١ ✓	٠,١٠٢٢٢٨	٠,١٠٢٢٢٨	٢٩٨,٥	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٣١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢٢/٠١/٠١	اسمنت	١١٣٣٤٧,٦٥	٤٧,٢٢٨	٢٤٠٠		
	١٠٥٣٤,٧١١ ✓	٠,١٠٢٩٠٠	٠,١٠٢٩٠٠	٢٩٩,١	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	اسمنت	١٠٢٣٧٨,٥٢	٤٢,٦٥٨	٢٤٠٠		
	٩٣٢٨,٢٠٥ ✓	٠,٠٨٢٢٩٧	٠,٠٨٢٢٩٧	٢٨٠,٧	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	اسمنت	١١٣٣٤٧,٦٥	٤٧,٢٢٨	٢٤٠٠		
	٩٠٢٧,٢٩٥	٠,٠٨٢٢٩٧	٠,٠٨٢٢٩٧	٢٨٠,٧٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	اسمنت	١٠٩٦٩١,٢٨	٤٥,٧٠٥	٢٤٠٠		
	٤٨٩٢,٧٥٣ ✓	٠,٠٧٨٧١٤	٠,٠٧٨٧١٤	٢٧٧,٥	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	١٧	٢٠٢٣/٠٥/١٧	٢٠٢٣/٠٥/٠١	اسمنت	٦٢١٥٨,٣٩	٢٥,٨٩٩	٢٤٠٠		
	٣٠٥٤١٣,٦٤٦ ✓														

بـ دـ

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير المشروع

التوقيع :-

الشركة المنفذة: إدارة لإنشاء والادارة
مدير التنفيذ: أن ساس
التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر إبريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣
البيثومين	٥٦٦			٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠
الاسمنت	٢٠٧,٢			٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
السولار	٣٣٢			٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٧١,٣٠
حديد تسليح	٤١٣			٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠

رقم المستخلص	ج ٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٥/١٧

رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	المعاملات × نسب التغير	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات	عدد الأيام	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المستخلص		بيانات التعاقد								
			ك × (ع - ١) ÷ ع	ع	ك				سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند	م							
	٣٠٥٤١٣,٦٤٦ ✓								ما قبله										
	٣٣,٧٨١ ✓	٠,٠٠٦٥٠.٦	٠,٠٠٦٥٠.٦	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,١٠٠	١٢	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	سولار	٥١٩٢,٢١	١,٦٩١	٣٠.٧٠	٢٢	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخرطة	٣م			
	٨٧,٢٦٧	٠,٠٠٦٥٠.٦	٠,٠٠٦٥٠.٦	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢٢/٠١/٠١	سولار	١٣٤١٣,٢٢	٤,٣٦٩	٣٠.٧٠						
	٧٨,٨٢٢	٠,٠٠٦٥٠.٦	٠,٠٠٦٥٠.٦	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,١٠٠	٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	سولار	١٢١١٥,١٧	٣,٩٤٦	٣٠.٧٠						
	١٤٤,٢٣٣	٠,٠١٠٧٥٣	٠,٠١٠٧٥٣	٣٦٧,٧	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	سولار	١٣٤١٣,٢٢	٤,٣٦٩	٣٠.٧٠						
	١٣٩,٥٨٠ ✓	٠,٠١٠٧٥٣	٠,٠١٠٧٥٣	٣٦٧,٧	٣٣٢	٠,١٠٠	٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	سولار	١٢٩٨٠,٥٤	٤,٢٢٨	٣٠.٧٠						
٥٣	٨٧,٠٧١ ✓	٠,٠١١٨٣٧	٠,٠١١٨٣٧	٣٧١,٣	٣٣٢	٠,١٠٠	١٧	٢٠٢٣/٠٥/١٧	٢٠٢٣/٠٥/٠١	سولار	٧٣٥٥,٦٤	٢,٣٩٦	٣٠.٧٠						
	٣٧٤,٨٤٧ ✓	٠,٠٧٢١٩٤	٠,٠٧٢١٩٤	٢٧١,٤	٢٠٧,٢	٠,٢٣٣	١٢	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٢٠	اسمنت	٥١٩٢,٢١	١,٦٩١	٣٠.٧٠						
	١٣٧٧,١١٤ ✓	٠,١٠٢٦٦٨	٠,١٠٢٦٦٨	٢٩٨,٥	٢٠٧,٢	٠,٢٣٣	٣١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢٢/٠١/٠١	اسمنت	١٣٤١٣,٢٢	٤,٣٦٩	٣٠.٧٠						
	١٢٥٢,٠٢٠	٠,١٠٣٣٤٣	٠,١٠٣٣٤٣	٢٩٩,١	٢٠٧,٢	٠,٢٣٣	٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١	اسمنت	١٢١١٥,١٧	٣,٩٤٦	٣٠.٧٠						
	١١٠٨,٦٣٠	٠,٠٨٢٦٥٢	٠,٠٨٢٦٥٢	٢٨٠,٧	٢٠٧,٢	٠,٢٣٣	٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٠١	اسمنت	١٣٤١٣,٢٢	٤,٣٦٩	٣٠.٧٠						
	١٠٧٢,٨٦٨	٠,٠٨٢٦٥٢	٠,٠٨٢٦٥٢	٢٨٠,٧٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٣	٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	اسمنت	١٢٩٨٠,٥٤	٤,٢٢٨	٣٠.٧٠						
	٥٨١,٤٨٩	٠,٠٧٩٠٥٤	٠,٠٧٩٠٥٤	٢٧٧,٥	٢٠٧,٢	٠,٢٣٣	١٧	٢٠٢٣/٠٥/١٧	٢٠٢٣/٠٥/٠١	اسمنت	٧٣٥٥,٦٤	٢,٣٩٦	٣٠.٧٠						
	٣١١٧٥١,٣٦٧ ✓	بعده																	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير المشروع
التوقيع

الشركة المنفذة
مدير التنفيذ
التوقيع

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر إبريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٢٠٧,٢	٣٥٣,٦	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
البيثومين	٥٦٦	٢٠٧,٢	٣٥٣,٦	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
الاسمنت	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٧١,٣٠
السولار	٤١٣	٤١٣	٥٩٤,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠
حديد تسليح								

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٥/١٧

بيانات التعاقد	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الإبله	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة
بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	من	إلى	ك	ع	١٤	ك × (١٤ - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
مابقاً											
٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى	٣٢٠٠	١٦,٥٩	٥٣٠٨٩,٩٣	سولار	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	٠,١٠٠	٣٣٢	٣٤٥,٤٠٤
		٣٢٠٠	٤٢,٨٦	١٣٧١٤٨,٩٩	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,١٠٠	٣٣٢	٨٩٢,٢٩٥
		٣٢٠٠	٣٨,٧١	١٢٣٨٧٦,٥١	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٨	٠,١٠٠	٣٣٢	٨٠٥,٩٤٤
		٣٢٠٠	٤٢,٨٦	١٣٧١٤٨,٩٩	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,١٠٠	٣٣٢	١٤٧٤,٧٦٥
		٣٢٠٠	٤١,٤٨	١٣٢٧٢٤,٨٣	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,١٠٠	٣٣٢	١٤٢٧,١٩٢
		٣٢٠٠	٢٣,٥٠	٧٥٢١٠,٧٤	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٧	١٧	٠,١٠٠	٣٣٢	٨٩٠,٢٩٦
		٣٢٠٠	١٦,٥٩	٥٣٠٨٩,٩٣	اسمنت	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	٠,٢٢٤	٢٠٧,٢	٣٦٨٤,٧٢٨
		٣٢٠٠	٤٢,٨٦	١٣٧١٤٨,٩٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,٢٢٤	٢٠٧,٢	١٣٥٣٦,٩٧٦
		٣٢٠٠	٣٨,٧١	١٢٣٨٧٦,٥١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٨	٠,٢٢٤	٢٠٧,٢	١٢٣٠٧,٢٩٩
		٣٢٠٠	٤٢,٨٦	١٣٧١٤٨,٩٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,٢٢٤	٢٠٧,٢	١٠٨٩٧,٧٨٥
		٣٢٠٠	٤١,٤٨	١٣٢٧٢٤,٨٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	٢٠٧,٢	١٠٥٤٦,٢٤٣
		٣٢٠٠	٢٣,٥٠	٧٥٢١٠,٧٤	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٧	١٧	٠,٢٢٤	٢٠٧,٢	٥٧١٦,٠١٦
بعده											
											٣٧٤٢٧٦,٣٠٩

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروع

الشركة المنفذة: إنشاء الكوبرى
مدير التنفيذ
مدير عام منطقة التنفيذ

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر		٢٠٢٢/٠٦/٠١					
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣
البيتومين	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
السولار	٣٣٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٧١,٣٠
حديد تسليح	٤١٣	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة			
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى								الكمية المنفذة		قيمة الاعمال	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
ما قبل													٣٧٤٢٧٦,٣٠٩		
٦٥	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٣م	٢٧٥٠٠	٢٤,٥١	٦٧٣٩٥٣,٠٢	سولار	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٢٥٣	٠,٠٠٣٢٥٣	٢١٩٢,٣٧٧
			٢٧٥٠٠	٦٣,٣١	١٧٤١٠٤٥,٣٠	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٢٥٣	٠,٠٠٣٢٥٣	٥٦٦٣,٦٤١
			٢٧٥٠٠	٥٧,١٨	١٥٧٢٥٥٧,٠٥	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٨	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٢٥٣	٠,٠٠٣٢٥٣	٥١١٥,٥٤٧
			٢٧٥٠٠	٦٣,٣١	١٧٤١٠٤٥,٣٠	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٥٣٧٧	٠,٠٠٥٣٧٧	٩٣٦٠,٧٤١
			٢٧٥٠٠	٦١,٢٧	١٦٨٤٨٨٢,٥٥	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٥٣٧٧	٠,٠٠٥٣٧٧	٩٠٥٨,٧٨١
			٢٧٥٠٠	٣٤,٧٢	٩٥٤٧٦٦,٧٨	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٧	١٧	٠,٠٥٠	٣٣٢	٣٧١,٣	٠,٠٠٥٩١٩	٠,٠٠٥٩١٩	٥٦٥٠,٩٥٤
			٢٧٥٠٠	٢٤,٥١	٦٧٣٩٥٣,٠٢	حديد	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	٠,٦٥٠	٤١٣	٤٨٦,٨	٠,١١٦١٥٠	٠,١١٦١٥٠	٧٨٢٧٩,٧٢٥
			٢٧٥٠٠	٦٣,٣١	١٧٤١٠٤٥,٣٠	حديد	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٠,٦٥٠	٤١٣	٥٩٤,٨	٠,٢٨٦١٢٦	٠,٢٨٦١٢٦	٤٩٨١٥٨,١٦٨
			٢٧٥٠٠	٥٧,١٨	١٥٧٢٥٥٧,٠٥	حديد	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٠,٦٥٠	٤١٣	٦٥٤,٥	٠,٣٨٠٠٨٥	٠,٣٨٠٠٨٥	٥٩٧٧٠,٤٩٤٥
			٢٧٥٠٠	٦٣,٣١	١٧٤١٠٤٥,٣٠	حديد	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	٠,٦٥٠	٤١٣	٧٧٢,٧	٠,٥٦٦١١٤	٠,٥٦٦١١٤	٩٨٥٦٢٩,٧٧٤
٢٧٥٠٠	٦١,٢٧	١٦٨٤٨٨٢,٥٥	حديد	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	٤١٣	٩١٣,٦٠	٠,٧٨٧٨٦٩	٠,٧٨٧٨٦٩	١٣٢٧٤٦٧,١٥٠			
٢٧٥٠٠	٣٤,٧٢	٩٥٤٧٦٦,٧٨	حديد	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٧	١٧	٠,٦٥٠	٤١٣	٩١٣,٦	٠,٧٨٧٨٦٩	٠,٧٨٧٨٦٩	٧٥٢٢٣١,٣٨٥			
بعد												٤٦٥٠٧٨٩,٤٩٩			

٥١

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع مدير عام المشروع

التوقيع:  التوقيع: 

الشركة المنفذة : مديرية الزراعة والحكم
مدير التنفيذ :- مدير منطقة التنفيذ

التوقيع :-  التوقيع :-  التوقيع :- 

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٢٠٧,٢	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
البيتومين	٥٦٦	٢٠٧,٢	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠
الاسمنت	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٧١,٣٠
السولار	٤١٣	٤١٣	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠
حديد تسليح								

رقم المستخلص	ج ٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٥/١٧

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة					
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى								الكمية المنفذة		قيمة الاعمال	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)			
ثانيا :- اعمال الطرق																	
٧	أ-٤٧	توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٣م	٣٣٦	١٣٦,٩١٣	٤٦٠٠٢,٦٨	سولار	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	٠,١٥٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٧٥٩٠٣٦	٠,٠٠٩٧٥٩٠٤	٤٤٨,٩٤٢	٤٦٥٠٧٨٩,٤٩٩
				٣٣٦	٣٥٣,٦٩١	١١٨٨٤٠,٢٧	سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٠,١٥٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٧٥٩٠٣٦	٠,٠٠٩٧٥٩٠٤	١١٥٩,٧٦٦	١١٥٩,٧٦٦
				٣٣٦	٣١٩,٤٦٣	١٠٧٣٣٩,٦٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٠,١٥٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٧٥٩٠٣٦	٠,٠٠٩٧٥٩٠٤	١٠٤٧,٥٣١	١٠٤٧,٥٣١
				٣٣٦	٣٥٣,٦٩١	١١٨٨٤٠,٢٧	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	٠,١٥٠	٣٣٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٦١٢٩٥١٨	٠,٠١٦١٢٩٥٢	١٩١٦,٨٣٦	١٩١٦,٨٣٦
				٣٣٦	٣٤٢,٢٨٢	١١٥٠٠٦,٧١	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,١٥٠	٣٣٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٦١٢٩٥١٨	٠,٠١٦١٢٩٥٢	١٨٥٥,٠٠٣	١٨٥٥,٠٠٣
				٣٣٦	١٩٣,٩٦٠	٦٥١٧٠,٤٧	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٧	١٧	٠,١٥٠	٣٣٢	٣٧١,٣	٠,٠١٧٧٥٦٠٢٤	٠,٠١٧٧٥٦٠٢	١١٥٧,١٦٨	١١٥٧,١٦٨
٩	٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO	٢م	٢٧,٥	١٥٩٤,٦٣	٤٣٨٥٢,٣٥	بيتومين	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	٠,٦٥٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠
				٢٧,٥	٤١١٩,٤٦	١١٣٢٨٥,٢٣	بيتومين	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٠,٦٥٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠
				٢٧,٥	٣٧٢٠,٨١	١٠٢٣٢٢,١٥	بيتومين	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٠,٦٥٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠
				٢٧,٥	٤١١٩,٤٦	١١٣٢٨٥,٢٣	بيتومين	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	٠,٦٥٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٠٦٤٣	٠,٠٦٤٣	٠,٠٦٤٣	٧٢٨٥,٤٨٢
				٢٧,٥	٣٩٨٦,٥٨	١٠٩٦٣٠,٨٧	بيتومين	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٠٦٤٣	٠,٠٦٤٣	٠,٠٦٤٣	٧٠٥٠,٤٦٦
				٢٧,٥	٢٢٥٩,٠٦	٦٢١٢٤,١٦	بيتومين	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٧	١٧	٠,٦٥٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٠٦٤٣	٠,٠٦٤٣	٠,٠٦٤٣	٣٩٩٥,٢٦٤
				٢٧,٥	١٥٩٤,٦٣	٤٣٨٥٢,٣٥	سولار	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٢	٠,١٠٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٥	٠,٠٠٦٥	٠,٠٠٦٥	٢٨٥,٣٠٤
				٢٧,٥	٤١١٩,٤٦	١١٣٢٨٥,٢٣	سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	٠,١٠٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٥	٠,٠٠٦٥	٠,٠٠٦٥	٧٣٧,٠٣٦
				٢٧,٥	٣٧٢٠,٨١	١٠٢٣٢٢,١٥	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٠,١٠٠	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٥	٠,٠٠٦٥	٠,٠٠٦٥	٦٦٥,٧١٠
				٢٧,٥	٤١١٩,٤٦	١١٣٢٨٥,٢٣	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	٠,١٠٠	٣٣٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٠٨	٠,٠١٠٨	٠,٠١٠٨	١٢١٨,١٥٧
				٢٧,٥	٣٩٨٦,٥٨	١٠٩٦٣٠,٨٧	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,١٠٠	٣٣٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٠٨	٠,٠١٠٨	٠,٠١٠٨	١١٧٨,٨٦٢
				٢٧,٥	٢٢٥٩,٠٦	٦٢١٢٤,١٦١٠٧	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/١٧	١٧	٠,١٠٠	٣٣٢	٣٧١,٣	٠,٠١١٨	٠,٠١١٨	٠,٠١١٨	٧٣٥,٣٨٥
٤٦٨١٥٢٦,٤١٣																	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروع
التوقيع :-

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-
التوقيع :-
17/08/2017 20:31

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج ٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٥/١٧

الاجمالي

التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية
عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الارقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل					
البيتومين	٥٦٦		٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠
الاسمنت	٢٠٧.٢		٢٧٧.٥٠	٢٧٣.٨٠	٢٧٣.٦٠
السولار	٣٣٢		٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠
حديد تسليح	٤١٣		٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/١٠

بيانات التعاقد	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	الرقم القياسي للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	ك	ع	١٤	ك x (١٤ - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
اولا اعمال الكباري										
٥	تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك	م	٦٥	١٤٢.٣٣	٩٢٥١.٦٦٧	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٢٠٢٣/٠٥/٣١
			٦٥	٣٠٥.٠٠	١٩٨٢٥.٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
			٦٥	١٠١.٦٧	٦٦٠٨.٣٣٣	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠
١٠	خوازيق (Bored piles) قطر ١٥٠ سم	م	٦٤٠٠	٢٨.٠٠	١٧٩٢٠٠.٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٢٠٢٣/٠٥/٣١
			٦٤٠٠	٦٠.٠٠	٣٨٤٠٠٠.٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
			٦٤٠٠	٢٠.٠٠	١٢٨٠٠٠.٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠
			٦٤٠٠	٢٨.٠٠	١٧٩٢٠٠.٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٢٠٢٣/٠٥/٣١
			٦٤٠٠	٦٠.٠٠	٣٨٤٠٠٠.٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
			٦٤٠٠	٢٠.٠٠	١٢٨٠٠٠.٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م	٢٤٠٠	٨٦.٥٩	٢٠٧٨٢٢.٢٢٢	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٢٠٢٣/٠٥/٣١
			٢٤٠٠	١٨٥.٥٦	٤٤٥٣٣٣.٣٣٣	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
			٢٤٠٠	٦١.٨٥	١٤٨٤٤٤.٤٤٤	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠
			٢٤٠٠	٨٦.٥٩	٢٠٧٨٢٢.٢٢٢	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٢٠٢٣/٠٥/٣١
			٢٤٠٠	١٨٥.٥٦	٤٤٥٣٣٣.٣٣٣	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
			٢٤٠٠	٦١.٨٥	١٤٨٤٤٤.٤٤٤	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠
بعدة										
			٢٤٤٤٢٥.٥٩١							

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
مدير عام المشروع
التوقيع

الشركة المنفذة
مدير التنفيذ
التوقيع

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الارقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل					
البيتومين	٥٦٦		٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠
الاسمنت	٢٠٧.٢		٢٧٧.٥٠	٢٧٣.٨٠	٢٧٣.٦٠
السولار	٣٣٢		٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠
حديد تسليح	٤١٣		٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠


رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/١٠

بيانات التعاقد	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	ك	ع	١ع	ك x (١ع - ع) ÷ ع	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
ما قبله										
٢٢	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدة	م	٣٠.٧٠	٢٣.٠٧	٧٠٨٣٧.٤٠٧	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٨٣٨.٥٢٧ ✓
			٣٠.٧٠	٤٩.٤٤	١٥١٧٩٤.٤٤٤	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٢٩٣٥.٣٠٢ ✓
			٣٠.٧٠	١٦.٤٨	٥٠٥٩٨.١٤٨	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٩٧٨.٤٣٤ ✓
			٣٠.٧٠	٢٣.٠٧	٧٠٨٣٧.٤٠٧	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٥٥٩٩.٩٥٠ ✓
			٣٠.٧٠	٤٩.٤٤	١٥١٧٩٤.٤٤٤	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١١٣٦٨.٣٢٠ ✓
			٣٠.٧٠	١٦.٤٨	٥٠٥٩٨.١٤٨	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٣٧٧٨.٠٦٠ ✓
٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (٩١)	م	٣٢٠٠	١٧.٦٣	٥٦٤١٤.٨١٥	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٦٦٧.٨٠٢ ✓
			٣٢٠٠	٣٧.٧٨	١٢٠٨٨٨.٨٨٩	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٢٣٣٧.٦٧١ ✓
			٣٢٠٠	١٢.٥٩	٤٠٢٩٦.٢٩٦	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٧٧٩.٢٢٤ ✓
			٣٢٠٠	١٧.٦٣	٥٦٤١٤.٨١٥	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٤٢٨٧.٥٢٦ ✓
			٣٢٠٠	٣٧.٧٨	١٢٠٨٨٨.٨٨٩	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٨٧٠.٤٠٠٠ ✓
			٣٢٠٠	١٢.٥٩	٤٠٢٩٦.٢٩٦	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٢٨٩٢.٦٢١ ✓
بعده										
										١٦٩٥٩٣.٠٢٧ /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع
مدير عام المشروع

الشركة المنفذة: انما
مدير التنفيذ: انما
التوقيع: انما



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/١٠

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الارقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل					
البيتومين	٥٦٦		٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠
الاسمنت	٢٠٧.٢		٢٧٧.٥٠	٢٧٣.٨٠	٢٧٣.٦٠
السولار	٣٣٢		٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠
حديد تسليح	٤١٣		٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة		
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة									قيمة الاعمال		قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	
ما قبل															١٦٩٥٩٣.٠٢٧	
٢٥	١-٢٧	توريد وتشغيل وترابط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٢٧٥٠٠	٣٠.٠٧	٨٢٧٠.٣٧.٠٣٧	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٧١.٣	٠.٠٥٩١٩	٠.٠٥٩١٩	٤٨٩٤.٩٦٣ -
				٢٧٥٠٠	٦٤.٤٤	١٧٧٢٢٢٢.٢٢	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٩٦.٢	٠.٠٩٦٦٩	٠.٠٩٦٦٩	١٧١٣٥.٠٤٠ -
				٢٧٥٠٠	٢١.٤٨	٥٩٠٧٤٠.٧٤١	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٠.٠٥٠	٣٣٢	٣٩٦.٢	٠.٠٩٦٦٩	٠.٠٩٦٦٩	٥٧١١.٦٨٠ -
				٢٧٥٠٠	٣٠.٠٧	٨٢٧٠.٣٧.٠٣٧	حديد	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٠.٦٥٠	٤١٣	٩١٣.٦	٠.٧٨٧٨٦٩	٠.٧٨٧٨٦٩	٦٥١٥٩٧.٠٥٠ /
				٢٧٥٠٠	٦٤.٤٤	١٧٧٢٢٢٢.٢٢	حديد	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠.٦٥٠	٤١٣	٩١٣.٦	٠.٧٨٧٨٦٩	٠.٧٨٧٨٦٩	١٣٩٦٢٧٩.٣٩٢ /
				٢٧٥٠٠	٢١.٤٨	٥٩٠٧٤٠.٧٤١	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٠.٦٥٠	٤١٣	٩١٣.٦	٠.٧٨٧٨٦٩	٠.٧٨٧٨٦٩	٤٦٥٤٢٦.٤٦٤ /
٦٩	٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٢م	٥٢	١١٧.٩٦	٦١٣٤.٠٧٤	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٠.٠٢٠	٣٣٢	٣٧١.٣	٠.٠٢٣٦٧	٠.٠٢٣٦٧	١٤.٥٢٢ /
				٥٢	٢٥٢.٧٨	١٣١٤٤.٤٤٤	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠.٠٢٠	٣٣٢	٣٩٦.٢	٠.٠٣٨٦٧	٠.٠٣٨٦٧	٥٠.٨٣٦ -
				٥٢	٨٤.٢٦	٤٣٨١.٤٨١	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٠.٠٢٠	٣٣٢	٣٩٦.٢	٠.٠٣٨٦٧	٠.٠٣٨٦٧	١٦.٩٤٥ -
				٥٢	١١٧.٩٦	٦١٣٤.٠٧٤	بيتومين	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٠.٢٥٠	٥٦٦	٦٢٢	٠.٢٤٧٣٥	٠.٢٤٧٣٥	١٥١.٧٢٦ -
				٥٢	٢٥٢.٧٨	١٣١٤٤.٤٤٤	بيتومين	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠.٢٥٠	٥٦٦	٦٢٢	٠.٢٤٧٣٥	٠.٢٤٧٣٥	٣٢٥.١٢٨ -
				٥٢	٨٤.٢٦	٤٣٨١.٤٨١	بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٠.٢٥٠	٥٦٦	٦٢٢	٠.٢٤٧٣٥	٠.٢٤٧٣٥	١٠٨.٣٧٦ -
بعد															٢٧١١٣.٠٥.١٤٩	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع
مدير عام المشروع

التوقيع :-
التوقيع :-

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-
التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/١٠

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل					
البيتومين	٥٦٦		٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠	٦٢٢.٠٠
الاسمنت	٢٠٧.٢		٢٧٧.٥٠	٢٧٣.٨٠	٢٧٣.٦٠
السولار	٣٣٢		٣٧١.٣٠	٣٩٦.٢٠	٣٩٦.٢٠
حديد تسليح	٤١٣		٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة											قيمة الاعمال
مقابله															٢٧١١٣٠٥.١٤٩
ثانيا :- اعمال الطرق															
٧-أ	توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	م٣	٣٣٦	١٢٢٩.٤١	٤١٣٠٨٠.٨٨٩	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٠.١٥٠	٣٣٢	٠.١٧٧٥٦	٠.١٧٧٥٦	٧٣٣٤.٦٧٤ -	٧
			٣٣٦	٢٦٣٤.٤٤	٨٨٥١٧٣.٣٣٣	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠.١٥٠	٣٩٦.٢	٠.٢٩٠٠٦	٠.٢٩٠٠٦	٢٥٦٧٥.٣٥٩ -	
			٣٣٦	٨٧٨.١٥	٢٩٥٠٥٧.٧٧٨	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٠.١٥٠	٣٩٦.٢	٠.٢٩٠٠٦	٠.٢٩٠٠٦	٨٥٥٨.٤٥٣ -	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO	م٢	٢٧.٥	١٥٤٩.٣٣	٤٢٦٠.٦.٦٦٧	بيتومين	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٦٤٣١١	٠.٦٤٣١١	٢٧٤٠.٠٧٥ -	٩
			٢٧.٥	٣٣٢٠.٠٠	٩١٣٠٠.٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٦٤٣١١	٠.٦٤٣١١	٥٨٧١.٥٩٠ -	
			٢٧.٥	١١٠.٦.٦٧	٣٠.٤٣٣.٣٣٣	بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٠.٦٥٠	٥٦٦	٠.٦٤٣١١	٠.٦٤٣١١	١٩٥٧.١٩٧ -	
			٢٧.٥	١٥٤٩.٣٣	٤٢٦٠.٦.٦٦٧	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٠.١٠٠	٣٣٢	٠.١١٨٣٧	٠.١١٨٣٧	٥٠.٤.٣٥٠ -	
			٢٧.٥	٣٣٢٠.٠٠	٩١٣٠٠.٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠.١٠٠	٣٩٦.٢	٠.١٩٣٣٧	٠.١٩٣٣٧	١٧٦٥.٥٠٠ -	
			٢٧.٥	١١٠.٦.٦٧	٣٠.٤٣٣.٣٣٣	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٠.١٠٠	٣٩٦.٢	٠.١٩٣٣٧	٠.١٩٣٣٧	٥٨٨.٥٠٠ -	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧سم	م٢	١٥٨	٢٠١٦.٠٠	٣١٨٥٢٨.٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٠.٥٥٠	٥٦٦	٠.٥٤٤١٧	٠.٥٤٤١٧	١٧٣٣٣.٣٢٦ -	١١
			١٥٨	٤٣٢٠.٠٠	٦٨٢٥٦٠.٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠.٥٥٠	٥٦٦	٠.٥٤٤١٧	٠.٥٤٤١٧	٣٧١٤٢.٨٤١ -	
			١٥٨	١٤٤٠.٠٠	٢٢٧٥٢٠.٠٠٠	بيتومين	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٠.٥٥٠	٥٦٦	٠.٥٤٤١٧	٠.٥٤٤١٧	١٢٣٨٠.٩٤٧ -	
			١٥٨	٢٠١٦.٠٠	٣١٨٥٢٨.٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	١٤	٠.١٠٠	٣٣٢	٠.١١٨٣٧	٠.١١٨٣٧	٣٧٧٠.٥٢٧ -	
			١٥٨	٤٣٢٠.٠٠	٦٨٢٥٦٠.٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	٠.١٠٠	٣٩٦.٢	٠.١٩٣٣٧	٠.١٩٣٣٧	١٣١٩٨.٩٠١ -	
			١٥٨	١٤٤٠.٠٠	٢٢٧٥٢٠.٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٠	١٠	٠.١٠٠	٣٩٦.٢	٠.١٩٣٣٧	٠.١٩٣٣٧	٤٣٩٩.٦٣٤ -	
الاجمالى														٢٨٥٤٥٢٧.٠٢	

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مهندس المشروع
مدير عام المشروع
التوقيع

الشركة المنفذة:-
مدير التنفيذ :-
التوقيع :-
التوقيع :-

البرنامج الفعلي لكوبري الضبعة



م	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المنفذة	٢٠٢٢												٢٠٢٣											
				يونيو ٢٠٢٢	يوليو ٢٠٢٢	اغسطس ٢٠٢٢	سبتمبر ٢٠٢٢	اكتوبر ٢٠٢٢	نوفمبر ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٠٢٢	يناير ٢٠٢٣	فبراير ٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	ابريل ٢٠٢٣	مايو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣										
٢	اعمال الجسات بالبر	م.ط	٤٤٥,٠٠	٤٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥	تكسير وإزالة اسفلت باي سمك	٣م	١٠٠٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٩١	٧٠,١٧	٦٧,٩١	٤٣,٠١								١٠١,٦٧	٣٠٥,٠٠	١٤٢,٣٣							
٧	نقل ماكينة خوازيق الى موقع العمل	بالعدد	٢,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠																					
٩	اعمال الخوازيق قطر ١,٢٠ متر	م.ط	١٨١٦,٠٠	٥٧٤,٠٠	٨١,٠٠	٨١,٠٠	٢٩٤,٥٥	٣٠٤,٣٦	٢٩٤,٥٥	١٨٦,٥٥																	
١٠	اعمال الخوازيق قطر ١,٥٠ متر	م.ط	١١٠٠,٠٠				١٢٨,٧٣	١٣٣,٠٢	١٢٨,٧٣	٨١,٥٣	٤١,٨٨	١٠٨,١٩	٩٧,٧٢	١٠٨,١٩	١٠٤,٧٠	٥٩,٣٣	٢٨,٠٠	٦٠,٠٠	٢٠,٠٠								
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٣م	١٨٤٦,٠٠	٥٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٧٢,٠٠	٣٣١,٠٩	٣٤٢,١٣	٣٣١,٠٩	٢٠٩,٦٩																	
١٩	خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٣م	٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠	٤,٦٤	٤,٧٩	٤,٦٤	٢,٩٤	١,٩٣	٤,٥١	٤,٩٩	٤,٨٣٢	٢,٧٣٨												
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٣م	١٣٧٢,٠٠	٤٥٥,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	٥٦,٠٠	٦٤,٩١	٦٧,٠٧	٦٤,٩١	٤١,١١	١٨,٢٨	٤٧,٢٣	٤٢,٦٦	٤٧,٢٣	٤٥,٧٠٥	٢٥,٩٠	٨٦,٥٩	١٨٥,٥٦	٦١,٨٥								
٢٢	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدة	٣م	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩,٠٠	١٣,٩١	١٤,٣٧	١٣,٩١	٨,٨١	١,٦٩١	٣,٩٥	٤,٣٧	٤,٢٢٨	٢,٣٩٦	٢٣,٠٧	٤٩,٤٤٤	١٦,٤٨١									
٢٣	خرسانة مسلحة لهامات الاعمدة	٣م	٢٧٤,٠٠																								
٢٧-٢٨	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	١٠٠٢,٠٠	١٤٢,٠٠	٣٢,٠٠	٣٠,٠٠	١٠٣,٠١	١٠٦,٤٤	١٠٣,٠١	٦٥,٢٤	٢٤,٥١	٥٧,١٨	٦٣,٣١	٦١,٢٧	٣٤,٧٢	٣٠,٠٧	٦٤,٤٤	٢١,٤٨									
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٢م	١٠٠٠,٠٠	٤٢٩,٠٠	٥٨,٠٠	٥٨,٠٠																					
٤٧-٤٨	اعمال طبقة الاساس	٣م	٨٢٤٢,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣,٦٤	١٦٩,٠٩	١٦٣,٦٤	١٠٣,٦٤	١٣٦,٩١	٣٥٣,٦٩	٣١٩,٤٦	٣٥٣,٦٩	٣٤٢,٢٨	١٩٣,٩٦	١٢٢٩,٤١	٢٦٣٤,٤٤	٨٧٨,١٥								
٤٨	اعمال MC	٢م	٣٢٩٧,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧,٢٧	٣٣٨,١٨	٣٢٧,٢٧	٢٠٧,٢٧	١٥٩٤,٦٣	٣٧٢٠,٨١	٤١١٩,٤٦	٣٩٨٦,٥٨	٢٢٥٩,٠٦	١٥٤٩,٣٣	٣٣٢٠,٠٠	١١٠٦,٦٧									
٤٩	اعمال R.C	٢م	٧٢٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧,٢٧	٣٣٨,١٨	٣٢٧,٢٧	٢٠٧,٢٧																	
٥٠	اعمال الاسفلت ٧سم	٢م	٢٥٧٧,٠٠								١٤٤٩,٦٦	٣٧٤٤,٩٧	٣٣٨٢,٥٥	٣٧٤٤,٩٧	٣٦٢٤,١٦	٢٠٥٣,٦٩	٢٠١٦,٠٠	٤٣٢٠,٠٠	١٤٤٠,٠٠								
٥١	اعمال الاسفلت ٦سم	٢م	٧٢٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧,٢٧	٣٣٨,١٨	٣٢٧,٢٧	٢٠٧,٢٧																	
٥٢	اعمال الاسفلت ٥سم	٢م	٧٢٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧,٢٧	٣٣٨,١٨	٣٢٧,٢٧	٢٠٧,٢٧																	

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروع

التوقيع :-



مدير منطقة التنفيذ

