

مهندس /

أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد البحر الأحمر

حتى تقاطع مع طريق قنا/سفاجا في المسافة من كم (٠) حتى كم (٥) بطول ٥ كم .

تنفيذ شركة: - الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

نموذج مجمع حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

رقم المستخلص	قيمة فروق الاسعار بالجنيه	رقم
رقم ١	٦٠١١١٦,٥٣	٨٢
رقم ٢	٦٠١١١٦,٥٣ -	رقم ٢
رقم ٣	٦٤٤٠٥٢,١٠	رقم ٣
الإجمالي	١٦٤٤٥,٥٤	
	٦٦٠٤٩٧,٦٤	

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

عماد حسين

المكتب الفني للمشروعات

مهندس/

اعمال تطوير ورفع كفاءه بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقى) بدايه من تقاطع طريق الصعيد\البحر الاحمر حتى تقاطع مع طريق قنا/سفاجا في المسافه من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول ٥ كم .
تنفيذ شركه:- الفهد المتحده للمقاولات العموميه المتكامله

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (١) جارى

فترة تنفيذ الأعمال من ٥ مارس ٢٠٢٣

حتى ٨ مارس ٢٠٢٣

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (ع-١٤) / ع) * سعر البلد * الكمية المنقذة				بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١		تاريخ العقد	
الإجمالي قيمة التعويض أو الخصم للبلد	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	الرقم القياسي عند التعاقد (١٤)	الرقم القياسي عند التعاقد (ك)	المعامل	المعامل	المعامل
٢٥١٢,١٦	٢٥١٢,١٦	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠			
١١١٢٥,٢٨	١١١٢٥,٢٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٥			
١٨٢١٣,١٦	١٨٢١٣,١٦	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٥			
٢٨٣٣٣,١٩	١٢٠٧٣,٧٢	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	١٦٢٥٩,٤٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	%٦٥			
٧٥٢٩٩,١١	٤٣٩٦,٢٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	٧٠٩٠٢,٨٣	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٥			
٤٦٥١٣٣,٦٣	٢٩٣٠٨,٥٤	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	٤٣٦٣٢٥,٠٩	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠			
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	%١٥			
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	%٢٠			
٦٠١١٦,٥٣							

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين

مدير عام الصيانة

/٥

الإجمالي

مهندس المشرف

مكتب فني مشروعات



اعمال تطوير ورفع كفاءه بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقى) بدايه من تقاطع طريق الصعيد\البحر الاحمر حتى تقاطع مع طريق قنا/سقاجا في المسافه من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول ٥ كم.
تنفيذ شركه:- العهد المتحده للمقاولات العموميه المتكامله

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٢) جارى

فترة تنفيذ الأعمال من ٩ مارس ٢٠٢٣

حتى ١١ أبريل ٢٠٢٣

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (ع-١٤) / ع) * سعر البند * القيمة المنقذة				تاريخ العقد		تاريخ	
الإجمالي القيمة التعويض أو الخصم البند	قيمة التعويض أو الخصم	رقم القياسي عند التنفيذ (ع)	رقم القياسي عند التنفيذ (ك)	الرقم القياسي عند التنفيذ (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (ك)	الرقم القياسي عند التنفيذ (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (ك)
٢٥١٢,١٦-	٢٥١٢,١٦-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠
١١١٢٥,٢٨-	١١١٢٥,٢٨-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٥	٣٥٣,٦٠	%١٥
١٨٢١٣,١٦-	١٨٢١٣,١٦-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٥	٣٥٣,٦٠	%١٥
٢٨٣٣٣,١٩-	١٢٠٧٣,٧٢-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	٣٥٣,٦٠	%١٠
	١٦٢٥٩,٤٧-	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٧٨,٤٠	%٦٥	٢٧٨,٤٠	%٦٥
٧٥٢٩٩,١١-	٤٣٩٦,٢٨-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	٣٥٣,٦٠	%١٠
	٧٠٩٠٢,٨٣-	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٥	٥٦٦,٠٠	%٦٥
٤٦٥٦٣٣,٦٣-	٢٩٣٠٨,٥٤-	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	٣٥٣,٦٠	%١٠
	٤٣٦٣٢٥,٠٩-	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠
	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	٣٥٣,٦٠	%١٠
	٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٧٨,٤٠	%١٥	٢٧٨,٤٠	%١٥
	٠,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	٣٥٣,٦٠	%١٠
	٠,٠٠	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	٢٧٨,٤٠	%٢٠	٢٧٨,٤٠	%٢٠
٦.١١٦,٥٣-							

رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين

مهندس

مدير عام الصيانة

١/٢

مهندس المشرف

مكتب فني مشروعات

١/٢





اعمال تطوير ورفع كفاءه بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقى) بدايه من تقاطع طريق الصعيد\البحر الاحمر حتى تقاطع مع طريق قنا/سفاقا في المسافه من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول ٥ كم.
تنفيذ شركه:- العهد المتحدده للمقاولات العموميه المتكامله

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٢) جارى

فترة تنفيذ الأعمال من ٩ مارس ٢٠٢٣

حتى ١١ أبريل ٢٠٢٣

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (ع-١٤) / ع) * سعر البند * الكمية المفصلة

رقم العقد	بيان الأعمال	رقم العقد	رقم العقد	شهر التنفيذ	تاريخ العقد	بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١				قيمة التعويض أو الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند
						قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	الرقم القياسي عند العقد (ك)		
١	بالمر مكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحه للردم بسبك لايزيد عن ٢٥ سم	٢م	سولار	مارس - ابريل ٢٠٢٣	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٢٦٣٧,٧٧	٢٦٣٧,٧٧
٣	بالمر مكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجه ناتج تكسير كميات مسافه التل ٢٠ كم	٣م	سولار		%١٥	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	١١٩٦٢,٦٧	١١٩٦٢,٦٧
٤	اعمال إنشاء طبقة اساس ممتد بسبك ٢٥ سم وذلك باعادة تكوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس	٢م	سولار		%١٥	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	١٩٤٢٧,٣٨	١٩٤٢٧,٣٨
٥	اعمال توريد واضافه اسمنت مطبق للمواصفات	بالطن	سولار		%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	١٢٨٧٤,٨٢	٣٠٢١٣,١١
٦	اعمال إنشاء طبقة تدريب باستخدام الاسفلت متوسط التطوير MCO بمعدل ٢م/م	٢م	سولار		%٦٥	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٤٦٨٩,٣٧	٨٠٣١٩,٠٥
٩	بالمر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد التل	٢م	سولار		%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣١٢٦٢,٤٤	٤٩٦٦٧٥,٨٧
	بالمر الطولى توريد وتركيب بر دوره عجله اسمنيه	بط/م	سولار		%٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٤٢٧,٤٧	٥٦٠,٣١
	بالمر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانه التوبرجس	بط/م	سولار		%١٥	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	١٣٢,٨٤	٢٢٥٥,٩٤
					%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧٠	١٥٥٥,٠٢	
						٦٦٠,٩٢	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٢٨٠,٧٠	٦٦٠,٩٢	
				الإجمالي						٦٤٤٠٥٢,١٠	

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين

مدير عام الصيانة

١/م

مهندس المشرف

١/م

مكتب فني مشروعات

١/م

اعمال تطوير ورفع كفاءه بعض القطاعات وصله قنا (الطريق الصحراوي الشرقى) بدايه من تقاطع طريق الصعيد\البحر الاحمر حتى تقاطع مع طريق قنا/سفاجا في المسافه من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول ٥ كم.
تنفيذ شركه:- العهد المتحد للمقاولات العموميه المتكامله

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٣) ختامى

فترة تنفيذ الأعمال من ١١ أبريل ٢٠٢٣

حتى ١٣ أبريل ٢٠٢٣

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (ع-١٤) / ع) * سعر البلد * القيمة المضافة				بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١		تاريخ العقد	
الإجمالي قيمة التعويض أو الخصم للبلد	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (ك)	المعامل	تاريخ العقد	قيمة الخصم أو التعويض
٢٦٠,٥٤	٢٦٠,٥٤	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠			
٦٠٠,١٧	٦٠٠,١٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٥			
٤٦١,٤٠	٤٦١,٤٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٥			
٧٣٤,١٣	٣١٢,٨٤	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	٤٢١,٢٩	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	%٦٥			
١٩٠٧,٥٧	١١١,٣٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	١٧٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٥			
١١٧٩٦,٠٥	٧٤٢,٤٨	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	١١٠٥٣,٥٧	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠			
١٤٩,٨٩	١١٤,٣٥	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	٣٥,٥٤	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	%١٥			
٥٣٥,٧٩	٣٧٨,٨٢	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	%١٠			
	١٥٦,٩٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٨,٤٠	%٢٠			
١٦٤٥,٥٤							

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مدير عام الصيانة

١/م

مهندس المشرف

١/م

مكتب فني هندسي ومقاولات

١/م



